

[早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
1	壹.二.1、壹.三.1、壹.四.1、壹.七.4 壹.二.26R.3(外緣收邊緣石) 壹.七.19R.7(活動式車阻) 壹.七.20R.4(警告牌及救生圈) 壹.七.27R.2(休憩座椅A) 壹.七.28R.2(休憩座椅B) 壹.八.1R.4(砌紅磚) 壹.八.3R.1(蓄水池)	112/04/13	25M3	112/04/13	(1)適用混凝土鑽心試體取樣之構造物其圓柱試體製作頻率規定如下: A.各種不同強度之混凝土量每200m3作試體1組,餘數達40m3以上者增做1組。 B.同一種配比混凝土的總數量在40m3以下者,得免做圓柱試體。 (2)不適用混凝土鑽心試體取樣者,圓柱試體製作頻率如下: A.鋼筋設計密集者、襯砌排塊石之背填混凝土等,各種不同強度之混凝土,每120m3作試體1組,餘數達40m3以上者增做1組。 B.特殊構造物者,如水庫工程(壩體、溢洪道、取出水工、防淤隧道、引水隧道等)、攔河堰工程(堰體、排砂道、跌水靜水池等)、橋梁、水門、房屋建築等,各種不同強度之混凝土,每100m3作試體1組,餘數達40m3以上者增做1組。 2.同一種配比混凝土的總數量在40m3以下者,得免做圓柱試體。	399.67 M3	合格	潘彥仰 林煊根	試驗
	140kgf/cm2預拌混凝土	112/04/13		1組		4組			2300965 2300966
2	壹.二.2、壹.三.2、壹.四.2	112/08/24	12M3	112/08/24		3464.96M3	合格	潘彥仰 林煊根	試驗
	210kgf/cm2預拌混凝土	112/08/24		1組		22組			2302922 2302923
3	壹.三.3	112/3/8	155M3	112/3/8		2012M3	合格	林聖鈞 林煊根	試驗
	280kgf/cm2預拌混凝土	112/3/8		1組		14組			A02-112-01966 A02-112-01967
4	壹.三.3	112/1/19	126M3	112/1/19		639M3	合格	林聖鈞 林煊根	試驗
	280kgf/cm2預拌混凝土(自充填)	112/1/19		1組		4組			2300301 2300302
5	壹.二.3、壹.三.4、壹.四.3、壹.七.1 壹.三.20R.3(紐澤西護欄) 壹.七.31R.1(汲水互動設施) 壹.八.3R.4(蓄水池施作)	112/3/14	20 T	112/3/14	各規格每50T 取樣 1支,餘數達 10T 以上者增做 1 組 各規格至少取樣 1 支。	179.2T	合格	潘彥仰 林煊根	試驗
	鋼筋,SD280	112/3/14		1組		5組			2300753 T23-00028

[早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
6	壹.三.5 壹.三.12R.4(基礎伸縮縫) 壹.三.13R.4(溢流堰伸縮縫) 壹.四.14R.4(護岸基礎伸縮縫)	112/3/14	20 T	112/3/14	各規格每50T 取樣 1支, 餘數達 10T 以上者增做 1 組 各規格至少取樣 1 支。	207.05 T	合格	潘彥仰 林煊根	試驗
	鋼筋, SD420W	112/3/14		1組		6組			2300753 T23-00028
7	壹.二.5、壹.三.9、壹.四.9 壹.七.7R.5(混凝土透水地坪鋪面) 壹.十二.1.BR.3(休憩步道)	112/09/30	2675M2	112/10/02	(1)級配粒料篩分析:每一工程或每一料源至少1次。 (2)洛杉磯磨損、比重:進料數量每1,000m2為一批檢驗1次, 餘數500m2以下得併前一批檢驗; 超過500m2單獨為一批檢驗。	6595M2	合格	潘彥仰 林煊根	試驗
	碎石級配	112/09/30		3次		9次			2303667
8	壹.二.6、壹.三.18、壹.四.12	112/10/05	2675M2	112/10/05	(1)同一拌和廠同一天供應之同一種瀝青, 原則半天取樣 1次, 每批抽驗 2 件取平均值。 (2)於滾壓前依 CNS12388 取樣。	4822M2	尚在試驗中		試驗
	瀝青混凝土	112/10/05		2次		4次			
9	壹.二.9、壹.三.10、壹.四.12、 φ3" PVC洩水管(B管, 厚度≥5.1mm)	111/06/13	649支	111/06/14	每批進場	649支	合格	林聖鈞 施金池	檢驗
		111/06/13		1支		1支			
10	壹.二.17、壹.三.11	111/11/30	4035M2	111/10/14	每5,000m2做1次, 其設計數量達5,000m2以上時, 每增加3,000m2增採樣本 1 份送檢。	6610M2	合格	林聖鈞 林煊根	試驗
	透水織布	111/10/14		1組		2組			2202064 2202063
11	壹.二.18	111/11/30	4035M2	111/10/14	每5,000m2做1次, 其設計數量達5,000m2以上時, 每增加3,000m2增採樣本 1 份送檢。	4035M2	合格	林聖鈞 林煊根	試驗
	植生格框	111/10/14		1組		1組			KV-22-08486-1 2202068 2202067
12	壹.二.19	111/11/30	4035M2	111/10/14	每5,000m2做1次, 其設計數量達5,000m2以上時, 每增加3,000m2增採樣本 1 份送檢。	4035M2	合格	林聖鈞 林煊根	試驗
	植生草網	111/10/14		1組		1組			2202066 2202065

[早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
13	壹.二.20、壹.四.6	111/9/15	2560個	111/9/10	每批進場	2560個	合格	林聖鈞 施金池	檢驗
	土包袋	111/9/10		1個		1個			
14	壹.二.22	111/10/31	244M2	111/10/07	每批進場	244M2	合格	林聖鈞 施金池	檢驗
	點焊鋼絲網(φ6mm, 10cm*10cm)	111/10/07		1組		1組			
15	壹.二.23	112/01/31	3組	112/01/31	每批進場	3組	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	鍍鋅格柵板及框座(W×L=100cm×100cm)	112/01/31		1組		1組			
16	壹.三.24	112/01/31	12組	112/01/31	每批進場	12組	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	鍍鋅格柵板及框座(W×L=60cm×100cm)	112/01/31		1組		1組			
17	壹.二.24	111/11/30	58M	111/11/01	每批進場	58M	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	鋼筋混凝土管(B型), D=600mm, 三級管	111/11/01		1組		1組			
18	壹.二.25	112/1/31	1246M2	112/1/9	每批進場	1246M2	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	草籽	112/1/9		1次		1次			
19	壹.二.26、壹.四.8、壹.七.6	112/03/31	3058M	112/4/19	(1)10,000個以下抽驗6個檢驗。 (2)10,001~100,000個抽驗12個檢驗。 (3)100,001個以上抽驗18個檢驗。	3058M	合格	林聖鈞 林煊根	試驗
	外緣收邊緣石, 預鑄, 10 ≤ 底寬 < 15cm, 20 ≤ 全高 < 25cm	112/3/26		6組		6組			2303053
20	壹.二.30	112/05/31	1組	112/04/19	每批進場	1組	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	送水鋼管	112/04/19		1組		1組			

[早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
21	壹.五.1	112/05/05	1組	112/05/05	每一單元	1組	合格	林聖鈞 林煊根	試驗
	1號直提閘門(W3.0m×H2.0m)	112/05/05		1次		4次			豐田-PT-112-06
22	壹.五.2	112/05/05	1組	112/05/05	每一單元	1組	合格	林聖鈞 林煊根	試驗
	2號直提閘門(W3.0m×H2.5m)	112/05/05		1次		4次			豐田-PT-112-06
23	壹.五.3	112/05/05	1組	112/05/05	每一單元	1組	合格	林聖鈞 林煊根	試驗
	3號直提閘門(W3.0m×H3.0m)	112/05/05		1次		4次			豐田-PT-112-06
24	壹.五.4	112/02/07	3組	112/02/07	每一單元	3組	合格	林聖鈞 林煊根	試驗
	自動閘門(W3.0m×H3.0m)	112/02/07		3次		8次			TK-23-00509
25	壹.六.1、	112/05/31	1具	112/05/26	每一單元	1具	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	低壓配電盤，三相KWH	112/05/26		1具		1具			
26	壹.六.2	112/05/31	1具	112/05/26	每一單元	1具	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	低壓配電盤，LE受信箱	112/05/26		1具		1具			
27	壹.六.3	112/05/31	1具	112/05/26	每一單元	1具	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	低壓配電盤，GCP開關箱	112/05/26		1具		1具			
28	壹.六.4	112/07/31	1組	112/07/12	每一單元	1組	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	閉路電視設備	112/07/12		1組		1組			

[旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
29	壹.六.5	112/06/30	1組	112/06/2	每一單元	2組	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	水位計, 超音波式	112/06/2		1組		1組			
30	壹.六.6	112/07/31	1組	112/07/12	每一單元	1組	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	圖控電腦及軟體	112/07/12		1組		1組			
31	壹.六.7、	112/05/31	1950M	112/05/20	每一單元	1次	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	600V交連聚乙烯絕緣聚氣乙烯被覆電力電纜(XLPE), 1/C, 38mm ²	112/05/20		1次		1次			
32	壹.六.8	112/06/30	50M	112/06/19	每一單元	1次	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	600V交連聚乙烯絕緣聚氣乙烯被覆電力電纜(XLPE), 16/C, 2.0mm ²	112/06/19		1次		1次			
33	壹.六.9、	112/06/30	40M	112/06/19	每一單元	1次	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	600V聚氣乙烯絕緣電線, 16/C, 2.0mm ²	112/06/19		1次		1次			
34	壹.六.10	112/06/30	80M	112/06/19	每一單元	1次	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	遮蔽電纜, 2/C, 2.0mm ²	112/06/19		1次		1次			
35	壹.六.11、	112/06/30	80M	112/06/19	每一單元	1次	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	600V交連聚乙烯絕緣, 聚氣乙烯被覆電力電纜(XLPE), 3/C, 3.5mm ²	112/06/19		1次		1次			
36	壹.六.12	112/06/30	80M	112/06/19	每一單元	1次	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	電線及電纜, RJ45網路線	112/06/19		1次		1次			

[早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
37	壹.六.13	112/08/31	650M	112/08/4	每批進場	1次	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	建築物電信光纜,單模光纖,6芯	112/08/4		1次		1次			
38	壹.六.15	112/03/31	1300M	112/02/01	每批進場	1300M	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	導線管,硬質聚氯乙稀塑膠管,E管,標稱80mm	112/02/01		1次		1次			
39	壹.六.16、壹.十.1	112/03/31	3000M	111/03/11	每批進場	3000M	合格	林聖鈞 任庭萱	檢驗
	導線管,硬質聚氯乙稀塑膠管,E管,標稱52mm	111/03/10		1次		1次			
40	壹.六.17、壹.九.4	112/03/31	45M	112/02/01	每批進場	45M	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	導線管,硬質聚氯乙稀塑膠管,E管,標稱41mm	112/02/01		1次		1次			
41	壹.六.18	112/03/31	35M	112/02/01	每批進場	35M	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	導線管,硬質聚氯乙稀塑膠管,E管,標稱28mm	112/02/01		1次		1次			
42	壹.六.19、壹.九.5	112/03/31	200M	112/02/01	每批進場	200M	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	導線管,硬質聚氯乙稀塑膠管,E管,標稱20mm	112/02/01		1次		1次			
43	壹.六.20	112/03/31	14組	112/3/13	每批進場	14組	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	預鑄混凝土,預鑄手孔,φ64手孔及鑄鐵蓋	112/3/13		1組		1組			
44	壹.六.21	112/03/31	650個	112/3/13	每批進場	650個	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	預鑄混凝土,預鑄手孔,管路隔板3"x2A	112/3/13		1個		1個			

[早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
45	壹.六.22	112/03/31	14座	112/3/13	每批進場	14組	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	預鑄混凝土,預鑄手孔,電信小手孔及鑄鐵蓋	112/3/13		1座		1座			
46	壹.七.7R.1(混凝土透水地坪鋪面)	112/7/31	2010M2	112/7/25	每批進場	2010M2	合格	潘彥仰 施金池	檢驗
	場鑄式透水地坪模組, h≥12cm	112/7/25		1組		1組			
47	壹.七.8	112/06/30	2283M2	112/06/21	(1)10,000個以下抽驗6個檢驗。 (2)10,001~100,000個抽驗12個檢驗。 (3)100,001個以上抽驗18個檢驗。	2283M2	合格	潘彥仰 林煊根	試驗
	高壓磚t:6cm	112/06/21		9組		9組			2301898 2302203
48	壹.七.9	112/05/31	564M	112/05/17	(1)10,000個以下抽驗3個檢驗。 (2)10,001~100,000個抽驗6個檢驗。 (3)100,001個以上抽驗9個檢驗。	564M	合格	潘彥仰 林煊根	試驗
	平板磚-木紋面,厚60mm	112/05/17		3組		3組			N-112-00226
49	壹.七.10 壹.七.39R.4(流域地圖) 壹.十二.1.AR.3(太陽能LED地底燈)	112/02/28	24M2	112/02/16	每批進場	24M2	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	抵石子	112/02/16		1次		1次			
50	壹.七.12	112/03/31	3443kg	112/3/7	每一單元	3443kg	合格	林聖鈞 林煊根	試驗
	結構用鋼材(ALN鋼承板)	112/3/7		1次		1次			
51	壹.七.16	112/4/30	185組	112/5/18	每200組做1件,餘數未滿200組者做1件。	185組	尚在試驗中	潘彥仰 林煊根	試驗
	欄杆,標準樣式	112/4/26		1組		1組			
52	壹.七.18	112/10/15			每批進場				取消施做
	木椿圍籬								

[早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
53	壹.七.19	112/06/30	20組	112/06/05	每批進場	20組	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	活動式車阻	112/06/05		1組		1組			
54	壹.七.20	112/07/31	10座	112/07/22	每批進場	10座	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	警告牌(鋁板, 氟碳烤漆處理)及救生圈	112/07/22		1座		1座			
55	壹.七.23	112/10/15	30組	112/10/02	每批進場	30組	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	標示牌(鋁板, 厚1.5mm)	112/10/02		1組		1組			
56	壹.七.35R.4石籠座椅(2m*0.45m*0.5m) 壹.七.36R.4石籠座椅(3m*0.45m*0.5m) 壹.七.37R.1R.4石籠牆1*1*0.5m(修正數量) 壹.七.37R.2R.4石籠牆1*1.3*0.5m(修正數量) 壹.七.37R.3R.4石籠牆1.5*1.3*0.5m(修正數量) 壹.七.37R.4R.4石籠牆2.5*0.8*0.5m(修正數量)	112/08/31	1097M	112/08/26	每批進場	1097M	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	50x50mm角鋼, 5t	112/08/26		1組		1組			
57	壹.七.35R.4石籠座椅(2m*0.45m*0.5m) 壹.七.36R.4石籠座椅(3m*0.45m*0.5m)	112/08/31	394kg	112/08/26	每批進場	394kg	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	50*500mm扁鐵	112/08/26		1組		1組			
58	壹.七.30R.3(入口意象)	112/09/30	35KG	112/09/25	每一單元	1組	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	不銹鋼板, A242	112/09/25		1組		1組			
59	壹.七.33	112/03/31	10組	112/3/25	每一單元	10組	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	生態浮島 (1)6" PVC管及竹筏塞 (2)φ 6~10cm桂竹 (3)土工織物, 椰纖毯及龜殼網	112/3/25		1組		1組			

[早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
60	壹.八.5	111/03/10	1000M	111/03/11	每批進場	1000M	合格	林聖鈞 任庭萱	檢驗
	硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱50mm，厚4.1mm	111/03/10		1次		1次			
61	壹.九.1	112/06/15	2組	112/06/01	每批進場	2組	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	低壓配電盤，KWH&MP PNL 電表及開關箱	112/06/01		1組		1組			
62	壹.十.3	112/07/31	13盞	112/07/24	每批進場	13盞	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	太陽能路燈	112/07/24		1盞		1盞			
63	壹.十.4	112/07/31	17盞	112/07/22	每批進場	17盞	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	太陽能高燈	112/07/22		1盞		1盞			
64	壹.十.5	112/09/30	16盞	112/07/22	每批進場	17盞	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	太陽能矮燈	112/09/20		1盞		1盞			
65	壹.十一.3	112/04/6	6株	112/4/3	每批進場	6株	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	楓香，240 ≤ 樹高 < 270cm，90 ≤ 樹幅 < 100cm，5 ≤ 米高直徑 < 6cm	112/4/3		1株		1株			
66	壹.十一.4	112/04/6	4株	112/4/3	每批進場	4株	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	茄苳，樹高 ≥ 240cm，樹幅 ≥ 90cm，米高直徑 ≥ 5cm	112/4/3		1株		1株			
67	壹.十一.5	112/04/30	6株	112/04/25	每批進場	9株	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	杜英，240 ≤ 樹高 < 270cm，90 ≤ 樹幅 < 100cm，5 ≤ 米高直徑 < 6cm	112/04/25		1株		2株			

[早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
68	壹.十一.6	112/04/30	9株	112/04/25	每批進場	9株	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	穗花棋盤腳, 240 ≤ 樹高 < 270cm, 90 ≤ 樹幅 < 100cm, 5 ≤ 米高直徑	112/04/25		1株		1株			
69	壹.十一.7	112/04/30	5株	112/04/25	每批進場	11株	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	水柳, 240 ≤ 樹高 < 270cm, 90 ≤ 樹幅 < 100cm, 5 ≤ 米高直徑 < 6cm	112/04/25		1株		2株			
70	壹.十一.8	112/04/6	4株	112/4/3	每批進場	4株	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	光臘樹, 240 ≤ 樹高 < 270cm, 90 ≤ 樹幅 < 100cm, 5 ≤ 米高直徑 < 6cm	112/4/3		1株		1株			
71	壹.十一.9	112/04/30	9株	112/2/24	每批進場	22株	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	青剛櫟, 240 ≤ 樹高 < 270cm, 90 ≤ 樹幅 < 100cm, 5 ≤ 米高直徑 < 6cm	112/04/25		1株		2株			
72	壹.十一.10	112/04/30	6株	112/2/24	每批進場	12株	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	鐵冬青, 240 ≤ 樹高 < 270cm, 90 ≤ 樹幅 < 100cm, 5 ≤ 米高直徑 < 6cm	112/04/25		1株		2株			
73	壹.十一.12	112/10/10	975株	112/10/03	每批進場	2688株	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	厚葉石斑木, 25 ≤ 高度 < 30cm, 15 ≤ 寬度 < 20cm, 7cm ≤ 容器直徑 < 10cm	112/10/03		1株		3株			
74	壹.十一.13	112/9/15	985株	112/9/12	每批進場	6160株	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	臺灣山桂花, 25 ≤ 高度 < 30cm, 15 ≤ 寬度 < 20cm, 7cm ≤ 容器直徑 < 10cm	112/9/12		1株		4株			
75	壹.十一.14	112/9/15	1048株	112/9/05	每批進場	3648株	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	山黃梔, 25 ≤ 高度 < 30cm, 15 ≤ 寬度 < 20cm, 7cm ≤ 容器直徑 < 10cm	112/9/05		1株		3株			

[早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
76	壹.十一.15	112/8/31	3600株	112/8/30	每批進場	3600株	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	木槿, 25≤高度<30cm, 15≤寬度<20cm, 7cm≤容器直徑<10cm	112/8/30		1株		1株			
77	壹.十一.16、壹.十二.2.D	112/9/15	800株	112/9/13	每批進場	4800株	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	月橘, 25≤高度<30cm, 15≤寬度<20cm, 7cm≤容器直徑<10cm	112/9/13		1株		3株			
78	壹.十一.17	112/8/31	1440株	112/8/27	每批進場	1440株	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	芙蓉菊, 高度<20cm, 寬度<10cm, 容器直徑<10cm盆苗	112/8/27		1株		1株			
79	壹.十一.18	112/9/15	496株	112/9/13	每批進場	2296株	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	野牡丹, 25≤高度<30cm, 15≤寬度<20cm, 7cm≤容器直徑<10cm	112/9/13		1株		2株			
80	壹.十一.19	112/9/15	1140株	112/9/9	每批進場	1460株	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	腎蕨, 20≤高度<30cm, 10≤寬度<20cm, 10cm≤容器直徑<13cm	112/9/9		1株		2株			
81	壹.十一.21、壹.十二.2.	112/5/5	5000株	112/5/1	每批進場	7375株	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	一般地被類, 穗花木藍, 高度(枝長)<10cm, 寬度<10cm, 容器直徑<7cm盆苗	112/5/1		1株		3株			
82	壹.十一.23	112/5/5	566株	112/5/1	每批進場	736株	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	野薑花, 30≤高度(枝長)<40cm, 寬度<10cm, 容器直徑<7cm盆苗	112/5/1		1株		2株			
83	壹.十一.24	112/4/10	950株	112/4/7	每批進場	950株	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	大安水蓑衣, 30≤高度(枝長)<40cm, 寬度<10cm, 容器直徑<7cm盆苗	112/4/7		1株		1株			

[旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
84	壹.十一.25	112/6/30	790株	112/6/27	每批進場	1510株	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	香蒲, 30≤高度(枝長)<40cm, 寬度<10cm, 容器直徑<7cm盆苗	112/6/27		1株		3株			
85	壹.十一.26	112/10/10	750株	112/10/4	每批進場	2150株	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	產品, 開卡盧, 30≤高度(枝長)<40cm, 寬度<10cm, 容器直徑<7cm盆苗	112/10/4		1株		2株			
86	壹.十一.27	112/10/10	1375株	112/10/4	每批進場	1935株	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	產品, 蘆葦, 30≤高度(枝長)<40cm, 寬度<10cm, 容器直徑<7cm盆苗	112/10/4		1株		2株			
87	壹.十一.28	112/5/20	260株	112/5/17	每批進場	260株	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	地筍, 高度(枝長)<20cm, 寬度<10cm, 容器直徑<7cm盆苗	112/5/17		1株		1株			
88	壹.十一.29	112/5/20	260株	112/5/17	每批進場	260株	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	野慈菇, 高度(枝長)<20cm, 寬度<10cm, 容器直徑<7cm盆苗	112/5/17		1株		1株			
89	壹.十一.30	112/5/20	260株	112/5/17	每批進場	260株	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	芋薺, 20≤高度(枝長)<30cm, 寬度<10cm, 容器直徑<7cm盆苗	112/5/17		1株		1株			
90	壹.十一.31	112/5/20	260株	112/5/17	每批進場	260株	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	三白草, 高度(枝長)<20cm, 寬度<10cm, 容器直徑<7cm盆苗	112/5/17		1株		1株			
91	壹.十一.32	112/5/20	260株	112/5/17	每批進場	260株	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	單葉鹹草, 20≤高度(枝長)<30cm, 寬度<10cm, 容器直徑<7cm盆苗	112/5/17		1株		1株			

[早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
92	壹.十一.33	112/09/15	2500M2	112/09/14	每批進場	5600M2	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	草皮,混合草種,地毯草類	112/09/14		1次		4次			
93	壹.十一.34	112/1/15	5800 M2	112/1/11	每批進場	5800 M2	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	草種,混合草種,種籽	112/1/11		1次		1次			
94	壹.十二.1.A	111/12/31	600組	111/11/21	每批進場	1組	合格	林聖鈞 施金池	檢驗
	太陽能LED地底燈	111/11/21		1組		600組			
95	壹.十二.2.B	112/4/30	14株	112/4/25	每批進場	14株	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	流蘇,270 ≤ 樹高 < 300cm,100 ≤ 樹幅 < 120cm,7 ≤ 米高直徑 < 8cm	112/4/25		1株		1株			
96	壹.二.16、壹.三.16、壹.四.7	111/04/26	1064M3	111/04/27	每1,000 m3一次	1064M3	合格	林聖鈞 施金池	檢驗
	塊石,30cm ≤ φ	111/04/27		1次		1次			
97	壹.二.10、壹.二.11、壹.三.14、壹.四.16、壹.十二.1.C	111/09/02	330顆	111/09/02	每批進場	4952顆	合格	涂棋元 施金池	檢驗
	塊石,80cm < φ	111/09/02		5顆		24顆			
98	壹.二.18R.3(植生格框) 壹.二.19R.2(植生草網)	111/11/30	2018支	111/10/14	每批進場	2018支	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	錨釘	111/10/14		1支		1支			
99	壹.二.27、壹.四.15、	111/10/31	369M2	111/09/08	每批進場	369M2	合格	林聖鈞 施金池	檢驗
	水泥漆	111/09/08		1次		1次			

[早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
100	壹.二.28、壹.三.23、壹.八.3R.6	112/2/28	75支	112/2/18	每批進場	75支	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	不銹鋼踏步，D=19mm	112/2/18		1支		1支			
101	壹.二.31	112/04/30	1組	112/04/19	每批進場	1組	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	抽水平台鋼管及五金配件	112/04/19		1組		1組			
102	壹.三.12R.1(基礎伸縮縫) 壹.三.13R.1(溢流堰伸縮縫) 壹.四.14R.1(護岸基礎伸縮縫)	111/2/28	184.2M2	111/2/18	每批進場	184.2M2	合格	林聖鈞 施金池	檢驗
	保麗龍，厚1.0cm	111/2/18		1次		1次			
103	壹.三.17	111/10/31	452M	111/3/28	每批進場	452M	合格	林聖鈞 施金池	檢驗
	PVC止水帶	111/3/28		1組		1組			
104	壹.三.22	112/10/10	3支	112/10/02	每批進場	3支	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	安全方向導引標誌	112/10/02		1支		1支			
105	壹.三.25	111/09/30	18支	111/06/01	每批進場	18支	合格	張裕明 施金池	試驗
	化學植筋	111/06/01		3支		3支			N-111-00295 N-111-00296
106	壹.六.23	112/07/31			每批進場				預編項目 無施作
	不銹鋼拉線箱								
107	壹.七.7R.3(混凝土透水地坪鋪面)	112/6/30	2283M2	112/4/28	每批進場	2283M2	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	銲接鋼線網，D=6.00mm，20x20cm	112/4/28		1次		1次			

[早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
108	壹.七.7R.4(混凝土透水地坪鋪面)	112/08/15	171.225M3	112/08/01	每批進場	1次	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	2分清碎石	112/08/01		1次		171.225M3			
109	壹.七.21	112/07/31	10座	112/07/22	每批進場	10座	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	水防道路警告牌	112/07/22		1座		1座			
110	壹.七.22	112/08/15	5座	112/08/03	每批進場	5座	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	行人優先牌	112/08/03		1座		1座			
111	壹.七.25	112/10/06	34.7M2	112/10/06	每批進場	34.7M2	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	標線,熱處理聚酯,反光	112/10/06		1次		1次			

[旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
112	壹.七.26	112/05/31	14M2	112/05/16	每批進場	1次	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	油漆水尺	112/05/16		1次		1次			
113	壹.七.39R.5(流域地圖)	112/6/15	8組	112/6/13	每批進場	8組	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	手壓式抽水幫浦	112/6/13		1組		1組			
114	壹.七.31R.9(流域地圖)	112/9/30	1式	112/9/26	每批進場	1式	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	石板雕刻	112/9/26		1次		1次			
115	壹.九.2	112/06/15	80M	112/06/01	每批進場	80M	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	電線及電纜, 600V聚氣乙烯絕緣電線, 絞線, 14mm ²	112/06/01		1次		1次			
116	壹.九.3	112/06/15	40M	112/06/01	每批進場	40M	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	電線及電纜, 600V聚氣乙烯絕緣電線, 絞線, 5.5mm ²	112/06/01		1次		1次			
117	壹.十.2	112/09/15	26組	112/09/05	每批進場	26組	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	維修手孔	112/09/05		1組		1組			
118	壹.十二.1.BR.1	111/12/31	414塊	111/11/28	每批進場	414塊	合格	林聖鈞 林煊根	檢驗
	仿岩面大板塊160*40*8CM	111/11/28		1塊		1塊			

[早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售]材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
119	壹.二.7、壹.三.19、壹.四.10	112/10/05	2675M2	112/10/05	每批進場	4288M2	合格	潘彥仰 林煊根	檢驗
	瀝青黏層	112/10/05		1次		1次			
120	壹.二.8、壹.四.11	112/10/04	2675M2	112/10/04	每批進場	3875M2	合格	潘彥仰 林煊根	檢驗
	瀝青透層	112/10/04		1次		1次			
121	壹.七.30R.4(入口意象)	112/09/30	0.5M2	112/09/25	每一單元	1次	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	產品，鋁合金板	112/09/25		1次		1次			
122	壹.七.35R.4石籠座椅(2m*0.45m*0.5m) 壹.七.36R.4石籠座椅(3m*0.45m*0.5m) 壹.七.37R.1R.4石籠牆1*1*0.5m(修正數量) 壹.七.37R.2R.4石籠牆1*1.3*0.5m(修正數量) 壹.七.37R.3R.4石籠牆1.5*1.3*0.5m(修正數量) 壹.七.37R.4R.4石籠牆2.5*0.8*0.5m(修正數量)	112/08/31	312M2	112/08/26	每批進場	1次	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	銲接鋼線網，D=7.00mm，10x10cm(不鏽鋼)	112/08/26		1次		1次			
123	七.38	112/05/31	1座	112/05/26	每批進場	1座	合格	潘彥仰 林煊根	試驗
	黑翅鳶日晷	112/05/26		1座		1座			TV-23-01906 TV-23-02642
124	壹.八.3R.9	112/6/15	1台	112/6/01	每批進場	2台	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	同軸式循環泵浦，額定馬力2HP，極數2P	112/6/01		1台		1台			
125	契約加值項目	112/9/30	325M2	112/9/30	每批進場	325M2	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	瀝青壓花鋪面	112/9/30		1次		1次			
126	契約加值項目	112/9/28	1座	112/9/28	每批進場	1座	合格	潘彥仰 謝松延	檢驗
	塑木涼亭	112/9/28		1座		1座			