

## 經濟部水利署 會議紀錄

- 壹、會議名稱：「翡翠原水管工程計畫」109年第1次控管會議
- 貳、會議時間：109年4月7日(星期二)上午10時
- 參、會議地點：水利署台北辦公室第4會議室
- 肆、主持人：張副總工程司國強
- 伍、記錄人：黃律迪
- 陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)
- 柒、主持人致詞：(略)
- 捌、主辦單位報告：(略)
- 玖、報告事項：前次決議辦理情形暨裁示事項詳附件1。
- 拾、綜合決議：
- 1、本計畫施工階段環境監測及生態檢核工作請北水處落實辦理，並於下次會議提出報告。
  - 2、本工程未來規劃參加工程金質獎及金安獎，相關工程品質、職安衛管理及工區安全維護請北水處確實辦理。
  - 3、取水口工程施工區位於河道除請謹慎施工外，亦請督促廠商確實增加人員及機具，並把握可施工日積極趕辦。
  - 4、出水口沉箱施工請北水處控管於4月底前進場，並做好周邊民眾溝通作業，以利儘速完成沉箱後開展主隧道工作面。
  - 5、隧道開挖受限地質單壓強度強且節理較少，致進度落後，相關因應措施(變更開挖工法或請專家協助)請北水處積極辦理。
  - 6、隧道2號橫坑請北水處加強擋(抽)排水措施並控管於汛期前完成洞口全斷面防洪設施；隧道1號橫坑往上游開挖面請北水處做

整體施工考量增加施工面進場開挖，並以年底達成主隧道開挖600公尺之目標努力。

- 7、 本工程後續進度控管請北水處確實以契約進行控管，並據以核實估算進度，以利後續各月份控管表提報本署，另訂於本年度第3季依工程實際施工情形進行整體進度檢討，據以評估辦理計畫修正作業事宜。
- 8、 本計畫109年度補助特別預算2億3120萬元，請北水處加速經費請款及核銷轉正作業，務必年底執行率達95%。

拾壹、散會。