

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「翡翠原水管工程計畫」109年第2次控管會議

貳、會議時間：109年6月20日(星期六)上午10時

參、會議地點：翡翠原水管工程工務所

肆、主持人：張副總工程司國強

伍、記錄人：黃律迪

陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)

柒、主持人致詞：(略)

捌、主辦單位報告：(略)

玖、報告事項：前次決議辦理情形暨裁示事項詳附件1。

拾、綜合決議：

- 1、出水口沉箱反力地錨已於5/22完成，賡續辦理沉箱刃口組立、鋼筋綁紮及模板組立等作業，請北水處做好周邊民眾溝通作業，並控管於11月底前全部完成，以利開展主隧道工作面。
- 2、隧道開挖受限地質單壓強度強且節理較少，致開挖工率較慢，相關因應措施請北水處積極辦理(預計7/3召開專家學者諮詢)。
- 3、隧道2號橫坑請北水處控管於7月底前完成開挖，相關洞口全斷面防洪設施及演練計畫併請一併完成。
- 4、本計畫年度目標為達成主隧道開挖600公尺，請北水處督導廠商預先備妥人力及機具，以利隧道2號橫坑完成後，增加主隧道往上下游2個工作面進場開挖。

拾壹、散會。