

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：曾文南化聯通管工程計畫114年2月進度控管會議

貳、會議時間：114年2月6日(星期四)上午10時

參、會議地點：本署臺中辦公區第三會議室

肆、主席：張庭華副總工程司

紀錄：葉建儀

伍、出(列)席單位及人員：(如簽名冊)

陸、主席致詞及業務單位報告：(略)

柒、結論：

一、前次會議辦理情形決議如附件1。

二、請南水分署加速辦理A1至A3標驗收及決算作業，下次會議仍請派員與會，以瞭解整體計畫進度。

三、台水公司辦理之管(二)共構段：

(一)工程進度落後已達8%以上，是否需依規提報趕工計畫，請台水公司督處南工處趕辦，如因不可抗力因素需提報工期展延，相關工務行政程序亦請儘速完成。

(二)南工處已提報工法替代方案至總處，請總處於114年2月13日前核定，以增取時效及提升功率。

(三)請南工處再督促廠商加派焊接工班，並考量屆時以輪班方式維持焊接工率。

(四)頂拱襯砌第一模因坡度關係，故實際施作時間較預定長，後續除折角段以外，較好施做水平直線段仍請加速，落實每週5模之功率。

(五)依簡報P5至P8排程，廠商已將預定通水期程調整為6月，惟請總處以4月底完成通水目標趕辦。

(六)簡報P10整體計畫執行，請於下次控管會議前放置於第1頁，另因替代方案上場後，可縮短多少工期，其餘下次簡報時一併量化說明。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。