

經濟部水利署 會議紀錄

- 壹、會議名稱：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」及「備援調度幹管工程計畫」114年第2次進度控管會議
- 貳、會議時間：114年5月20日（星期二）上午10時
- 參、會議地點：本署臺中辦公區第六會議室及視訊
- 肆、主席：本署王國樑副總工程司
- 伍、紀錄：蕭至中
- 陸、出(列)席單位及人員：(如簽到表)
- 柒、主席致詞及業務單位報告：(略)
- 捌、討論事項

案由一：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件1。
- 二、「烏日至彰化送水管工程」因地方建議管線埋管於高灘地範圍，經台水公司數次與地方溝通，於114年5月5日協調會決議於大肚橋至三和櫻花公園間管線埋設於高灘地內，請台水公司調整原提送路權申請範圍及交維計畫，並加速高灘地範圍之測量、鑽探作業及補償協調事宜，以今(114)年底前提出河川公地及破提計畫申請為目標辦理。
- 三、「烏日至南屯送水管(南段)工程」之基設併細設報告由台水公司於114年4月核定，因後續將以評分及格最低標辦理，相關審查及作業程序較為耗時，請台水總處以114年6月中旬前上網為目標，儘早完成採購程序。
- 四、「烏日至南屯送水管(南段)工程」之基設併細設報告由台水公司於114年4月核定，因後續將以評分及格最低標辦理，相關審查及作業程序較為耗時，請台水總處以114年6月中旬前上網為目標，儘早完成採購程序。
- 五、「烏日至南屯送水管(北段)工程」於113年11月開工，

114年1月核定交維計畫，惟推進段部分之路權申請因市府退件尚未取得許可，請台水公司依意見修正並以114年6月底前取得路證為目標，以利工進。

案由二：「備援調度幹管工程計畫」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件2。
- 二、樹林區中正路及大安路管線工程預計今年完工，惟管(二)-3目前進度僅48%，為利達成目標，請加緊趕辦。
- 三、浮洲加壓站至板新場管線工程管(七)預定竣工日期為今(114)年7月，惟目前實際進度僅57.16%，請台水核實修正預定竣工日期。
- 四、岡山至北嶺加壓站備援幹管工程原定113年底完工，為降低民眾用水衝擊，請依規畫配合高雄市捷運局代辦1800mm管線埋設進度一併於今(114)年7月底前通水、8月15日前竣工。
- 五、鯉魚潭第二送水管工程請以115年6月通水為目標趕辦。
- 六、大湳系統送龜山林口複線工程、鯉魚潭第二送水管工程、豐原大道環狀埋設幹管工程等三條管線經台水評估完成時間至116年，請台水公司納入修正計畫並加強相關不可抗力因素等展期說明，並於114年6月15日前提供修正計畫初稿，以利依程序辦理。
- 七、請台水公司安排114年5月21日現勘台中第三供水區祥順路送水管(一)。

玖、散會。