

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「備援調度幹管工程計畫」及「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」114年第3次進度控管會議

貳、會議時間：114年7月23日（星期三）上午10時

參、會議地點：本署臺中辦公區第一會議室及視訊

肆、主席：本署王國樑副總工程司

伍、紀錄：翁慕涵

陸、出(列)席單位及人員：(如簽到表)

柒、主席致詞及業務單位報告：(略)

捌、討論事項

案由一：「備援調度幹管工程計畫」辦理情形，請討論。

決 議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件1。
- 二、本計畫共17案，在台水公司的努力下迄今已完成7案，剩餘尚未完工10案，請台水公司持續積極辦理。
- 三、「東港溪至鳳山水庫緩衝水池段導水管」工程案，既已於113年12月29日完成通水，相關變更程序及收尾工作請儘早完成，以利報竣完工。
- 四、「樹林區中正路及大安路管線工程管（二）-3」、「浮洲加壓站至板新場管線工程管（七）」、「臺中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程管（六）續」、「台中第三供水區祥順路送水管工程管（一）與管（三-1）」等4案，請依原定進度於114年底前完工。
- 五、「岡山至北嶺加壓站備援幹管工程」原定113年底完工，為降低民眾用水衝擊，請依規劃配合高雄市捷運局代辦1,800mm管線埋設進度一併於今(114)年8月底前通水。
- 六、「豐原大道環狀埋設幹管工程管（四及五）」、「東港溪至鳳山水庫新園段導水管工程管（二-1）」等2案，請依原定進度於115年底前完工。其中「豐原大道環狀埋設幹

管工程管(四)」已落後，請於下次控管會議提出每月重要里程碑與改善方案，俾利管控。

- 七、「大湳系統送龜山林口複線工程管(三)」、「鯉魚潭場第二送水管工程管(三)」等2案，預定竣工日期已來到116年6月，超過原計畫115年底完成目標，請台水公司再檢視策進，朝原完成目標邁進，或檢討再完成工程修正計畫，並於114年7月底前送本署憑辦。

案由二：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」辦理情形，請討論。

決 議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件2。
- 二、截至114年6月底預算執行進度顯示，實際執行金額已貼近預計執行金額，另11至12月之預算執行額度頗大，請台水公司注意工進，必要時策進趕工。
- 三、臺中段「烏日至大里送水管(一)」、「烏日至大里送水管(二)」、彰化段「彰南至北斗送水管(一)」、「彰南至北斗送水管(二)」及「西螺水管橋增設管線工程」等5案，目前已施工中，請如期如質或策進提早完工。
- 四、臺中段「烏日至大里送水管(三)」、「烏日配水池」及「烏日至南屯送水管(南段)」等3標尚未完成發包，請加速完成測設並發包施工。並請台水公司依GPMnet之7月里程碑控管時限，完成全數送水管工程上網作業。
- 五、臺中段「烏日至彰化送水管」因改線須辦理河川公地申請，建議台水公司趕辦於本年汛期結束前完成相關程序，以利汛期結束即可進場施工，相關河川公地申請必要時請本署聯繫三河分署協處。
- 六、臺中段「烏日至彰化送水管」及「烏日至南屯送水管(北段)」等管線埋設，受路證及交維等申請作業影響工期甚鉅，請台水公司總處或四區處協助溝通，或建立橫向平台管道溝通，以利工展。
- 七、本案第一次修正計畫於114年6月9日陳報行政院，經國發

會陸續提供各相關單位審查意見，請台水公司於7月底前提供修正計畫資料，俾利續辦修正計畫事宜。

捌、臨時動議

玖、散會