

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「備援調度幹管工程計畫」及「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」114年第4次進度控管會議

貳、會議時間：114年10月2日（星期四）上午10時

參、會議地點：本署臺中辦公區第一會議室及視訊

肆、主席：本署王國樑副總工程司

伍、紀錄：蕭至中

陸、出(列)席單位及人員：(如簽到表)

柒、主席致詞及業務單位報告：(略)

捌、討論事項

案由一：「備援調度幹管工程計畫」辦理情形，請討論。

決 議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件1。
- 二、本計畫共17案，在台水公司的努力下，迄今已完成8案，剩餘尚未完工9案，請台水公司持續積極辦理。
- 三、岡山至北嶺加壓站備援幹管工程案，已於114年9月10日完成新舊管銜接，且完成通水，相關變更程序及收尾工作請儘早完成，以利報竣完工。
- 四、樹林區中正路及大安路管線工程管（二）-3、台中第三供水區祥順路送水管工程管（一）與管（三-1）等2案，請依原定進度於114年底前完工。
- 五、經檢討，同意浮洲加壓站至板新場管線工程管（七）延至115年2月15日竣工，臺中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程管（六）續延至115年6月30日竣工，東港溪至鳳山水庫新園段導水管工程管（二-1）維持115年6月30日預定報竣日期等3案，請依調整進度於115年同意時間前趕辦完成。
- 六、同意大湳系統送龜山林口複線工程管（三）延至116年12月31日竣工，豐原大道環狀埋設幹管工程管（四）延至

115年12月31日竣工及管（五）延至116年6月30日竣工，鯉魚潭場第二送水管工程管（三）維持116年6月16日預定報竣日期等4案，請依調整進度於116年同意時間前趕辦完成。

- 七、本工程計畫第2次修正初審114年8月21日原則通過，台水公司也於114年9月15日提送修正版，請本署速依程序報院核定。
- 八、請台水公司依經濟部及本署擬訂各月執行率、達成率及支用比目標，積極趕辦各項工作程，相關應付未付數，也積極辦理核銷轉正作業。
- 九、提醒已完成工程，請未雨綢繆有系統整理相關資料及成果，以利未來總結報告適時彙整完成。

案由二：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」辦理情形，請討論。

決 議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件2。
- 二、本計畫共分10個標案，包括臺中段7個標案、彰化段3個標案。在台水公司的努力下，已完成臺中段「烏日至大里送水管（一）」案，尚有9案未完工，請台水公司持續積極辦理。
- 三、「烏日至大里送水管（二）」、「烏日至大里送水管（三）」、「烏日至彰化送水管」、「烏日至南屯送水管（北段）」、「彰南至北斗送水管（一）」、「彰南至北斗送水管（二）」及「西螺水管橋增設管線工程」等7個標案，目前已發包施工中，請如期如質或策進提早完工。
- 四、臺中段「烏日至彰化送水管」因改線於高灘地埋管，除須辦理河川公地申請，並請注意汛期間相關防汛整備作業及安全。另因涉及石虎議題，請台水公司依「臺中市石虎保育自治條例」規定辦理，並加強與地方溝通協調，以利工程順利推進。
- 五、臺中段「烏日至南屯送水管（南段）」案，已完成發包作

業，但因修正計畫尚未奉院核定，導致保留決標問題，請台水公司及水源組分洽主計單位商討有無解決方案，以利推展。

- 六、「烏日配水池」案尚未完成發包，請加速完成測設並發包施工；另請本署水源組速洽台水公司瞭解及釐清逕流分擔問題，並與河海組商討協助可能對策。
- 七、相關調度管線埋設或推進，受路證及交維等申請作業影響工期甚鉅，請台水公司總處鼎力協助，或建立橫向平台管道溝通，以利工展。
- 八、請台水公司依本部及本署擬訂各月執行率、達成率及支用比目標，積極趕辦各項工作程，相關應付未付數，也積極辦理核銷轉正作業。
- 九、本案計畫第一次修正作業於114年8月1日依各單位審查意見修正完畢回復國發會，國發會於8月13日函復行政院綜整審議意見，經洽行政院本案尚陳核中，後續依簽核結果辦理。

捌、臨時動議

玖、散會