

## 經濟部水利署 會議紀錄

- 壹、會議名稱：「備援調度幹管工程計畫」及「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」114年第5次進度控管會議
- 貳、會議時間：114年12月10日（星期三）上午10時
- 參、會議地點：本署臺中辦公區第六會議室及視訊
- 肆、主席：本署王國樑副總工程司（董士龍簡任正工程司代）
- 伍、紀錄：翁慕涵
- 陸、出(列)席單位及人員：(如簽到表)
- 柒、主席致詞及業務單位報告：(略)
- 捌、討論事項

**案由一：「備援調度幹管工程計畫」辦理情形，請討論。**

**決 議：**

- 一、前次會議辦理情形決議如附件1。
- 二、經檢討，同意樹林區中正路及大安路管線工程管（二）-3延至115年3月底竣工。請第十二區管理處務必掌握現場施工進度及相關公務行政程序，確保於展延期限內提報竣工。
- 三、浮洲加壓站至板新場管線工程管（七）暫維持115年2月15日竣工。請北區工程處加速排除障礙物，如需調整期程，請於下次控管會議補充報告再討論。
- 四、大湳系統送龜山林口複線工程管（三）維持116年12月31日竣工。請北區工程處加緊施工，以利R40急彎段(約68公尺)潛盾施工工率由目前0.1~0.2 m/日提升至計畫工率0.5 m/日。
- 五、鯉魚潭場第二送水管工程管(三)請配合大安大甲溪計畫，朝115年6月底達成通水功能之目標趕辦。
- 六、豐原大道環狀埋設幹管工程-管（五）經評估為本計畫最末件完工工程，請以116年底通水、117年報竣目標趕辦。請中區工程處積極與臺中市政府養工處溝通，爭取核發路

證，並同步處理障礙物排除事宜。

- 七、台中第三供水區祥順路送水管工程維持原定目標，在114年底前完成所有管線施工作業。關於後續配合大安大甲溪工程辦理試水及停水改接作業，請第四區工程處研議依契約相關規定辦理相關工務行政程序，以利結案。
- 八、東港溪至鳳山水庫新園段導水管工程管(二)-1請南區工程處同步展開推進、明挖及水管橋等多個工作面，以利達成115年6月30日完工目標。
- 九、下次控管會議簡報請列出未完工工程之關鍵議題及解決對策，另預定竣工日期請填報控管會議決議所定期限(非契約期限)，以利追蹤討論。

**案由二：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」辦理情形，請討論。**

**決議：**

- 一、前次會議辦理情形決議如附件2。
- 二、本修正計畫於114年8月1日修正完畢回復國發會，國發會於8月13日函復行政院綜整審議意見，經洽行政院本案目前仍於院內陳核中，俟簽核結果續辦。
- 三、本案114年公務預算投資台水公司57,500千元，截至114年11月，投資款部分已全數請款，請台水公司於114年12月底前報署核銷轉正，以利年度結帳作業。
- 四、「烏日至大里送水管工程(三)」、「烏日至彰化送水管工程」、「烏日至南屯送水管工程(北段)」、「彰南至北斗送水管工程(一)」、「彰南至北斗送水管工程(二)」及「西螺水管橋增設管線工程」等6個標案，目前持續施工中，請台水公司如期如質趕辦施工作業。
- 五、「烏日至南屯送水管(南段)工程」案，已完成發包作業，惟因修正計畫尚未奉院核定，依採購法相關規定，為避免後因全部或部分預算未完成立法程序，致生履約爭議，預算未完成立法程序前得先保留決標辦理。
- 六、「烏日配水池」原規劃於114年11月底上網，惟因財產報

廢及預算問題致時程延遲，請台水公司中工處以12月底前將預算書送總處成立預算，及115年1月上網為目標辦理。另有關本案之出流管制新制疑義，經洽本署河海組，新制針對中小型開發案(開發面積2公頃以下)提供一年免辦緩衝期(114年9月3日起)，故本案目前依舊制免提出流管制計畫。

- 七、「烏日至彰化送水管工程」因仍有地方反映調整部分路線，且涉及高灘地石虎議題，請台水公司酌予衡量辦理方式，並持續與地方溝通，以利工程順利推進。
- 八、「烏日至大里送水管工程(三)」建議後續以表格方式補充工區一、二埋管長度(分為明挖段、推進段)、河川公地申請、現場施工進度、遭遇困難及里程碑等資訊。

捌、臨時動議

玖、散會