

經濟部水利署 會議紀錄

- 壹、會議名稱：「翡翠原水管工程計畫」110年第1次控管會議
- 貳、會議時間：110年3月16日(星期二)上午10時
- 參、會議地點：翡翠原水管工程工務所
- 肆、主持人：張副總工程司國強
- 伍、記錄人：黃律迪
- 陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)
- 柒、主持人致詞：(略)
- 捌、主辦單位報告：(略)
- 玖、報告事項：前次決議辦理情形暨裁示事項詳附件1。
- 拾、綜合決議：
- 一、出水口沉箱6升層已全部完成，請北水處控管110年4月底完成沉箱破鏡，以利開展第4個主隧道開挖工作面。
 - 二、取水口工區位於河道，請北水處注意汛期期間施工安全，排砂道閘門段底板預計6月底完成，請督促廠商把握可施工日趕辦。
 - 三、本年度目標為主隧道開挖達1,600公尺，目前已開挖921公尺，請北水處持續督促廠商確實做好隧道前進地質調查及相關氣體監測，確保推進工作安全穩定。
 - 四、110年度執行經費約3.37億元，請北水處積極辦理施工及按經費分配月份按時請款核銷，確保年底達成率達98%目標。
 - 五、本計畫目前遭遇招標延後、隧道地質因素及出水口民眾陳抗等困難，經北水處檢討後需辦理計畫修正，請北水處加緊趕工至主隧道開挖進入龜山向斜段(預計110年6月)，再詳實對隧道地質判斷及分析開挖工率，並提出適當展延之工期，屆時亦請確實補充相關工程趕進作為至修正計畫書。
- 拾壹、散會。