

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「曾文南化聯通管工程計畫」、「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」及「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」110年6月份控管會議

貳、會議日期：110年6月17日（星期四）上午10時

參、會議地點：本署台中辦公室第四會議室(採視訊會議)

肆、主持人：簡副總工程司振源

伍、記錄人：林志軒

陸、出席單位及人員：（如附簽名冊）

柒、主持人致詞：（略）

捌、主辦單位報告：（略）

玖、報告及討論事項：

案由一：「曾文南化聯通管工程計畫」前次會議決議事項辦理情形及工程進度執行檢討。

決 議：

- 一、前次109年10月6日會議辦理情形決議如附件1。
- 二、本計畫截至110年5月底止，執行率99.42%，達成率39.93%，均符合控管值，請南水局及台水公司持續趕辦，以113年6月完成為目標。
- 三、請持續與水保局密切聯繫，以利各標案水土保持計畫儘早完成，以及後續施工作業推展。
- 四、南水局轄管木瓜園台地之工程用地為旅館區用地，目前申辦都市計畫變更中，惟該用地之容許使用項目仍可包含工程施工項目，故不致影響施工，請於水土保持計畫核可後儘速進場施工。
- 五、曾文水庫大壩左岸除既有隧道設施外，近年又增加防淤隧道及本工程新建取水鋼管隧道，請南水局依需求設置監控儀器加強安全監測，以維護壩體安全。

- 六、A1 標工程為本計畫主要徑，請於 110 年 8 月底前加開推管段工作面，並加速趕辦，以縮短工程要徑。
- 七、A2 標工程目前實際進度超前逾 10%，執行情形良好，請持續與工程沿線周邊民眾加強溝通，以利工程推展。
- 八、施工中 A2 及 A3 標工程，請南水局與交通部公路總局保持密切聯繫，並妥善辦理相關交維設施，以順利取得路權推展工進。
- 九、A3 標工程請趕辦水土保持計畫作業，以利水管橋施工；另與台水公司執行之南化複線-清水管共構段，請雙方保持橫向溝通，協調解決兩標間介面問題。
- 十、請台水公司積極趕辦南化複線-清水管共構段設計作業，以利今年底完成發包，並以 113 年 6 月完工為目標。

案由二：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」前次會議決議事項辦理情形及工程進度執行檢討。

決 議：

- 一、前次 109 年 10 月 6 日會議辦理情形決議如附件 2。
- 二、截至 110 年 5 月止，執行率 99.31%、達成率 46.86%，請南水局持續趕辦，期年底執行率 98%以上。
- 三、請農田水利署嘉南管理處下半年清淤標案於 110 年 9 月底前決標，並於決標後加強辦理土方去化及清淤工作，朝清淤數量無上限努力；另請南水局協助透過土方交換平台媒合去化單位，以利空出暫置場空間，供後續清淤土方暫置。
- 四、隧道為繞庫防淤工程關鍵工項，請南水局確實掌握貫通及鋼襯模準備時間；另隧道路線通過副壩部分，請南水局與農田水利署嘉南管理處密切合作及注意壩體安全。
- 五、簡報所提本年度將陳報修正計畫，請南水局檢討修正緣由是否符合「行政院所屬各機關中長程計畫編審要點」第 9 點第 1 項各款規定情形，如仍須提報請依該要點第 10 點規定將修正計畫提送本署憑辦。

六、請南水局確保水土保持設施具防減災功能並符合計畫圖說及尺寸，以避免違反水土保持法規定；另水土保持計畫涉及變更部分，請儘速完成變更程序。

案由三：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」前次會議決議事項辦理情形及工程進度執行檢討。

決議：

- 一、前次110年4月19日會議辦理情形決議如附件3。
- 二、110年5月底預定進度29.15%，年度實際進度29.14%，雖僅落後0.01%，惟已持續落後6個月，請台水公司加緊趕辦，避免遭受上級管考機關特別關注。
- 三、山上淨水場改善工程為本計畫執行重點，雖已於110年5月28日上網招標，惟期程已稍有落後，爰請台水公司縮短後續行政作業時間，並如期於110年8月底前決標，以利趕上進度。
- 四、本計畫部分工程決標時間較預定落後，請台水公司加強督促廠商趕辦，以及控管於原預定時間完工，以利本計畫如期於112年底完成。

拾、臨時動議：(無)

拾壹、散會。