

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「曾文南化聯通管工程計畫」、「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」及「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」110年10月份控管會議

貳、會議日期：110年10月21日（星期四）下午2時

參、會議地點：本署台中辦公區第一會議室

肆、主持人：簡副總工程司振源

伍、記錄人：蕭至中

陸、出(列)席單位及人員：（如附簽名冊）

柒、主持人致詞：（略）

捌、主辦單位報告：（略）

玖、報告事項：

案由一：「曾文南化聯通管工程計畫」前次會議(110年8月20日)決議事項辦理情形及工程進度執行檢討。

決議：前次會議辦理情形決議如附件1。

案由二：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」前次會議(110年6月17日)決議事項辦理情形及工程進度執行檢討。

決議：前次會議辦理情形決議如附件2。

案由三：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」前次會議(110年9月9日)決議事項辦理情形及工程進度執行檢討。

決議：前次會議辦理情形決議如附件3。

拾、討論事項：

案由一：「曾文南化聯通管工程計畫」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、A1標新建取水隧道段需配合曾文電廠歲修，預計110年12月1日~111年1月15日辦理壓力鋼管銜接，請南水局先整備相關機具及預備作業，並於安全前提下趕辦，並請先與電廠協商若無法於歲修結束前完成之相關配合事項。
- 二、汛期即將結束，3標案水管橋之細部設計請趕辦，以利汛

期結束即進場施工。

- 三、3標案之施工面眾多，請南水局檢討增加交通指揮人員；另施工中造成公路設施損壞(傷)部分，請南水局於恢復通車前先行復原。
- 四、A1標供通行之臨時路面採用剛性路面造成行車不舒適，請南水局檢討改用柔性路面。
- 五、請南水局儘速提供3標案之要徑網圖予水源組，以利工進管控。
- 六、南化場原水調節池管段已發包，請台水公司掌握110年底至111年初調節池低水位期間，趕辦完成調節池介面部分工項。
- 七、台水公司南工處預計10月25日將南化複線清水管共構段之細部設計陳報總管理處，請總管理處縮短審查流程，並於送達後2週內核定，另請南工處同步成立預算，俾利依前次控管於11月底前上網公告，並請廣邀廠商投標。
- 八、南化複線送水管(四)段與A3標施工重疊部分，請台水公司與南水局先行協調施工期間之交維措施。

案由二：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、繞庫防淤工程進水口因豐水期高水位無法施工，請南水局掌握枯水期低水位期間加緊趕辦，期於明年汛期前完成。
- 二、繞庫防淤工程1k+067區段隧道頂部土層極薄，顧及人員安全開挖輪進降為每日約1公尺，俟通過該區段後，請南水局督促廠商加快輪進及持續辦理監測工作，以確保人員及車輛安全。
- 三、請南水局儘速完成施工進度網圖進版修正，以利後續里程碑管控。
- 四、請南水局及嘉南管理處持續加強清淤及媒合土方去化，清淤數量不應以目標量250萬立方公尺為限。
- 五、繞庫防淤工程預計111年3月隧道通過副壩，請南水局與嘉南管理處密切合作辦理水庫安全監測，以確保壩體安全。

案由三：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、山上淨水場改善工程預計110年10月25日再次開標，請台水公司預擬流標對策，如廣邀廠商說明、市場調查或調整設計等，並預先修正招標文件，以縮短後續上網時程。
- 二、送水管線(四)開工迄今尚未進場施工，已逾前次會議10月初進場之決議，請台水公司督促廠商儘速於10月底前完成交維計畫修正後提報交通局，並請持續密切追蹤審查情形及配合修正，期早日進場，並趕辦於111年底前完工。
- 三、送水管線(五)之交維計畫業經台南市政府審查原則同意修正後通過，惟110年10月6日修正提送複查迄今尚未核准，致第一階段管線埋設長度450公尺管控目標已落後達30%，請台水公司持續追蹤複查進度，以利早日進場趕辦施工。
- 四、依目前進度應能達成送水管線於111年底前完成之目標，相關工作仍請台水公司持續加速趕辦。另有關管線末端銜接園區管線問題，請台水公司儘速邀南科管理局及臺南市政府等相關單位開會協調，如無法解決，再將爭議點(含銜接管路線及經費)函報本署續行協調。

拾壹、臨時動議：(無)

拾貳、散會。