

## 經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「翡翠原水管工程計畫」110年第3次控管會議

貳、會議時間：110年12月1日(星期三)上午10時

參、會議地點：翡翠原水管工程工務所會議室

肆、主持人：林總工程司元鵬

伍、記錄人：黃律迪

陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)

柒、主持人致詞：(略)

捌、業務單位報告：(略)

玖、報告事項：前次決議辦理情形暨裁示事項，詳附件。

拾、決議：

- 一、翡翠段隧道已貫通並開始辦理襯砌工作，請北水處督促廠商儘速完成工序與工班規劃，以提升襯砌工率；龜山段隧道受龜山向斜等地質因素，請以穩紮穩打方式謹慎開挖推進，以確保工安無虞。
- 二、出水口工區自沉箱往龜山段隧道上游開挖，請北水處持續與周邊民眾做好溝通，並請依進洞深度評估採較高工率方式施作，以利工進。
- 三、本工程相關環境監測及生態檢核工作，以及環評承諾事項，請北水處確實辦理，並請本署水源組持續追蹤。
- 四、本計畫第1次修正案已排入12月14日經濟部水資源審議委員會審查，請北水處儘速將修正後計畫書送本署，後續相關陳報行政院程序請本署水源組協助並加速辦理。
- 五、本計畫110年度特別預算3.38億元，請北水處控管於12月中旬前完成核銷作業，以達計畫年底預算達成率98%目標。
- 六、本工程以參加金質獎全力準備，相關施工影片製作、工程品質提昇、配合工程會評選需準備事項，請北水處確實辦理及

預為評估最適宜的參賽時機，並請本署加強與北水處合作，以爭取佳績。

- 七、本計畫修正後將於113年5月達到通水功能、9月竣工，請北水處依「水利建造物檢查及安全評估辦法」預為籌備使用前安全複核作業，並檢討相關取水操作及營運SOP，以確保計畫如期如質發揮備援取水效益，穩定大臺北地區用水安全。

拾壹、散會。