

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：南區4項水資源計畫111年5月進度控管會議

貳、會議日期：111年5月13日(星期五)上午10時

參、會議地點：本署台中辦公區第一會議室(視訊會議)

肆、主持人：簡振源副總工程司

伍、記錄人：李棕蒼

陸、出(列)席單位及人員：(如附簽名冊)

柒、主辦單位報告：(略)

捌、報告事項

案由一：「曾文南化聯通管工程計畫」前次會議決議辦理情形。

決議：前次會議辦理情形決議如附件1。

案由二：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」前次會議決議辦理情形。

決議：前次會議辦理情形決議如附件2。

案由三：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」前次會議決議辦理情形。

決議：前次會議辦理情形決議如附件3。

案由四：「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」前次會議決議辦理情形。

決議：前次會議辦理情形決議如附件4。

玖、討論事項

案由一：「曾文南化聯通管工程計畫」辦理情形，請討論。

決議：

(一) PRO操作風速過高改善及消能豎井的施工安全請南水局特別加強風險管控。

- (二) 請南水局加強管線接頭焊道整體之檢測、明挖段回填平整度的檢測、及土方運移的交通安全。
- (三) 請南水局提出水工機械及機電監控工程細部設計及施工之管控里程碑(包含設計完成、廠製、檢驗、安裝等時間)於下次控管會議前報水源組，俾利後續管控。
- (四) A1 標曾文二號橋下部結構請南水局於 8 月底前完成。另 A1、A2、A3 標水管橋施工過程請與曾管中心加強聯繫、通報，即時掌握及應變河道內可能之異常狀況，以維施工人員、機具之安全。
- (五) 為配合行政院推動淨零減碳及植樹政策，請南水局評估於適當地點(如木瓜園段)增加植樹量。
- (六) 南化複線原水及清水管共構段請台水公司於 5 月底前上網公告，並請廣邀廠商投標，決標後並與廠商研議趕工策略以如期完成。
- (七) 南化複線原水及清水管共構段用地部分，請台水公司趕辦於 111 年底前完成私有地徵收。
- (八) 台水公司辦理南化淨水場銜接段工程，倘有計畫修正需求，請於 5 月 20 日前將修正內容函報南水局彙辦。

案由二：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」辦理情形，請討論。

決 議：

- (一) 台水公司評估「山上淨水場更新改善工程」受文資及施工空間等影響，計畫期程預計延長至 114 年 12 月，總經費增加約 1 億元，本署前已函請台水公司於 5 月 11 日前函報修正計畫，惟迄今尚未提送，請台水公司配合儘速提送。
- (二) 「送水管線工程(七)」因遭遇民眾抗爭及臺南市政府不同意汛期間破堤施工，影響工期將逾 111 年底完成管線之目標，請台水公司(南工處)持續與民眾協商，並同時趕辦替代路線評估，於 5 月底前決定後續辦理方式；汛

期須破堤施工部分，請配合臺南市政府於5月中旬前通過A2橋台堤防復舊檢查後，隨即與市府協調A1橋台破堤計畫提送時間及施工可行性，以利推動工進。

- (三) 為配合行政院推動淨零減碳及植樹政策，請台水公司將山上淨水場內增加植樹量納入評估規劃。

案由三：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」辦理情形，請討論。

決 議：

- (一) 進水口工區避免受汛期影響，請南水局督促廠商務必做好防汛工作，且相關工項請於會後立即確認是否已達防汛功能，以因應周末及後續梅雨季的大雨，並強化預警及應變相關機制。
- (二) 繞庫工程隧道部分管控8月貫通，目前受缺工影響致進度已落後，請南水局針對6月份里程碑900公尺嚴密管控，倘施工輪進仍無法改善，則請督促廠商增加工班並提出趕工方案，以如期完成。
- (三) 本計畫4月份應付未付數有偏高情形，請各執行單位加速核銷轉正作業，以利提高支用比。
- (四) 進水口弧型閘門安裝請南水局督促廠商於5月底前完成。
- (五) 土方去化工作-南科樹谷聯絡道案，請嘉南管理處掌握復工時間，以利加速外運。
- (六) 淺覆蓋隧道開挖段，請南水局督促廠商加強施工安全。
- (七) 配合行政院推動淨零減碳及植樹政策，請南水局再評估出水口段或其他地點可否多植樹。

案由四：「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」辦理情形，請討論。

決 議：

- (一) 請南水局積極督促廠商辦理相關工項細設內容，並儘速審定後施作。

(二) 為利 111 年度 2.92 億元預算執行，請南水局補充後續工項排程，並依據所訂排程積極辦理。另請參照其他計畫製作里程碑管控表(試算表格式之重要工作執行情形表)於下次會議提出，俾利後續管控。

伍、臨時動議(無)

陸、散會