

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「翡翠原水管工程計畫」111年第2次控管會議

貳、會議時間：111年6月2日(星期四)上午10時

參、會議地點：水利署臺北辦公區第四會議室

肆、主持人：周文祥副總工程司

伍、記錄人：黃律迪

陸、出(列)席單位及人員：(詳會議簽名冊)

柒、主持人致詞：(略)

捌、業務單位報告：(略)

玖、報告事項：前次決議辦理情形暨裁示內容，詳附件1。

拾、討論事項：

案由一：本計畫第一次修正行政院核示事項，提請討論。

決議：行政院核示事項暨裁示內容，詳附件2。

案由二：本計畫重要工作執行情形，提請討論。

決議：

一、本計畫修正後111年度可支用預算5.4億元(含中央1.41億元及地方3.99億元)，6月份中央分配4,000萬元，請北水處於6月底前完成請款及核銷，而地方配合款亦請加速執行，以利年底執行率達98%。

二、上游翡翠段隧道襯砌至5月9日已完成732公尺，請北水處維持施工能量(每月120公尺)控管8月底完成。

三、龜山段隧道開挖為目前之要徑，開挖面已通過龜山向斜，且增加夜間施工提升工進，至5月底尚餘720公尺未開挖，請北水處至少維持每月開挖50公尺能量趕辦，並研擬增加工率方案(提升至每月60公尺以上)，確保達成年底開挖目標2,200公尺及於112年6月底貫通。

四、請北水處妥善安排工序及工班，趕辦第一階段圍堰內所有工區於11月底完成(含引水路、排砂道、取水設施閘門安裝

- 、護岸工程等)，並控管於11月20日開始施作第二階段圍堰，以利後續施工接續進行。
- 五、目前適逢汛期且近期多有大雨，取水口工區位於河道且圍堰僅能抵抗翡翠水庫放水量約300cms，請北水處與翡管局保持聯繫暢通，密切注意放水量，並確實依警戒值及撤離值進行應變，以維工區安全。
- 六、交通部針對植樹有做整體改善規劃，請水源組將資料提供北水處參考，納入後續工程規劃植樹參考。
- 七、翡翠原水管工程使用前安全複核評估所需資料，請水源組將相關工程報告範本提供北水處參考，以利北水處進行資料蒐集及後續複核工作順遂。
- 八、計畫內重要工項之預定進度及實際進度請詳列，而整體工程之預定進度及實際進度請以S-curve曲線圖、要徑圖或桿狀圖呈現，以及具體說明進度狀況，並放入簡報於下次會議報告。

拾壹、散會。