

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「翡翠原水管工程計畫」111年第4次控管會議

貳、會議時間：111年12月9日(星期五)上午10時

參、會議地點：翡翠原水管工務所會議室

肆、主席：周文祥副總工程司

記錄：林志軒

伍、出(列)席單位及人員：(詳會議簽名冊)

陸、主席致詞及業務單位報告：(略)

柒、報告事項：前次決議辦理情形暨裁示內容，詳附件。

捌、討論事項：

案由：本計畫重要工作執行情形，提請討論。

決議：

- 一、本計畫前瞻預算補助至今(111)年底止，末期款4,000萬元依本計畫補助管考要點規定，應待工程完工驗收後辦理請款，爰請水源組辦理預算保留作業。
- 二、本計畫112、113年雖已無前瞻預算補助款，但113年計畫完成前仍需至行政院政府計畫管理資訊網(GPMnet)填報資料，爰請北水處持續每月提供預算支用及工程辦理情形，以利依計畫期程控管，並達各月目標值。
- 三、要徑工作龜山段隧道第4季開挖工率為77.2公尺/月，高於控管值60公尺/月，請北水處於安全無虞前提下維持開挖工率。
- 四、取水口工區因受天候及土方影響工進，目前呈現些微落後，應趕辦完成右岸工區以利開展第二工區，使攔河堰及下游護坦於112年非汛期施工，降低施工風險，請北水處督促廠商加派機具增加工作面，並妥善安排工序儘速趕辦。主要工項控管期程如下：
 - (一)右岸下游護岸及溢流水路箱涵於112年2月28日前完成。
 - (二)第二階段圍堰於112年3月1日前開始，112年3月25日前完成。
 - (三)攔河堰112年3月26日前開始施工。

五、簡報內容第二章執行進度之隧道工程，請增加112年及113年預定完成數量；另右岸下游護岸牆身及閘門工項呈現落後，請施工廠商積極研謀解決對策，加緊趕辦追趕預定進度，並於會後以書面方式提供北水處審核。

玖、散會。