

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：南區4項水資源計畫111年12月進度控管會議

貳、會議日期：111年12月12日（星期一）下午2時

參、會議地點：本署台中辦公區第三會議室

肆、主持人：簡振源副總工程司

伍、記錄人：李宗澤

陸、出(列)席單位及人員：（如簽名冊）

柒、主持人致詞：（略）

捌、業務單位報告：（略）

玖、討論事項

案由一：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件1。
- 二、送水管線工程(三)及(四)因遭遇湧水及管線臨遷等問題，致無法依原內控目標於111年底前完工，請台水公司督促廠商趕辦，於112年春節前完成管線埋設及鋪面回填。
- 三、送水管線工程(五)已施工完成，餘變更設計相關行政程序辦理已約3個月仍無法完成，請台水公司加速排除問題於12月底前完成並報竣。
- 四、送水管線工程(七)之A1橋臺破堤計畫業經台南市政府水利局核定，請督促廠商於12月15日前進場趕辦施作，並請妥處民眾溝通協調以趕辦涉及私有土地爭議之巷道段施工。另本工程業依南科管理局規定於12月6日辦理挖探前會勘，請儘速彙整相關資料於12月23日前提送南科管理局辦理挖探路權申請。
- 五、全線管線工程請趕辦於112年2月底前完成管線接通，以備後續通水。
- 六、山上淨水場更新改善工程請確實管控進度，如期於112年底達成出水飲用水水質5萬CMD之目標。

案由二：「曾文南化聯通管工程計畫」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件2。
- 二、A1標消能豎井屬於丁類危評工作場所，請南水局於襯砌時依照報准之相關圖說辦妥職安措施，以維工作人員安全。
- 三、A3標沙田橋周邊有文化遺址部分，該部分非屬本標工程要徑，請南水局配合台南市文化局要求，辦理文物搶救發掘事宜。
- 四、南化淨水場銜接管段-原水調節池段(管(一)-原)，已於11月29日停水12小時完成止水，請台水公司加速趕辦，並管控於112年5月底前完成。
- 五、南化淨水場銜接管段-南化複線原水及清水共構段(管(二))，丁類危評書件已於12月8日修正再送職安署審查，請台水公司管控送審作業，並於核定後加速工進推展。
- 六、請南水局與台水公司就執行工項加強交維安全，並於年底前加速經費核銷事宜，台水公司請函報本署辦理核銷轉正，以利本署達成111年達成率98%之目標。

案由三：「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件3。
- 二、完成2條管徑300mm抽泥管線延長為今(111)年度GPMNET系統管控里程碑，請南水局督促廠商務必於年底前完成。
- 三、放水渠道箱涵預計今年底可達成400公尺目標，另南水局所擬明(112)年度工作計畫，預計明年度放水渠道完成累計2,000公尺目標，請南水局督促廠商增加工作面、人員及機具(如第3組鋼模)，以確保目標達成。

案由四：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件4。

- 二、111年GPMNET里程碑包含111年6月30日攔砂潛堰完成120公尺、111年8月31日隧道段1,265公尺全部開挖完成、111年12月31日仰拱襯砌完成800m 等3項，南水局表示均無法如期完成，爰請南水局趕辦，並研擬不可抗力因素說明資料提供水源組。
- 三、請南水局、嘉南管理處加速經費核銷作業並提列應付數保留經費，以達到達成率98%及零節餘之目標。
- 四、白河水庫繞庫防淤工程請南水局督促廠商趲趕工進並檢討增加工作面可行性，務必於112年6月30日前發揮繞庫防淤功能。
- 五、112年度仍編列經常門費用1億餘元辦理土方去化，請南水局持續媒合土方去化，以利經費支用。
- 六、明(112)年為本計畫最後一年，爰請南水局預為盤點明年所需經費，以利不足時協助籌應。

拾、臨時動議：無。

拾壹、散會。