

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：南區4項水資源計畫112年2月進度控管會議

貳、會議時間：112年2月9日（星期四）下午2時

參、會議地點：曾文南化聯通管A1標工務所

肆、主席：簡振源副總工程司

記錄：蕭至中

伍、出(列)席單位及人員：（如簽名冊）

陸、主席致詞及業務單位報告：（略）

柒、討論事項

案由一：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件1。
- 二、送水管線工程(三)因遭遇瓦斯管障問題無法施作，請務必以安全為前提辦理開挖調查及相關工作，並於排除後趕辦於4月底前完成管線施作。
- 三、送水管線工程(五)施工完成迄今約5個月，變更設計仍未完成，已逾前次會議控管於111年12月底完成期限，請台水公司加速行政流程於2月底前完成並報竣工。
- 四、送水管線工程(七)跨河段破堤辦理A1橋台施作中，請台水公司把握現在非汛期施工，於4月底前完成並復原堤防，以維防洪安全；末端南科推進段須先釐清地下管線以確認開坑位置，目前已完成挖探，請於2月15日前確認施工方式，並加緊辦理後續變更設計、路權申請等程序，於4月底前完成管線施作；民眾爭議路段因仍與2筆土地之地主未達共識而無法施工，預計於可施作路段完成後再行處理此部分，請台水公司持續與民眾溝通以即早進場施作。
- 五、因應南部水情，送水管線工程請於112年4月底前完成全線管線接通，以備後續通水。
- 六、為達成送水10萬CMD目標，淨水場清水池為關鍵工項，請台水公司管控如期於112年6月底前完成。

案由二：「曾文南化聯通管工程計畫」辦理情形，請討論。

決 議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件2。
- 二、A1標PRO風速過高改善工項及消能豎井工項等屬於丁類危評工作場所，請南水局確實督導廠商依照報准相關圖說辦妥職安措施，以維工作人員安全。
- 三、請南水局督促A1標廠商於2月上旬完成新建取水隧道施作後，隨即進場施作二號導水隧道工項。
- 四、南水局A3標遭遇文化遺址管段已確定明挖改為推進部分，請於4月底前完成變更設計程序。
- 五、A1標W15A工作井路段為單線雙向通行，為維護周邊民眾及交通行的安全，請南水局與公路總局請益如何加強交維工作，確保交通順暢及工地安全。
- 六、為維施工安全，A1標導水隧道出口防洪牆及曾文三號橋橋墩請於汛期前完成。
- 七、A1標之景觀工程請南水局儘速完成設計。
- 八、南化淨水場銜接段需整合至A1標之操控、監控儀器及操作模式，請南水局與台水公司協調確認。
- 九、請南水局確實盤點後續所需經費需求，於2月底前報署核辦，避免結餘造成經費流失。
- 十、南化淨水場銜接管段-南化複線原水及清水共構段(管(二))，東側工作面請台水公司控管2月底前進場施作，西側工作面亦請以5月底前進洞施作為里程碑積極趕辦。

案由三：「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」辦理情形，請討論。

決 議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件3。
- 二、放水渠道箱涵今年底預定目標為累積完成2,000公尺，依現況施工工率分析尚屬可行，惟汛期可能影響施工進度，請南水局持續督促廠商積極趕辦。
- 三、壩前碼頭道路改善工程需待水庫水位下降至高程188公尺才可進行水下道路施作，現恰逢水庫水位較往常低之時刻(高程204公尺)，請工務所積極與施工廠商及管理中心協調本工項之施工期程及工法，以免錯失施工水位。

- 四、請南水局於4月15日前與承商確認引水箱涵第三套鋼模進場之時程，並評估以明年汛期前完成放水渠道並發揮功能為目標之可行性。
- 五、因應近年地震頻繁，請南水局督促廠商加強注意施工過程中抽泥管上架作業之穩定性及安全性。

案由四：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件4。
- 二、0K+490、0K+676兩處隧道抽坍處請於2月15日前修復完畢，以利繼續輪進開挖。
- 三、請南水局評估繞庫防淤工程新增工作面、人力及工時，並同步辦理襯砌，以利達成6月發揮功能目標。
- 四、為維人員、機具及繞庫防淤工程之安全，進水口工區(包含左岸護岸、左側牆、右側導流牆、右側牆及攔砂潛堰)請南水局於4月底前完成。
- 五、本年為計畫最後一年，請南水局確實盤點各科目所需經費(包含經資門業務費、資本門設備及投資)，並於2月底前報水源組，俾利於計畫核定經費內籌措調配。
- 六、繞庫防淤工程將於今年完成，請配合修正白河水庫運用要點與操作規定及適時啟動使用前安全複核作業。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。