

## 經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：南區4項水資源計畫112年第3次進度控管會議

貳、會議時間：112年8月1日（星期二）上午10時

參、會議地點：本署臺中辦公區第一會議室

肆、主席：簡振源副總工程司

紀錄：蕭至中

伍、出(列)席單位及人員：（如簽名冊）

陸、主席致詞及業務單位報告：（略）

柒、討論事項

**案由一：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」辦理情形，請討論。**

決議：

一、前次會議辦理情形決議如附件1。

二、送水管線工程(三)另案發包部分已進場施作，目前進度尚屬正常，惟施工前需先完成之相關行政程序請即早完成（如跨河構造物申請），並確實掌控期程於10月底前完工。

三、送水管線工程(七)：

(一)末端南科銜接段，將變更以明挖施工方式於民生路銜接既有潭頂淨水場送南科台南園區管線，惟變更設計方案於4月開始辦理至今仍未核定，請總處協助督促，儘速完成，俾利如期於8月底進場施工。

(二)爭議路段之2筆土地仍未與地主達共識而無法施工，請台水公司以年底通水為目標，審慎評估並於8月底前確定辦理方案。

四、淨水廠改善工程第一期涉及清水池及相關進出管線部份，請趕辦於今年9月底完成，以利屆時如水情需要可由南化淨水場增供出水。

**案由二：「曾文南化聯通管工程計畫」辦理情形，請討論。**

決議：

一、前次會議辦理情形決議如附件2。

二、A1標部分：

(一)PRO風速改善請於破鏡前與曾管中心與電廠聯繫確認作業時機與配合事項，並請盤點可能異常狀況及預為準備應變作為。

(二)為避免管材生產不及影響工進，請協調承商於8月底前再安排廠驗作業，並依進度持續辦理廠驗作業。

(三)推管段W09→W08改明挖部分，請於8月中前完成變更設計會勘，並於9月底前完成變更設計作業。

(四)消能設施段部分，請於10月底完成消能豎井及調整池。

(五)GPMnet12月底查核點為累計完成7,800m，請持續督促承商，務必於12月底前達標7,950m。

三、A2標部分：依南水局評估12月底應無法達成GPMnet查核點為完成6,211m，請南水局督促承商加速趕辦並如期達成。

四、A3標部分：

(一)W50→W51涉沙仔田遺址文資監看作業經臺南市政府核准於7/10進場搶救，推進作業請於112年12月底前完成。

(二)平壓管段之消能池已完工，陸續往外部施作部分，因地形較陡峭，施工時請注意職安相關作業。

(三)GPMnet12月底查核點為累計完成8,880m，請持續督促承商，務必於12月底前達標8,930m。

五、台水公司代辦部分：

(一)管(一)原水調節池段，目前辦理變更設計及剩餘場區環境整理，後續俟完成後盡速辦理竣工事宜。

(二)為使本計畫提前發揮雙向備援功能，橫坑漸變斷面請於9月底前趕辦完成，以利增加隧道東側工作面。

(三)銜接段及西洞口的外電問題，請南水局協助南工處與台電協調，俾利提升工率。

**案由三：「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」辦理情形，請討論。**

決 議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件3。
- 二、壩前碼頭道路因航運清淤車輛每日進出，以及抽泥船組裝，致延至112年11月方可施工，請南水局督促廠商趕辦，俾利於計畫如期完成。
- 三、特高壓配電工程細部設計台電尚有意見，請南水局加強溝通，必要時由本署協調。
- 四、本計畫進度超前，請南水局檢討本年經費是否足夠，如有不足，請南水局與水源組討論，並請水源組檢討由公建相關計畫經費流用因應。

**案由四：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」辦理情形，請討論。**

決 議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件4。
- 二、汛期已至，請南水局督促廠商確實做好防汛整備，辨識各工項潛在之防汛破口並加以控制，且預先盤點各項防汛器材以備不時之需。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。