

## 經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：加強平地人工湖、離島二期及桃竹備援管線等計畫112年8月進度控管會議

貳、會議時間：112年8月9日（星期三）上午10時

參、會議地點：本署臺中辦公區第一會議室及視訊

肆、主席：簡振源副總工程司

紀錄：洪秉吉

伍、出(列)席單位及人員：(如簽名冊)

陸、主席致詞及業務單位報告：(略)

柒、討論事項

案由一：「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」辦理情形，請討論。

決議：

一、前次會議辦理情形決議如附件1。

二、金沙溪人工湖工程：

(一)工程會8月9日已核定基設，請金門縣政府加速辦理細設，並於112年11月1日前上網招標。

(二)考量過去離島工程標案常無廠商投標而流標，為利招標前能廣徵各界意見及提高廠商參與投標意願，請金門縣政府112年9月15日前辦理廠商說明會。

三、烏溪伏流水二期工程：

(一)管材標迄今已多次流標，請中工處8月18日前研謀改善方案，避免因管材因素影響工程執行。

(二)本工程112年4月28日開工後，因管材、路權、汛期等因素，迄今各工作面尚無實際動工，請於8月底前就可先行動工項目進場施作。

(三)導水管及輸水管因路權單位禁挖影響可施工時間，另汛期及地下水位等因素，亦可能影響水平式集水管可施工時間，爰請台水公司評估是否調整輸水管、導水管、水平式集水管施作工序及進場時間，以利工程如期完成。

(四) 請台水公司督促廠商先行提送施工計畫書，並檢視施工進度合理性，必要時協調廠商進場施作時間。

#### 四、緊急伏流水安全強化及改善：

(一) 烏溪緊急伏流水為符合計畫出水量，並發揮既有設備功能，原規劃鑿設9口深水井出水量如仍有不足，請優先考量既有伏流水及淺井改善方案。

(二) 為利加強平地人工湖計畫經費統籌運用，請中水局及台水公司盤點計畫執行所需總經費及本年度所需執行經費，並於8月底前提供水源組彙整。

(三) 後龍溪緊急伏流水請台水公司3區處儘速完成預算書審查，以8月底前上網公告、113年1月底完工為目標趕辦。

#### 五、頭前溪蓄水池工程：

(一) 導水路工區緊臨水路，因時逢汛期且近期受颱風影響頻率高，務必加強防汛措施，以維工地安全。另請新竹管理處持續督促廠商加緊趕工，務必依限於9月15日前完工，以符GPMnet查核點。

(二) 本工程預計今年可如期完工，屆時請新竹管理處評估是否辦理竣工典禮。

**案由二：離島地區供水改善計畫第二期辦理情形，請討論。**

#### 決議：

一、前次會議辦理情形決議如附件2。

#### 二、台水公司部分：

(一) 馬公6,000噸海淡廠112年6月3日已達每日產水6,000噸里程碑，餘請趕辦結算及核銷作業，以提高支用比。

(二) 請台水公司112年8月底前取得七美嶼管理中心建照，並儘速進場施工，於112年11月底前完成管理中心興建，以符GPMnet查核點。

#### 三、金門縣政府部分：

(一) 榮湖水庫及田埔水庫浚渫等周邊設施改善工程112年5月26日已報竣，請儘速釐清承商所提之施工成本變更需求

合理性，並於112年8月底前完成減做及變更設計程序。

(二) 金湖水庫等湖庫周邊設施改善工程因吊門機掩體尺寸有誤重新調整，致工程進度持續落後，請金門縣政府視需求檢討合理工期，並請於8月底前完成工期檢討等相關作業，以及持續督促承商以112年底完工為目標趕辦，以符GPMnet查核點。

(三) 金門大橋兩端送水管(大金端)及配水池加壓站工程實際進度落後，請持續督促承商增加人力機具追趕落後工進，並如期於112年10月5日完工，以利取代原有海管減少漏水量。

四、連江縣政府部分：

(一) 已完工工程，請儘速辦理結算及核銷。

(二) 請加緊趕辦各海淡廠備載機組，並於112年底完工。

案由三：「桃園-新竹備援管線工程計畫」項下「桃竹管線水源南送新竹市區工程」辦理情形，請討論。

決議：

一、前次會議辦理情形決議如附件3。

二、變電站基礎完成管控期程點為112年8月30日，目前已進場施作，請台水公司督處廠商依限完成。

三、111年本署投資台水公司款項皆已撥付，截至7月底已核銷2次，請台水公司8月底前辦理第3次核銷，以提高支用比。

四、本計畫預計113年底完成，有關台水公司預計新增自籌經費部分，請盤點後續執行所需經費，如有修正計畫需要請於11月中旬前提報修正計畫送署，避免發生經費不足致影響工進。

五、預定進度表各工項較原管控期程落後，請台水公司掌握工進並依原預定113年6月完成通水為目標趕辦。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。