

經濟部水利署 會議紀錄

- 壹、會議名稱：「翡翠原水管工程計畫」112年第3次控管會議
- 貳、會議時間：112年9月8日(星期五)上午10時
- 參、會議地點：翡翠原水管工務所會議室
- 肆、主席：周文祥副總工程司 紀錄：陳怡茹
- 伍、出(列)席單位及人員：(詳會議簽名冊)
- 陸、主席致詞及業務單位報告：(略)
- 柒、報告事項：前次決議辦理情形暨裁示內容，詳附件。
- 捌、討論事項：
- 案由：本計畫重要工作執行情形，提請討論。
- 決議：
- 一、取水口工區目前進行第二階段圍堰內護坦、攔河堰區域降挖及左岸排樁等工項，請北水處妥善安排工序，俾利年底前進行第三階段圍堰作業。另取水工程之左側山坡地施工，請綜合考量施工風險，並適時調整工序，同時加強施工安全措施。
 - 二、目前進行龜山段往上下游雙向襯砌作業，GPMnet控管12月隧道襯砌長度1,800公尺，請北水處於安全無虞情形下維持襯砌工率(240M/月)，並依現況工率調整預定進度表。
 - 三、出水工周邊堤防銜接及相關復舊作業，請北水處與十河局協調討論，並請本署水源組協助，以不影響113年6月通水為目標前提下辦理。
 - 四、有關北水處自行辦理使用前安全複核之審查作業，請參考本署水源組提供之安全評估分組委員名單及資料辦理。
- 玖、散會。