

早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售

材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)	
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果		
1	壹.二.1、壹.三.1、壹.四.1、壹.七.4 壹.二.26R.3(外緣收邊緣石) 壹.七.19R.7(活動式車阻) 壹.七.20R.4(警告牌及救生圈) 壹.七.27R.2(休憩座椅A) 壹.七.28R.2(休憩座椅B) 壹.八.1R.4(砌紅磚) 壹.八.3R.1(蓄水池)	406.72M ³	是	111/01/31	否	√		√		其他	配比設計	111/02/18(巨力) 111/03/28(佳生)	水三工字第 11101011530號(巨力) 水三工字第 11150012470號(佳生)
	140kgf/cm ² 預拌混凝土			111/01/18(巨力) 111/03/21(佳生)	—							核定	
2	壹.二.2、壹.三.2、壹.四.2	3039 M3	是	111/01/31	否	√		√		其他	配比設計	111/02/18(巨力) 111/03/28(佳生)	
	210kgf/cm ² 預拌混凝土			111/01/18(巨力) 111/03/21(佳生)	—							核定	
3	壹.三.3	2012M3	是	111/01/31	否	√		√		其他	配比設計	111/02/18(巨力) 111/03/28(佳生)	
	280kgf/cm ² 預拌混凝土(一般)			111/01/18(巨力) 111/03/21(佳生)	—							核定	
4	壹.三.3	639M3	是	111/10/31	否	√		√		其他	配比設計	111/12/22	
	280kgf/cm ² 預拌混凝土(自充填)			111/10/25	—							同意	
5	壹.二.3、壹.三.4、壹.四.3、壹.七.1 壹.三.20R.3(紐澤西護欄) 壹.七.31R.1(汲水互動設施) 壹.八.3R.4(蓄水池施作)	157.53 T	是	111/02/25	否	√		√		其他		111/02/18(全台興) 111/06/10(三五)	
	鋼筋, SD280			111/02/14(全台興) 111/06/01(三五)	—							核定	
6	壹.三.5 壹.三.12R.4(基礎伸縮縫) 壹.三.13R.4(溢流堰伸縮縫) 壹.四.14R.4(護岸基礎伸縮縫)	207.71T	是	111/02/14(全台興) 111/06/01(三五)	—	√		√		其他		核定	
	鋼筋, SD420W												
7	壹.二.5、壹.三.9、壹.四.9 壹.十二.1.BR.3(休憩步道)	5852 M ² (t=25cm)	否	111/11/30	否	√		√		其他		111/05/06	
	碎石級配	2571.2M ² (t=15cm)		111/04/27	—							同意	

早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售

材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
8	壹.二.6、壹.三.18、壹.四.12	3875M ² (t=10cm) 947M ² (t=5cm)	是	111/12/31	是	√		√		配比設計	112/05/26	水三工字第 11201029450號
	瀝青混凝土			112/03/28	112/05/10						同意	
9	壹.二.9、壹.三.10、壹.四.13	649支	否	111/06/30	否	√	√	√	√		111/03/01	水三工字第 11150008050號
	φ3"PVC洩水管(B管,厚度≥5.1mm)			111/02/22	—						核定	
10	壹.二.17、壹.三.11	6610 M ²	否	111/12/31	否	√	√	√	√		111/03/31	水三工字第 11150013510號
	透水織布			111/03/25	—						同意	
11	壹.二.18	4035 M ²	否	111/12/31	否	√	√	√	√		111/08/30	水三工字第 11150034000號
	植生格框			111/08/23	—						同意	
12	壹.二.19	4035 M ²	否	111/12/31	否	√	√	√	√		111/08/30	水三工字第 11150034000號
	植生草網			111/08/23	—						同意	
13	壹.二.20、壹.四.6	2560個	否	111/04/30	否	√	√				111/03/31	水三工字第 11150013520號
	土包袋			111/03/25	—						同意	
14	壹.二.22、壹.七.2	574 M ²	否	111/10/31	否	√	√	√			111/09/30	水三工字第 11150037940號
	點焊鋼絲網(φ6mm, 10cm*10cm)			111/09/27	—						同意	
15	壹.二.23	3組	否	111/10/31	否	√	√	√			111/11/11	水三工字第 11101063450號
	鍍鋅格柵板及框座(W×L=100cm×100cm)			(第一次) 111/10/26(第二次)	—						同意	
16	壹.三.24	12組	否	111/10/31	否	√	√	√			111/11/11	水三工字第 11101063450號
	鍍鋅格柵板及框座(W×L=60cm×100cm)			(第一次) 111/10/26(第二次)	—						同意	
17	壹.二.24	58m	否	111/10/31	否	√	√	√			111/10/06	水三工字第 11150038300號
	鋼筋混凝土管(B型)D=600mm, 三級管			111/09/30	—						同意	
18	壹.二.25	1246M ² (62.3kg)	否	111/12/31	是	√		無紅火 蟻證明		苗圃場驗 苗	111/12/20	水三工字第 11101072080號
	草籽			111/11/29	—						同意	
19	壹.二.26、壹.四.8、壹.七.6	2198m	是	111/12/31	否	√	√	√			111/05/10	水三工字第 11150018230號
	外緣收邊緣石, 預鑄, 10 ≤ 底寬 < 15cm, 20 ≤ 全 高 < 25cm			111/04/26	—						同意	
20	壹.二.30	1處	否	112/05/31	否	√	√				112/05/24	112年05月24日工務 所備忘錄
	送水鋼管			112/05/08	—						同意	
21	壹.五.1	1門	否	111/12/31	否	√		√			111/11/22	水三工字第 11101065250號
	1號直提閘門(W3.0m×H2.0m)			111/07/22	—						同意	
22	壹.五.2	1門	否	111/12/31	否	√		√			111/11/22	水三工字第 11101065250號
	2號直提閘門(W3.0m×H2.5m)			111/07/22	—						同意	
23	壹.五.3	1門	否	111/12/31	否	√		√			111/11/22	水三工字第 11101065250號
	3號直提閘門(W3.0m×H3.0m)			111/07/22	—						同意	

早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售

材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)				
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果					
24	壹.五.4	3門	否	111/12/31	否	√		√			111/11/22	水三工字第 11250023510號				
	自動開門(W3.0m×H3.0m)			111/07/22	—						同意					
25	壹.六.1	1式	否	112/05/31	否	√		√			112/07/21		水三工字第 11250023510號			
	低壓配電盤，三相KWH			112/05/22(第四次)	—						同意					
26	壹.六.2	1式	否	112/05/31	否	√		√			112/07/21			水三工字第 11250023510號		
	低壓配電盤，LE受信箱			112/05/22(第四次)	—						同意					
27	壹.六.3	1具	否	112/05/31	否	√		√			112/07/21				水三工字第 11250023510號	
	低壓配電盤，GCP開關箱			112/05/22(第四次)	—						同意					
28	壹.六.4	1式	否	112/05/31	否	√		√			112/07/21					水三工字第 11250023510號
	閉路電視設備			112/05/22(第四次)	—						同意					
29	壹.六.5	1式	否	112/05/31	否	√		√			112/07/21	水三工字第 11250023510號				
	水位計，超音波式			112/05/22(第四次)	—						同意					
30	壹.六.6	1式	否	112/05/31	否	√		√			112/07/21		水三工字第 11250023510號			
	圖控電腦及軟體			112/05/22(第四次)	—						同意					
31	壹.六.7	1950M	否	112/05/31	否	√	√				112/02/13			水三工字第 11201008420號		
	600V交連聚乙烯絕緣聚氣乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，38mm2			112/01/30	—						同意					
32	壹.六.8	50M	否	112/05/31	否	√	√				112/02/13				水三工字第 11201008420號	
	600V交連聚乙烯絕緣聚氣乙烯被覆電力電纜(XLPE)，16/C，2.0mm2			112/01/30	—						同意					
33	壹.六.9	40M	否	112/05/31	否	√	√				112/07/21					水三工字第 11250023510號
	600V聚氣乙烯絕緣電線，16/C，2.0mm2			112/05/22(第四次)	—						同意					
34	壹.六.10	80M	否	112/05/31	否	√	√				112/07/21	水三工字第 11250023510號				
	遮蔽電纜，2/C，2.0mm2			112/05/22(第四次)	—						同意					
35	壹.六.11	80M	否	112/05/31	否	√	√				112/02/13		水三工字第 11201008420號			
	600V交連聚乙烯絕緣，聚氣乙烯被覆電力電纜(XLPE)，3/C，3.5mm2			112/01/30	—						同意					
36	壹.六.12	80M	否	112/05/31	否	√	√				112/07/21			水三工字第 11250023510號		
	電線及電纜，RJ45網路線			112/05/22(第四次)	—						同意					
37	壹.六.13	650M	否	112/05/31	否	√	√				112/07/21				水三工字第 11250023510號	
	建築物電信光纜，單模光纖，6芯			112/05/22(第四次)	—						同意					

早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售

材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)		
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果			
38	壹.六.15	1300M	否	111/12/31	否	√	√				111/03/10	水三工字第 11150010320號		
	導線管,硬質聚氯乙烯塑膠管,E管,標稱80mm			111/03/08	—						核定			
39	壹.六.16、壹.十.1	3000M	否	111/12/31	否	√	√				111/03/10			
	導線管,硬質聚氯乙烯塑膠管,E管,標稱52mm			111/03/08	—						核定			
40	壹.六.17、壹.九.4	85M	否	111/12/31	否	√	√				111/03/10			
	導線管,硬質聚氯乙烯塑膠管,E管,標稱41mm			111/03/08	—						核定			
41	壹.六.18	35M	否	111/12/31	否	√	√				111/03/10			
	導線管,硬質聚氯乙烯塑膠管,E管,標稱28mm			111/03/08	—						核定			
42	壹.六.19、壹.九.5	240M	否	111/12/31	否	√	√				111/03/10			
	導線管,硬質聚氯乙烯塑膠管,E管,標稱20mm			111/03/08	—						核定			
43	壹.六.20	14組	否	112/05/31	否	√					112/02/13	水三工字第 11250003480號		
	預鑄混凝土,預鑄手孔,φ64手孔及鑄鐵蓋			112/01/31	—						同意			
44	壹.六.21	650個	否	112/05/31	否	√					112/02/13	水三工字第 11250003460號		
	預鑄混凝土,預鑄手孔,管路隔板3"x2A			112/01/31	—						同意			
45	壹.六.22	14座	否	112/05/31	否	√					112/02/13	水三工字第 11250003480號		
	預鑄混凝土,預鑄手孔,電信小手孔及鑄鐵蓋			112/01/31	—						同意			
46	壹.七.7R.1(混凝土透水地坪鋪面)	2240M ²	是	111/12/31	否	√		√			111/12/21	水三工字第 11150046160號		
	場鑄式透水地坪模組,h≥12cm			111/12/07	—						同意			
47	壹.七.8	2240M ²	是	111/12/31	否	√	√	√		鋪磚計畫	111/05/10	水三工字第 11150018230號		
	高壓磚t:6cm			111/04/26	—						同意			
48	壹.七.9	659塊	是	111/12/31	否	√	√	√		鋪磚計畫	111/05/05	水三工字第 11150017990號		
	平板磚-木紋面,厚60mm			111/04/25	—						同意			
49	壹.七.10	158M ² (地坪) 235M ² (流域地圖) 24M ²	否	112/05/31	否	√	√		√		112/0526	水三工字第 11201029470號		
	壹.七.39R.4(流域地圖)			112/04/13	—									
	壹.十二.1.AR.3(太陽能LED地底燈) 振石子													
50	壹.七.12	3443kg	是	112/05/31	否	√	√	√			112/03/25	水三工字第 11201017640號		
	結構用鋼材(ALN鋼承板)			112/03/10	—						同意			
51	壹.七.16	185組	是	112/05/31	否	√	√	√			112/03/25(檢選)	水三工字第 11201023820號		
	欄杆,標準樣式			112/02/01(第一次)	—									
				112/04/12(第二次)										同意
52	壹.七.18	1020組	是	112/06/15	否	√	√					取消施做		
	木椿圍籬			—										

早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售

材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
53	壹.七.19	20組	否	112/05/31	否	√	√	√			112/03/25(檢選)	
	活動式車阻			112/02/01(第一次) 112/04/12(第二次)	—						112/04/28	
54	壹.七.20	10組	否	112/05/31	否	√	√	√			112/03/25(檢選)	水三工字第 11201023820號
	警告牌(鋁板, 氟碳烤漆處理)及救生圈			112/02/01(第一次) 112/04/12(第二次)	—						112/04/28	
55	壹.七.23	30組	否	112/05/31	否	√	√	√			112/03/25(檢選)	
	標示牌(鋁板, 厚1.5mm)			112/02/01(第一次) 112/04/12(第二次)	—						112/04/28	
56	壹.七.35R.4石籠座椅(2m*0.45m*0.5m) 壹.七.36R.4石籠座椅(3m*0.45m*0.5m) 壹.七.37R.1R.4石籠牆1*1*0.5m(修正數量) 壹.七.37R.2R.4石籠牆1*1.3*0.5m(修正數量) 壹.七.37R.3R.4石籠牆1.5*1.3*0.5m(修正數量) 壹.七.37R.4R.4石籠牆2.5*0.8*0.5m(修正數量) 50x50mm角鋼, 5t	1102M	否	111/12/31	否	√					112/05/26	水三工字第 11201023820號
				112/05/22	—							
57	壹.七.35R.4石籠座椅(2m*0.45m*0.5m) 壹.七.36R.4石籠座椅(3m*0.45m*0.5m) 50*500mm扁鐵	393kg	否	111/12/31	否	√					112/05/26	水三工字第 11201029850號
				112/05/22	—							
58	壹.七.30R.3(入口意象)	35KG	否	112/05/31	否	√	√	√			112/03/25(檢選)	水三工字第 11201023820號
	不銹鋼板, A242			112/02/01(第一次) 112/04/12(第二次)	—						112/04/28	
59	壹.七.33	10組	否	112/05/31	否	√					(1)112/02/21 (2)112/03/06 (3)112/02/21	(1)水三工字第 11250006280號 (2)水三工字第 11250006290號 (3)水三工字第 1125006540號
	生態浮島 (1)6"PVC管及竹筏塞 (2)φ 6~10cm桂竹 (3)土工織物, 椰纖毯及龜殼網			(1)112/02/18 (2)112/02/20 (3)112/02/18	—							
60	壹.八.5	150M	否	111/12/31	否	√	√				111/03/10	水三工字第 11150010320號
	硬質聚氣乙烯塑膠管(B管厚管), 標稱50mm, 厚4.1mm			111/03/08	—							
61	壹.九.1	2組	否	112/05/31	否	√	√				112/07/21	水三工字第 11250023510號
	低壓配電盤, KWH&MP PNL 電表及開關箱			112/01/31	—							

早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售

材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
62	壹.十.3	13組	否	112/05/31	否	√		√	√		112/02/03(檢選)	
	太陽能路燈			111/10/31(第一次) 112/02/07(第二次)	—						112/03/30	
63	壹.十.4	17組	否	112/05/31	否	√		√	√		112/02/03(檢選)	
	太陽能高燈			111/10/31(第一次) 112/02/07(第二次)	—						112/03/30	
64	壹.十.5	16組	否	112/05/31	否	√		√	√		112/02/03(檢選)	
	太陽能矮燈			111/10/31(第一次) 112/02/07(第二次)	—						112/03/30	
65	壹.十一.3	53株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明		苗圃場驗苗	111/12/20	
	楓香, 240 ≤ 樹高 < 270cm, 90 ≤ 樹幅 < 100cm, 5 ≤ 米高直徑 < 6cm			111/11/29	—						同意	
66	壹.十一.4	17株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明		苗圃場驗苗	111/12/20	
	茄苳, 樹高 ≥ 240cm, 樹幅 ≥ 90cm, 米高直徑 ≥ 5cm			111/11/29	—						同意	
67	壹.十一.5	28株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明		苗圃場驗苗	111/12/20	
	杜英, 240 ≤ 樹高 < 270cm, 90 ≤ 樹幅 < 100cm, 5 ≤ 米高直徑 < 6cm			111/11/29	—						同意	
68	壹.十一.6	12株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明		苗圃場驗苗	111/12/20	
	穗花棋盤腳, 240 ≤ 樹高 < 270cm, 90 ≤ 樹幅 < 100cm, 5 ≤ 米高直徑 < 6cm			111/11/29	—						同意	
69	壹.十一.7	25株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明		苗圃場驗苗	111/12/20	
	水柳, 240 ≤ 樹高 < 270cm, 90 ≤ 樹幅 < 100cm, 5 ≤ 米高直徑 < 6cm			111/11/29	—						同意	
70	壹.十一.8	36株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明		苗圃場驗苗	111/12/20	
	光臘樹, 240 ≤ 樹高 < 270cm, 90 ≤ 樹幅 < 100cm, 5 ≤ 米高直徑 < 6cm			111/11/29	—						同意	
71	壹.十一.9	31株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明		苗圃場驗苗	111/12/20	
	青剛櫟, 240 ≤ 樹高 < 270cm, 90 ≤ 樹幅 < 100cm, 5 ≤ 米高直徑 < 6cm			111/11/29	—						同意	
72	壹.十一.10	39株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明		苗圃場驗苗	111/12/20	
	鐵冬青, 240 ≤ 樹高 < 270cm, 90 ≤ 樹幅 < 100cm, 5 ≤ 米高直徑 < 6cm			111/11/29	—						同意	
73	壹.十一.12	2688株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明		苗圃場驗苗	111/12/20	
	厚葉石斑木, 25 ≤ 高度 < 30cm, 15 ≤ 寬度 < 20cm, 7cm ≤ 容器直徑 < 10cm			111/11/29	—						同意	

早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售

材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
74	壹.十一.13	6160株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明	苗圃場驗苗	111/12/20	同意	水三工字第 11101072080號
	臺灣山桂花, 25≤高度<30cm, 15≤寬度<20cm, 7cm≤容器直徑<10cm			111/11/29	—					111/12/20		
75	壹.十一.14	3648株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明	苗圃場驗苗	111/12/20	同意	
	山黃梔, 25≤高度<30cm, 15≤寬度<20cm, 7cm≤容器直徑<10cm			111/11/29	—					111/12/20		
76	壹.十一.15	3600株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明	苗圃場驗苗	111/12/20	同意	
	木槿, 25≤高度<30cm, 15≤寬度<20cm, 7cm≤容器直徑<10cm			111/11/29	—					111/12/20		
77	壹.十一.16、壹.十二.2.D	4800株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明	苗圃場驗苗	111/12/20	同意	
	月橘, 25≤高度<30cm, 15≤寬度<20cm, 7cm≤容器直徑<10cm			111/11/29	—					111/12/20		
78	壹.十一.17	1440株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明	苗圃場驗苗	111/12/20	同意	
	芙蓉菊, 高度<20cm, 寬度<10cm, 容器直徑<10cm盆苗			111/11/29	—					111/12/20		
79	壹.十一.18	2296株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明	苗圃場驗苗	111/12/20	同意	
	野牡丹, 25≤高度<30cm, 15≤寬度<20cm, 7cm≤容器直徑<10cm			111/11/29	—					111/12/20		
80	壹.十一.19	1460株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明	苗圃場驗苗	111/12/20	同意	
	腎蕨, 20≤高度<30cm, 10≤寬度<20cm, 10cm≤容器直徑<13cm			111/11/29	—					111/12/20		
81	壹.十一.21、壹.十二.2.	7375株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明	苗圃場驗苗	111/12/20	同意	
	一般地被類, 穗花木藍, 高度(枝長)<10cm, 寬度<10cm, 容器直徑<7cm盆苗			111/11/29	—					111/12/20		
82	壹.十一.23	736株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明	苗圃場驗苗	111/12/20	同意	
	野薑花, 30≤高度(枝長)<40cm, 寬度<10cm, 容器直徑<7cm盆苗			111/11/29	—					111/12/20		
83	壹.十一.24	950株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明	苗圃場驗苗	111/12/20	同意	
	大安水蓑衣, 30≤高度(枝長)<40cm, 寬度<10cm, 容器直徑<7cm盆苗			111/11/29	—					111/12/20		
84	壹.十一.25	1510株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明	苗圃場驗苗	111/12/20	同意	
	香蒲, 30≤高度(枝長)<40cm, 寬度<10cm, 容器直徑<7cm盆苗			111/11/29	—					111/12/20		
85	壹.十一.26	2150株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明	苗圃場驗苗	111/12/20	同意	
	產品, 開卡盧, 30≤高度(枝長)<40cm, 寬度<10cm, 容器直徑<7cm盆苗			111/11/29	—					111/12/20		
86	壹.十一.27	1935株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明	苗圃場驗苗	111/12/20	同意	
	產品, 蘆葦, 30≤高度(枝長)<40cm, 寬度<10cm, 容器直徑<7cm盆苗			111/11/29	—					111/12/20		

早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售

材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
87	壹.十一.28	260株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明	苗圃場驗苗	111/12/20	水三工字第 11101072080號	
	地筍, 高度(枝長)<20cm, 寬度<10cm, 容器直徑<7cm盆苗			111/11/29	—					同意		
88	壹.十一.29	260株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明	苗圃場驗苗	111/12/20		
	野慈菇, 高度(枝長)<20cm, 寬度<10cm, 容器直徑<7cm盆苗			111/11/29	—					同意		
89	壹.十一.30	260株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明	苗圃場驗苗	111/12/20		
	荸薺, 20≤高度(枝長)<30cm, 寬度<10cm, 容器直徑<7cm盆苗			111/11/29	—					同意		
90	壹.十一.31	260株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明	苗圃場驗苗	111/12/20		
	三白草, 高度(枝長)<20cm, 寬度<10cm, 容器直徑<7cm盆苗			111/11/29	—					同意		
91	壹.十一.32	260株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明	苗圃場驗苗	111/12/20		
	單葉鹹草, 20≤高度(枝長)<30cm, 寬度<10cm, 容器直徑<7cm盆苗			111/11/29	—					同意		
92	壹.十一.33	5600M ²	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明	苗圃場驗苗	111/12/20		
	草皮, 混合草種, 地毯草類			111/11/29	—					同意		
93	壹.十一.34	5800M ²	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明	苗圃場驗苗	111/12/20		
	草種, 混合草種, 種籽			111/11/29	—					同意		
94	壹.十二.1.A	600組	否	111/12/31	否	√	√	√	√	111/11/11	水三工字第 11101063440號	
	太陽能LED地底燈			111/10/26	—					同意		
95	壹.十二.2.B	14株	否	111/12/31	是	√		無紅火蟻證明	苗圃場驗苗	111/12/20	水三工字第 11101072080號	
	流蘇, 270 ≤ 樹高 < 300cm, 100 ≤ 樹幅 < 120cm, 7 ≤ 米高直徑 < 8cm			111/11/29	—					同意		
96	壹.二.16、壹.三.16、壹.四.7	1064M ³	否	111/04/30	否	√				111/05/06	水三工字第 11101012130號	
	塊石, 30cm ≤ φ			111/01/21	—					核定		
97	壹.二.10、壹.二.11、壹.三.14、壹.四.16、壹.十二.1.C	4952顆	否	—	—					—	甲方供料, 現地採取 (免送審)	
	塊石, 80cm < φ			—	—					—		
98	壹.二.18R.3(植生格框)	2018支	否	111/12/31	否	√	√	√		111/08/30	水三工字第 11150034000號	
	壹.二.19R.2(植生草網)			111/08/23	—					同意		
99	壹.二.27、壹.四.15、	369M ²	否	111/12/31	否	√	√	√		111/08/15	水三工字第 11150031690號	
	水泥漆			111/08/03	—					核定		

早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售

材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
100	壹.二.28、壹.三.23、壹.八.3R.6	75支	否	112/05/31	否	√	√	√			112/02/21	水三工字第 11250005600號
	不銹鋼踏步，D=19mm			112/02/14	—						同意	
101	壹.二.31	1組	否	112/05/31	否	√	√	√			112/05/24	112年05月24日工務 所備忘錄
	抽水平台鋼管及五金配件			112/05/08	—						同意	
102	壹.三.12R.1(基礎伸縮縫)	184.2M ²	否	111/12/31	否	√	√	√	√		111/09/08	水三工字第 11150035010號
	壹.三.13R.1(溢流堰伸縮縫)			111/09/01	—						同意	
103	壹.三.17	452M	否	111/12/31	否	√	√	√	√		111/03/10	水三工字第 11150009370號
	PVC止水帶			111/03/02	—						同意	
104	壹.三.22	3支	否	112/05/31	否	√	√	√			112/05/25	水三工字第 11250017030號
	安全方向導引標誌			112/05/15	—						同意	
105	壹.三.25	18支	否	111/12/31	否	√	√	√			111/06/16	水三工字第 11150024180號
	化學植筋			111/06/08	—						同意	
106	壹.六.23	1式	否	112/06/15	否	—	—	—				預編項目，無施作
	不銹鋼拉線箱			—	—	—						
107	壹.七.7R.3(混凝土透水地坪鋪面)	2240M ²	否	111/12/31	否	√	√	√			111/09/30	水三工字第 11150037940號
	銲接鋼線網，D=6.00mm，20x20cm			111/09/27	—						同意	
108	壹.七.7R.4(混凝土透水地坪鋪面)	168M ³	是	112/05/31	否	√	√				112/05/15	水三工字第 11250015370號
	2分清碎石			112/05/03	—						同意	
109	壹.七.21	10座	否	112/05/31	否	√	√	√			112/03/25(檢選)	水三工字第 11201023820號
	水防道路警告牌			112/02/01(第一次)	—						112/04/28	
110	壹.七.22	5座	否	112/05/31	否	√	√	√			112/03/25(檢選)	水三工字第 11201023820號
	行人優先牌			112/02/01(第一次)	—						112/04/28	
111	壹.七.25	238M ²	否	112/05/31	否	√	√	√			112/05/15	水三工字第 11250016370號
	標線，熱處理聚酯，反光			112/04/14	—						同意	
112	壹.七.26	14M ²	否	112/05/31	否	√	√	√			112/05/15	水三工字第 11250016370號
	油漆水尺			112/05/10	—						同意	
113	壹.七.39R.5(流域地圖)	2組	否	112/07/15	否	√	√	√			112/08/15	水三工字第 11201041620號
	手壓式抽水幫浦			112/07/11	—						同意	

早溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售

材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
114	壹.七.31R.9(流域地圖)	1式	否	112/06/30	否	√	√	√			112/08/15	水三工字第 11201042850號
	石板雕刻			112/06/28	—						同意	
115	壹.九.2	80M	否	112/05/31	否	√	√				112/02/13	水三工字第 11201008420號
	電線及電纜, 600V聚氣乙烯絕緣電線, 絞線,			112/01/30	—						同意	
116	壹.九.3	20M	否	112/05/31	否	√	√				112/02/13	水三工字第 11201008420號
	電線及電纜, 600V聚氣乙烯絕緣電線, 絞線, 5.5mm2			112/01/30	—						同意	
117	壹.十.2	35組	否	112/05/31	否	√	√	√			112/05/26	水三工字第 11201029480號
	維修手孔			112/05/08	—						同意	
118	壹.十二.1.BR.1	414M	否	111/12/31	否	√	√				111/05/05	水三工字第 11150017990號
	仿岩面大板塊160*40*8CM			111/04/25	—						核定	
119	壹.二.7、壹.三.19、壹.四.10	4822M2	是	112/05/31	否	√		√			112/05/26	水三工字第 11201029000號
	瀝青黏層			112/03/28	—						同意	
120	壹.二.8、壹.四.11	3875M2	是	112/05/31	否	√		√			112/05/26	水三工字第 11201029000號
	瀝青透層			112/03/28	—						同意	
121	壹.七.30R.4(入口意象)	0.5M2	否	112/05/31	否	√	√	√			112/03/25(檢選)	水三工字第 11201023820號
	產品, 鋁合金板			112/02/01(第一次) 112/04/12(第二次)	—						同意	
122	壹.七.35R.4石籠座椅(2m*0.45m*0.5m) 壹.七.36R.4石籠座椅(3m*0.45m*0.5m) 壹.七.37R.1R.4石籠牆1*1*0.5m(修正數量) 壹.七.37R.2R.4石籠牆1*1.3*0.5m(修正數量) 壹.七.37R.3R.4石籠牆1.5*1.3*0.5m(修正數量) 壹.七.37R.4R.4石籠牆2.5*0.8*0.5m(修正數量) 銲接鋼線網, D=7.00mm, 10x10cm(不鏽鋼)	311M ²	否	112/05/31	否	√	√	√			112/05/30	水三工字第 11201029850號
				112/05/12	—						同意	
123	壹.七.38	1座	否	112/05/31	否	√	√				112/05/25	水三工字第 11201029000號
	黑翅鳶日晷意象			112/04/20	—						同意	
124	壹.八.3R.9	2台	否	112/05/31	否	√	√				112/06/2	水三工字第 11201029870號
	同軸式循環泵浦, 額定馬力2HP, 極數2P			112/02/13	—						同意	
125	契約加值項目	325M2	否	112/09/30	否	√	√	√			112/09/21	水三工字第 11250032480號
	瀝青壓花鋪面			112/09/15	—						同意	
126	契約加值項目	1座	否	112/08/31	否	√	√	√	√		112/09/18	水三工字第 11201049880號
	塑木涼亭			112/08/11	—						同意	