

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：加強平地人工湖、離島二期及桃竹備援管線等計畫
112年10月進度控管會議

貳、會議時間：112年10月18日（星期三）上午10時

參、會議地點：本署臺中辦公區第三會議室及視訊

肆、主席：簡振源副總工程司

紀錄：洪秉吉

伍、出(列)席單位及人員：(如簽到表)

陸、主席致詞及業務單位報告：(略)

柒、討論事項

案由一：「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」辦理情形，請討論。
決議：

一、前次會議辦理情形決議如附件1。

二、金沙溪人工湖工程：請金門縣政府儘速確立後續辦理方向，如涉及計畫修正，請預擬修正計畫內容，並請考量地方訴求及將友善生態納入方案評估；另如需規劃協助，請再逕洽水規分署，並於11月底前提送替代方案至本署。

三、烏溪伏流水二期工程：

(一)今年度將屆，去年度保留款請儘速辦理核銷，今年度經費達撥款條件時，請即辦理經費核撥。

(二)本工程管材標9月6日決標，承商9月15日進場施工，請台水公司掌握工程進度及管材製交狀況，避免因管材不足影響工程進度。

(三)請台水公司儘速完成集水井丁類危評內部審查，並於11月中旬前提送至職安中心審查。

(四)後續控管會議簡報請補充工作排程圖，以利掌握各工項進度及所需時間。

四、緊急伏流水安全強化及改善：

(一)烏溪緊急伏流水請儘速辦理請款及核銷作業，以提升

經費支用比；另今年度再調用2,733萬元予本工程，請預先準備預算成立，並於年底前完成5、6號井鑿設。

- (二) 請中水分署確認與台水11區處的代辦契約是否包含既有伏流水設施改善；另新設9口深井及既有伏流水設施要有整體性考量，以符合計畫出水量，並請注意場區整理。
- (三) 後龍溪緊急伏流水請台水公司3區處以113年1月底完工為目標趕辦。

五、頭前溪蓄水池工程：為提升經費支用比，請於11月底前完成結算作業，並請撥末期款及核銷作業。本案工程已完工，後續管控會議無需再邀請農水署新竹管理處參加。

案由二：「離島地區供水改善計畫第二期」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件2。
- 二、台水公司部分：
 - (一) 馬公6000噸海淡廠112年10月13日驗收完成，請趕辦結算，並於10月底報署辦理核銷作業。
 - (二) 後續控管會議簡報請補充七美嶼及吉貝嶼海水淡化廠興建工作排程圖，以利掌握各工項進度及所需時間。
 - (三) 請台水公司督促廠商積極趕工，於今年年底前完成七美嶼管理中心興建，以符GPMnet查核點。
 - (四) 今年度將屆，去年度保留款請儘速辦理核銷，今年度經費達撥款條件時，請即辦理經費核撥。
- 三、金門縣政府部分：
 - (一) 榮湖水庫及田埔水庫浚渫等周邊設施改善工程已於112年5月26日報竣，請儘速釐清承商所提之施工成本變更需求合理性，並於11月底前完成變更設計程序。
 - (二) 金湖水庫等湖庫周邊設施改善工程，請儘速完成變更設計程序及檢討工期，並請務必於10月底前完成工程進度修正。

(三) 金門大橋兩端送水管(大金端)及配水池加壓站工程請持續督促承商增加人力機具趕辦於11月完工，大橋段請於11月底完成結算並報本署核銷。

(四) 今年度將屆，去年度保留款請儘速辦理核銷，今年度經費達撥款條件時，請即辦理經費核撥。

四、連江縣政府部分：

(一) 已完工工程，請儘速辦理結算及核銷作業。

(二) 請加緊趕辦各海淡廠設備重置，並於12月底前完工。

案由三：「桃園-新竹備援管線工程計畫」項下「桃竹管線水源南送新竹市區工程」辦理情形，請討論。

決議：

一、前次會議辦理情形決議如附件3。

二、變電站基礎地坪因需配合土建標拆除擋土樁後方能施作，致進度較預定落後，112年9月23日已進場施作，請台水公司督促廠商於10月底前完成，12月底前完成高低壓變電站。

三、請修正簡報內各工項預定進度表，並以113年6月通水為目標趕辦。

四、以前年度保留款2億3,642萬餘元皆已撥付，目前土建及機電標進度皆達40%以上，惟核銷數僅4,170萬(支用比17.64%)，請台水公司每月確實辦理核銷。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。