

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：南區4項水資源計畫112年第5次進度控管會議

貳、會議時間：112年11月23日（星期四）下午2時

參、會議地點：本署臺中辦公區第三會議室

肆、主席：簡振源副總工程司

紀錄：蕭至中

伍、出(列)席單位及人員：（如簽名冊）

陸、主席致詞及業務單位報告：（略）

柒、討論事項

案由一：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件1。
- 二、曬乾床因受鄰近滯洪池施工影響，致第5及6單元尚未施作，請於11月底前進場施作，以達成GPMnet於12月底前完成之目標。
- 三、送水管線工程(三)已完工及試水，請趕辦收尾及報竣。
- 四、送水管線工程(七)因民眾抗議而改採替代方案路段，請台水公司加速趕辦取得探挖同意，其中與臺南市政府共構部分請積極洽該府溝通，以利12月中旬前取得同意，並請12月底前完成變更設計及進場施作，務必於113年4月底汛期前完工。
- 五、112年度投資經費1億5,480萬元已全數撥付，請台水公司積極辦理，並於年底辦理核銷轉正。
- 六、請台水公司12月20日前將113年工作計畫書(含里程碑)函送本署。

案由二：「曾文南化聯通管工程計畫」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件2。

二、A1標：

- (一)原推進管修改為明挖管部分，請統包商加派工班，以縮短交通影響時間，後續請依修改資訊說明。另目前實際進度已有趨緩情形，請南水分署持續督促承商以113年5月前完成試水為目標趕辦。
- (二)儀電監控設備已向台電公司、中華電信申請用電及網路，請南水分署及統包商持續追蹤後續進度。

三、A3標：沙仔田遺址涉文資監看需辦理議價部分，請南水分署於12月15日前完成。

四、物調作業請南水分署於11月底前完成，並於12月底完成支付。

五、台水公司代辦標：請台水公司預為備齊管徑2,600mm管材，避免因缺料影響工進。

六、本計畫部分原水管與台水公司南化複線清水管重疊，涉及二單位施工順序問題，請先提報本控管會議協商，如無共識，再提報經濟部管線遷移協調小組解決。

七、請南水分署於12月20日前函送113年工作計畫書(含台水公司代辦部分)。

案由三：「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件3。
- 二、壩前碼頭改善工程請於113年1月底前進場，5月底前完成0K+000~0K+300。另請依曾文水庫水位安排可施工里程數，並於11月底前將資料提供水源組。
- 三、特高壓配電工程請於113年6月底前完成外管線配管，12月底前完成高壓電纜建置。
- 四、放水渠道進水口段請於113年1月底前完成。

案由四：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件4。
- 二、隧道災損修復段(0K+313~0K+403)雖已雙向施工，惟依目前工進恐無法依排程於12月19日完成，請南水分署要求廠商增加人力及工時，加強趲趕工進。
- 三、白河水庫水位已於112年11月11日降至EL. 105m以下，惟廠商未依前次會議決議配合水位即刻進場，請南水分署督促廠商加派工班，並於12月底前完成攔砂潛堰、右側導流牆、右側牆。
- 四、出水口隧道襯砌請南水分署於113年1月19日前完成。
- 五、本案隧道段(0K+313~0K+738)修復與開挖完成時間至為關鍵，請南水分署督促廠商務必增派工班、機具及備料同時施工，以利依南水分署規劃之策進期程完成。
- 五、請南水分署積極趕工及同時注意工安，年底執行率務必達99%以上。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。