

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：台南山上淨水場供水系統改善工程計畫113年第1次進度控管會議

貳、會議時間：113年2月19日（星期一）上午10時

參、會議地點：本署臺中辦公區第三會議室

肆、主席：白烈燿副總工程司

紀錄：李宗澤

伍、出(列)席單位及人員：（如簽名冊）

陸、主席致詞及業務單位報告：（略）

柒、討論事項

案由：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」辦理情形，請討論。

決議：

一、前次會議辦理情形決議如附件。

二、112年管控須完成工作項目，如管理樓結構體、改善廢水處理設備等尚未完成，請列入下次會議說明。

三、山上淨水場更新改善工程：

（一）3月底完成快濾池結構體之里程碑，請管控如期完成。

（二）請以114年3月底完成，4月底試運轉，6月底供水之排程，將各工項詳細展開及製作施工進度桿狀圖，並於下次會議簡報說明。

四、取水工為臨水施工作業，目前已完成圍堰並施作沉箱中，因汛期將至，請加速趕辦減低風險，並注意防汛安全。

五、送水管線工程(七)：

（一）目前辦理替代路線之各段施工路權申請作業，請台水公司儘速於2月26日前(會後一週)提送申請資料，並重新檢討後續里程碑，以4月底汛期前全部完成為目標趕辦。

（二）替代路線路權單位分別為南科管理局、臺南市政府水利局及新市區公所，請各路權單位協助加速審核流程(若需

補正，建請以補件方式辦理)，俾利工程早日進場施作。
若審核過程有遭遇困難致進度延宕，於下次會議討論協調，並請相關單位務必出席。

六、依據本署111年1月10日「研商山上淨水場送水管銜接南科台南園區管線會議」決議，請南科管理局持續檢討園區內部增設管線銜接可行性，以利計畫完成後備援供水能力最大化。另台水公司於管線末段已預留銜接口，後續南科管理局再視增設管線可行性辦理銜接。

七、本計畫113年度投資台水公司1,980萬元，請台水公司持續趕辦各項工作執行，經費若有不足，請台水公司評估由計畫自籌款1.29億元部分先行動支。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。