

## 經濟部水利署 會議紀錄

- 壹、會議名稱：南區3項水資源計畫113年第1次進度控管會議
- 貳、會議時間：113年2月29日(星期四)上午10時
- 參、會議地點：本署臺中辦公區第三會議室
- 肆、主席：張庭華副總工程司  
紀錄：蕭至中
- 伍、出(列)席單位及人員：(如簽名冊)
- 陸、主席致詞及業務單位報告：(略)
- 柒、討論事項

**案由一：「曾文南化聯通管工程計畫」辦理情形，請討論。**

**決議：**

- 一、前次會議辦理情形決議如附件1。
- 二、A1標：推進改明挖(尚餘約400m)對周邊居民影響大，且為工程要徑，請趕辦於3月底前完成，另受施工影響道路亦請適時改善，以減少對居民影響。
- 三、A2標：
  - (一)已完成辦理試水中，相關洗管及試壓作業請謹慎操作，避免爆管影響居民。
  - (二)今年度預計參選公共工程優質獎，請工務組協助督導南水分署妥為準備以爭取佳績。
- 四、A3標：配合整體工程試通水期程，針對四埔橋A2橋台銜接台3線及平壓管段銜接既設南化高屏聯通管部分(含復舊作業)，請於3月底前完成。
- 五、為利A1標後續機電整合順利，請各標需向台電公司、中華電信申請用電及網路等作業，請趕辦於4月15日前完成。另使用前安全複核程序請水源組(三科)協助及配合期程作業，並於下次會議說明。
- 六、本計畫工程以4月30日底完成無水試運轉，5月底前試通水為目標，俾利適時發揮調度備援功能，爰請南水分署督促各標統包商調配足夠工班依期趕辦。另試水作業時請成立應變小組，以利因應相關緊急事件。

七、台水公司代辦管(二)共構段：

- (一)豎井段已開挖施作中，惟工區內湧水請儘速辦理止水灌漿作業，並於113年4月20日前完成豎井段工項。
- (二)隧道段有橫坑及西洞口雙向貫通作業，截至113年2月16日尚餘約160m，請台水公司督促廠商於113年3月底前完成主隧道貫通，後續襯砌前置作業請預為準備，並趕辦於10月底完成隧道全線鋼模襯砌。另為使本工程於期程內(113年底)發揮效益，請台水公司於內部管控會議重新檢討年底完工之相關工法及預定排程。
- (三)本次會議簡報資料2處完工時間與口頭說明差異甚大情形，如遭遇困難請如實表達，以避免傳遞資訊有落差。

**案由二：「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」辦理情形，請討論。**

決議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件2。
- 二、渠道進水口墩柱因受限曾文發電放水暫停施作，請南水分署於暫停放水時段繼續升層，並架設三角托架及安全防護設施，俾利後續放水後可繼續施作，並於4月底前完成進水口墩柱。
- 三、碼頭道路改善工項現地為航運及清淤車輛進出使用，請南水分署加強協調施工界面，以利碼頭道路改善依所規劃可施作水位趕辦，並於6月底完成A0K+000~0K+300路段。
- 四、民眾抗議管曾庫公路埋設管徑500mm抽泥管時將影響交通，南水分署擬改埋於溪底部分，請南水分署儘速與民眾溝通及定案；如確定改埋於溪底致經費增加，請於計畫總經費19.81億元內調整支應。

**案由三：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」辦理情形，請討論。**

決議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件3。
- 二、右側牆尚有25m牆身、右側導流牆尚有20m牆身尚未澆製，依目前工進恐無法依排程如期完成，請南水分署督促廠商加派工班，務必於113年3月10日前完成。

- 三、隧道段尚有106m仰拱開挖尚未完成，平均工率需達7.1m/日方可於113年3月15日前完成，請南水分署要求廠商增加人力及機具趕辦。
- 四、隧道段尚有166m仰拱襯砌尚未完成，平均工率需達8.3m/日方可於113年3月20日前完成，請南水分署督促廠商增加人力及機具趕辦。
- 五、隧道段尚有315m襯砌尚未完成，平均工率需達10.5m/日方可於113年3月31日前完成，請南水分署督促廠商務必增加人力、機具及增開工作面。
- 六、繞庫防淤工程契約工期至113年2月27日已屆滿，請南水分署加強管控，俾利於113年3月底前完成。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。