

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「翡翠原水管工程計畫」113年5月控管會議

貳、會議時間：113年5月3日(星期五)上午10時

參、會議地點：翡翠原水管工務所會議室

肆、主席：周文祥副總工程司

紀錄：陳怡茹

伍、出(列)席單位及人員：(詳會議簽名冊)

陸、主席致詞及業務單位報告：(略)

柒、報告事項：前次決議辦理情形暨裁示內容，詳附件。

捌、討論事項：

案由：本計畫重要工作執行情形，提請討論。

決議：

- 一、取水口工區請北水處加速護坦施作工率，以113年5月15日前為目標完成。
- 二、隧道襯砌已於113年4月10日全數完成，請於5月20日前完成橫坑回填作業，6月10日前完成隧道相關工項。
- 三、出水口工區請北水處於113年5月4日至28日台電停水期間完成銜接，以利推動通水作業。
- 四、請北水處列表完成通水前相關查驗作業，並於113年6月3日前進行通水試運轉，以利汛期發揮功能。
- 五、請北水處以9月竣工為目標，並於今年底完成相關驗收及請撥補助尾款作業。
- 六、本工程預定於113年6月20日辦理通水典禮，請北水處於試通水時檢視直播影像效果，並於典禮前確認各工區環境品質。
- 七、使用前安全複核報告已完成備查，後續請北水處待工程竣工後補充相關報告。

玖、臨時動議：無。

拾、散會。