

經濟部水利署 會議紀錄

- 壹、會議名稱：南區3項水資源計畫113年第2次進度控管會議
- 貳、會議時間：113年5月22日(星期三)上午10時
- 參、會議地點：本署臺中辦公區第三會議室
- 肆、主席：張庭華副總工程司
紀錄：蕭至中
- 伍、出(列)席單位及人員：(如簽名冊)
- 陸、主席致詞及業務單位報告：(略)
- 柒、討論事項

案由一：「曾文南化聯通管工程計畫」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件1。
- 二、A1標：
 - (一)4月30日已完成接管，並於5月8日開始充水，請如期於5月22日前完成試通水作業。
 - (二)雙向備援段請趕辦於6月底完成，以利汛期發揮功效。
- 三、台水公司代辦部分：
 - (一)管(二)共構段已於113年3月底前完成主隧道貫通；刻正辦理仰拱開挖，所提排程無法於113年底達成通水效益，依113年3月20日經濟部公共建設推動會報決議，請台水公司從改善工序、提升工率及精進工法等面向，戮力趕辦於113年底前達成，並據以重新律定工作排程。
 - (二)豎井段已開始擴挖，請如期於6月底完成。
 - (三)請台水公司盤點各項資源及可於113年底完成管(二)共構段的甘特圖及細部工項，以利下次控管會議討論。
- 四、時序已進入汛期，請落實相關防汛整備作業。
- 五、為利本計畫於113年底達成通水效益，本控管會議改每月召開。

案由二：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」辦理情形，請討論。

決 議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件2。
- 二、繞庫防淤工程主要工項已完成，剩開孔維修段、水保及土方回填，請南水分署督促廠商務必於113年5月31日前拆除襯砌鋼模，保持隧道暢通並竣工。
- 三、繞庫防淤工程契約工期113年2月27日已屆滿，南水分署依契約規定函知廠商3月起暫停估驗。因繞庫防淤工程現已接近完成，且廠商亦申報恢復估驗，請南水分署依契約規定評估得否恢復撥款，以利提升支用比，並請南水分署於9月底前完成結算，俾利剩餘經費調配其他計畫使用。
- 四、繞庫防淤工程使用前安全複核報告請南水分署於113年8月底前報經濟部(本署)審核。另請於水情條件許可下，適時辦理有水試運轉，以測試防淤功效。
- 五、本計畫預計113年5月31日完成，請南水分署依行政院秘書長111年12月9日及本署111年12月29日函示，評估第一階段完成後整體成效，以及第二階段須優先執行工項、必要性及經費分擔等事項，並於第一階段完成後1個月內(113年6月30日前)將評估結果函報本署。

案由三：「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」辦理情形，請討論。

決 議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件3。
- 二、渠道進水口墩柱因受曾文發電放水影響完工時間，請南水分署依檢討後期程於7月15日前完成。
- 三、500mm抽泥管曾文2號橋到曾文1號橋原道路埋管段，經南水分署現勘及開會決議改埋設於溪底，變更後總長度由10,75m增加為11,021m，汛期將至，請南水分署注意施工安全並於11月底前完成7,000m。

四、特高壓配電工程新設69KV配電站，請南水分署持續追蹤特高壓配電盤製作進度，並研議廠內製作之控管里程碑，避免影響計畫期程。

五、碼頭道路改善工程請南水分署掌握可施作時間，於水庫水位不影響施工下積極趕辦。

綜合決議：本控管會議簡報內容，後續請補充工程進度曲線圖、各工項權重甘特圖、每月重要里程碑等，並請水源組提供範本供各執行單位參考，以利了解計畫全貌。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。