

## 經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：曾文南化聯通管工程計畫113年6月進度控管會議

貳、會議時間：113年7月1日(星期一)上午10時

參、會議地點：本署臺中辦公區第四會議室

肆、主席：張庭華副總工程司

紀錄：葉建儀

伍、出(列)席單位及人員：(如簽名冊)

陸、主席致詞及業務單位報告：(略)

柒、結論：

一、前次會議辦理情形決議如附件1。

二、南水分署部分：

(一)A1標：

1. 本案於7月1日辦理反向送水之試運轉通水，另試水作業仍請成立應變小組，以利因應相關緊急事件。
2. PRO風速過高改善工程刻正辦理二次襯砌作業，請於7月15日前完成二次襯砌作業，後續並請廠商加派工班辦理洞口設施作業。
3. 因台電公司辦理電線地下化進度為消能段中水保設施之前置作業，請與台電公司協調相關進度，以避免影響後續水保設施工進。
4. 有關永續利用展示館改建及裝修工程，刻正辦理工項變更及議價作業，請於7月底前完成變更程序。
5. 因經濟部有控管週、月、季成果進度，請於下次控管會議臚列剩餘工項，以利回報相關資訊。
6. 本案使用前安全複核作業相關報於8月底前提報本署，以利本署盡速排會審查。

(二)A2及A3標工程已竣工，請加速辦理結算驗收作業。

### 三、台水公司代辦部分：

- (一)因土方去化進度間接影響隧道襯砌進度，仍請廠商積極研議土方去化策進作為，以利提早完成仰拱襯砌面。
  - (二)因近日天氣不穩定，時常有短延時強降雨，請廠商備妥抽水設備並加派人力於7月底前完成豎井擴挖段，以利展開豎井明挖段工作。
  - (三)考量本案隧道相較於本署辦理之白河水庫防淤隧道多一道防水膜及不織布工序，且後續襯砌鋼筋搭接時工率較無防水膜慢，請廠商積極研議增加鋼筋工班，以提升鋼筋施作工率。後續頂供襯砌的鋼模，建請由原規劃的10.5m調整為12m，以加速襯砌作業。
  - (四)請協助量化後續工項之雙週進度，以利後續控管會議逐月比較並檢視精進作為，以利趕辦於113年底發揮通水效益。
- 四、趕工同時務必落實職業安全衛生等相關規定，以確保人員和機具安全。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。