

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：加強平地人工湖、離島二期及桃竹備援管線等計畫
113年7月進度控管會議

貳、會議時間：113年7月9日（星期二）上午10時

參、會議地點：本署臺中辦公區第六會議室及視訊

肆、主席：張庭華副總工程司

紀錄：洪秉吉

伍、出(列)席單位及人員：(如簽到表)

陸、主席致詞及業務單位報告：(略)

柒、討論事項

案由一：「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」辦理情形，請討論。
決議：

一、前次會議辦理情形決議如附件1。

二、金沙溪人工湖工程：

因本工程仍未取得地方民眾、NGO團體及相關民意代表之同意文件，本署將辦理修正計畫先排除本工程，縣府爾後倘取得同意文件，再報本署據以爭取預算辦理，請縣府於7月底付款於廠商，並報本署核銷，另趕辦於9月上旬將餘款繳回本署。

三、烏溪伏流水二期工程：

(一)簡報進度控管表預定進度請排至工程全期，補充全期之重要里程碑，並標示里程碑實際完成狀況，以利了解工程進度。

(二)集水管及導水管預計於年底進場施做，請配合工進持續追蹤集水管及導水管材料製造進度，避免因管材交期延誤影響施工期程。

(三)本工程目前辦理輸水管工程推進作業，因彰化縣芬園鄉光華路346巷路寬較小，請注意施工安全，避免影響鄰房，並依照施工進度適時增加人員、機具。

(四)請台水公司評估集水管工程於11月進場辦理整地等前

置作業，以利工程能如期完成。

四、烏溪緊急伏流水：

- (一) 7、8號井鑿設完成後，請辦理試水作業確定井體最大可出水量，並於作業期間注意防汛安全。
- (二) 請補充計畫整體預定進度、實際進度、執行率，工項甘特圖請補充進度，並請預排淨水設施改善工程發包期程。
- (三) 今年已增加2,198萬2,000元投資台水公司，請儘速辦理預算動支程序，以利經費核撥。另為提升經費支用比，請依工程進度辦理核銷作業。

案由二：「離島地區供水改善計畫第二期」辦理情形，請討論。

決議：

一、前次會議辦理情形決議如附件2。

二、台水公司部分：

- (一) 七美嶼海淡廠已完成整體試車，惟仍有部分土建及機電尚未完成，請台水公司督促廠商積極趕辦。
- (二) 吉貝嶼海淡廠因試運轉未符合規定，導致試車期需重新起算，請注意避免影響契約期程，並請於7月底前完成出水量600CMD目標。
- (三) 下次會議簡報請納入澎湖地下水保育管理計畫執行情形。

三、金門縣政府部分：

- (一) 榮湖水庫及田埔水庫浚渫等周邊設施改善工程與廠商爭議部分請金門縣政府妥為處理，並請於113年8月30日完成結算撥款，以利計畫於本年度結案。
- (二) 金湖水庫等湖庫周邊設施改善工程，已於113年6月27日辦理驗收，請縣府依所訂期程於113年7月19日完成複驗，並趕辦於8月15日完成結算撥款。
- (三) 金門大橋兩端送水管(大金端)及配水池加壓站工程於113年7月4日函復廠商同意驗收，請於7月31日完成結算撥款，以利跨海橋樑附掛自來水管整體工程結案。

四、連江縣政府部分：

請依工程進度辦理請款作業，以提升經費支用比。

案由三：「桃園-新竹備援管線工程計畫」項下「桃竹管線水源南送新竹市區工程」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、原預定6月底完成通水，惟因天候及工序安排等因素而延後，請台水公司確實掌握各項工進，以符經濟部列管7月通水期程。
- 二、以前年度保留款已全數撥付，請每月辦理核銷轉正，以提高支用比。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。