

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：南區3項水資源計畫113年第3次進度控管會議

貳、會議時間：113年8月16日(星期五)下午2時

參、會議地點：本署臺中辦公區第六會議室

肆、主席：張庭華副總工程司

紀錄：蕭至中

伍、出(列)席單位及人員：(如簽名冊)

陸、主席致詞及業務單位報告：(略)

柒、討論事項

案由一：「曾文南化聯通管工程計畫」辦理情形，請討論。

決 議：

一、曾文南化聯通管工程：

- (一)有關使用前安全複核作業，已於113年7月29日邀集委員辦理期末報告審查，後續仍請於8月底前提報本署，以利本署盡速排會審查。
- (二)有關A1標部分工區因凱米颱風影響，聯管之基礎結構略受掏刷，為避免造成掏刷持續擴大影響聯管主結構，預計增辦邊坡災修工程，請於下次管控會議臚列邊坡災修工程之工項及期程，以利檢視並於年底前完成。

二、台水公司代辦部分：

- (一)有關頂拱襯砌作業請如期於8月23日提前進場施作，另隧道施工空間狹隘，請於頂拱襯砌進場前確保施工動線，以避免影響既有仰拱襯砌進度。
- (二)有關豎井段尚餘擴挖段第4階段工項，請於9月15日前完成。
- (三)因目前仰拱襯砌進度週控管表，實際進度落後預定進度，請台水公司於下次控管會議補充未達標之原因及策進作為，以利逐月追蹤檢視。
- (四)台水公司總處協助南工處檢討後續精進作為並趕辦於113年底通水，以利於枯水期間發揮水源調度之效益。

案由二：「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」辦理情形，請

討論。

決 議：

- 一、壩前碼頭改善工程尚有道路工程及HDPE抽泥管固定工程須辦理，其中HDPE抽泥管依目前水庫水位已可進場，請即刻安排相關施工機具以利進場施工，至道路部分請於水庫水位條件及清淤作業許可下，檢討可進場時間並預為安排施作期程。
- 二、特高壓配電工程新設69KV配電站，請南水分署再檢討能否縮短相關設備製作期程，避免影響計畫期程。
- 三、放水渠道工程之施工便道已於凱米颱風期間遭沖毀，考量時值汛期，水庫仍有放水可能性，請注意防汛施工安全，並請依預定里程碑於11月底完成渠道箱涵3,800m，12月底完成4,000m。
- 四、500mm抽泥管下游河道段淤泥已利用凱米颱風降雨的水量沖淤，請把握時機即刻進場，並優先完成受抽泥暫置而影響之埋設段，避免後續再因堆置淤泥影響工進。

案由三：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」辦理情形，請討論。

決 議：

- 一、有關白河水庫繞庫防淤工程使用前安全複核報告，已於113年8月14日函送嘉南管理處，後續請南水分署協助通知嘉南管理處於8月底前提報本署，以利本署排會審查。
- 二、本計畫僅剩白河水庫壩前碼頭改善工程的結算、使用前安全複核尚未完成，後續必須辦理事項請水源組自行列管。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。