

貓羅溪縣庄堤防(一)改善工程材料送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期	商協力廠	型錄	驗相關報告	樣品	其他	審查結果	
1	壹.一.1、3、4	3,694	是	-	-	-	-	-	-	-	-	現地材料免送審
	純填方	M ³		-	-						-	
2	壹.一.8	1922	是	113.08.31	是	√		√		√ 配 比 設 計	113.08.08	
	結構用混凝土，預拌210kgf/cm ²	M ³		113.08.02	113.08.15						同意	
3	壹.一.10	22.10T	是	113.08.31	否	√		√			113.08.21	
	鋼筋，SD280			113.08.06	-						同意	
4	壹.一.11	1	是	113.08.31	否	√		√			113.08.21	
	鋼筋，SD420W	T		113.08.06	-						同意	
5	壹.一.12	446孔	否	113.11.30	否	√	√	√				
	植筋膠			113.08.30	-							

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期	商協力廠	型錄	驗相關報告	樣品	其他	審查結果	
6	壹.一.13	1953	否	-	-	-	-	-	-	-	-	現地材料免送審
	塊石，長徑25cm	M ²		-	-						-	
7	壹.一.14	3719	否	-	-	-	-	-	-	-	-	現地材料免送審
	塊石 ≥ ϕ 25cm佔80%以上	M ²		-	-						-	
8	壹.一.17	13支	否	113.12.31	否	√	√	√				
	鋼筋混凝土管(B型)，三級管			113.08.21	-							
9	壹.一.18	93M ²	否	113.10.31	否	√	√	√			113.08.15	
	伸縮縫聚苯乙烯			113.08.08	-						同意	
10	壹.一.19	19處	否	113.10.31	-	√	√	√				
	止水帶			113.08.21	-							

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期	商協力廠	型錄	驗相關報告	樣品	其他	審查結果	
11	壹.一.20	1675	否	114.01.31	否	√	√	√				
	多孔隙植生磚	M ²		113.08.21	-							
12	壹.一.21	1360M ²	否	114.01.31	否	√	√	√				
	高壓混凝土地磚			113.08.21	-							
13	壹.一.21	20塊	否	114.01.31	否	√	√			√生態圖鑑		
	地方圖騰磚			113.08.21	-							
14	壹.一.21	1360M ²	否	114.01.31	否	√				√來源證明		
	2分清碎石				-							
15	壹.一.22	256	是	114.02.28	否	√		√		√配比設計		
	再生瀝青混凝土(40%回收料)	M ³			-							

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期	商協 資力 料廠	型錄	驗相 報關 告試	樣品	其他	審查結果	
16	壹.一.23	3200M ²	是	114.02.28	否	√		√				
	瀝青透層				-							
17	壹.一.24	3200M ²	是	114.02.28	否	√		√				
	瀝青黏層				-							
18	壹.一.25	960	是	114.03.31	否	√		√		√ 來源證		
	碎石級配	M ³			-							
19	壹.一.27	122M ²	否	114.02.28	否	√		√				
	袋裝水泥	(15包)			-							
20	壹.一.28	1組	否	114.02.28	否	√	√	√				
	水位觀測亭			113.08.30	-							

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期	商協力廠	型錄	驗相關報告試	樣品	其他	審查結果	
21	壹.一.29	20M	否	114.02.28	否	√	√	√				
	扶手及欄杆，混凝土欄杆立柱，繩型			113.08.30	-							
22	壹.一.30	4組	否	114.02.28	否	√	√	√				
	固定式觀眾座椅，休憩座椅			113.08.30	-							
23	壹.一.31	163個	否	114.04.30	否	√	√					
	反光導標，貓眼石			113.08.30	-							
24	壹.一.32	1組	否	114.03.31	-	√	√					
	解說牌			113.08.30	-							
25	壹.一.33	32M ²	否	114.03.31	-	√	√	√		√色卡		
	水泥漆				-							

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期	商協力廠	型錄	驗相關報告	樣品	其他	審查結果	
26	壹.一.34	37株	否	114.04.30	否	√	√			√ 明 來源證		
	光臘樹				-							
27	壹.一.35	77株	否	114.04.30	否	√	√			√ 明 來源證		
	苦楝				-							
28	壹.一.36	46株	否	114.04.30	否	√	√			√ 明 來源證		
	烏白				-							
29	壹.一.37	21402株	否	114.04.30	否	√	√			√ 明 來源證		
	穗花木藍				-							
30	壹.一.38	730株	否	114.02.28	否	√	√	√		√ 明 來源證		
	杜虹花				-							

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期	商協力廠	型錄	驗相關報告	樣品	其他	審查結果	
31	壹.一.39	730株	否	114.04.30	否	√	√			√ 來源證		
	紅花玉芙蓉				-							
32	壹.一.41	279M	否	113.09.30	-	√	√	√			113.08.21	
	鍍鋅鋼纜，φ 22mm			113.08.15	-						同意	
33	壹.一.42	185個	否	113.09.30	-	√	√	√			113.08.21	
	鍍鋅鋼纜夾，φ 22mm			113.08.15	-						同意	
34	壹.一.43	1組	否	113.12.31	-	√	√	√				
	熱浸鍍鋅隔柵蓋及座				-							
35	壹.一.43	-	否	114.02.28	否	√	√					
	不鏽鋼踏步踢				-							

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期	商協力廠	型錄	驗相關報告	樣品	其他	審查結果	
36	壹.三.11	100支	否	113.08.31	否		√					
	臨時擋土設施，鋼軌樁50kg/m，L=7m			113.08.06	-							
37	壹.一.40	96塊	否	113.08.31	否	√	√					
	預鑄混凝土，異型塊10t鐵模			113.08.06	-							
38	壹.一.18、壹.一.19	-	否	113.10.31	否	√	√	√				
	填縫劑			113.08.15	-							
39	-	-	否	-	否	√	√	√				
	混凝土養護劑			113.08.30	-							