

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：曾文南化聯通管工程計畫113年9月進度控管會議

貳、會議時間：113年9月27日(星期五)下午2時

參、會議地點：本署臺中辦公區第三會議室

肆、主席：張庭華副總工程司(江俊生副組長代) 紀錄：葉建儀

伍、出(列)席單位及人員：(如簽名冊)

陸、主席致詞及業務單位報告：(略)

柒、結論：

一、前次會議辦理情形決議如附件1。

二、請南水分署及台水公司依院核定計畫目標趕辦相關工作，並請加強請款核銷作業，本年度預算執行率以達成95%以上目標趕辦。

三、請南水分署儘速與台水公司確認本計畫設施後續營管分工，如由南水分署營管，相關設施請循序轉水基金財產，以利編列所需營管費用。

四、南水分署辦理工作部分：

(一)A1標：

1. #2導水隧道內操作平台請於10月30日完成改善，另盤體維修部分請持續追蹤協調於11月15日完成，以避免影響送水功能。

2. 有關邊坡災修工程刻正辦理細設作業，俟核定後請儘速辦理，因近期天候常有短延時強降雨，於邊坡作業時請落實職安措施，並如期於12月底前完成。

3. 因現況暫無放水需求，請如期於10月初進場並於11月10日前完成木瓜園之消能豎井爬梯。

4. PRO風速過高改善工程及溪畔整治之土建設施請於11月底前完成。

(二)A2及A3標：請儘速完成工程驗收作業。

五、台水公司辦理工作部分：

- (一)共構段要徑工作之隧道仰拱及頂拱鋼筋組立與襯砌等工作均較目標進度大幅落後，欲於年底完成有其難度，請台水公司加強督導南工處趕辦，儘速完成通水。
- (二)請台水公司與承包商檢討於9月底完成鋼筋搭接工率的調整，以期於10月起提升至每日7m以上，並於11月初完成仰拱襯砌。
- (三)仰拱襯砌完成後增加橫坑段工作面部分，相關人、機、料請預為整備，另後續管線施工工序併請預為安排及管線材料進速完成進場。
- (四)頂拱防水層已於9月19日進場，後續請再檢討頂拱襯砌及架管之工率。
- (五)請台水公司每週將要徑工作施工進展提送水源組及南水分署追蹤，並請水源組儘速邀專家及相關單位辦理計畫現地訪視，以協助提升工進及加速趕辦。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。