

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」、「備援調度幹管工程計畫」及「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」113年10月進度控管會議

貳、會議時間：113年10月9日（星期三）下午2時

參、會議地點：本署臺中辦公區第一會議室及視訊

肆、主席：本署簡昭群副總工程司、台水公司涂明裕副總工程師

伍、紀錄：洪秉吉

陸、出(列)席單位及人員：(如簽到表)

柒、主席致詞及業務單位報告：(略)

捌、討論事項

案由一：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」辦理情形，請討論。

決 議：

一、前次會議辦理情形決議如附件1。

二、臺中段管線：

烏日至大里送水管(三)及烏日至南屯送水管(南段)2案銜接烏日配水池之進出管線涉及教育部學產用地，經中工處兩度函文協調用地未果，請台水公司總管理處協助與教育部之土地協商作業，並請考量能否以租用土地方式辦理，或調整相關配置及設計以避開學產用地，例如潛盾發進井、工作井或相關閘類往配水池土地範圍配置。倘須依據自來水法52條辦理，應加強說明事實理由，並須經法院認定符合法條之適用性。

三、彰化段管線：

(一)彰化至北斗送水管(一)及管(二)，因路權申請作業耗時冗長，請台水公司於10月上旬取得路證後儘速進場施作，以符所訂里程碑目標。

(二)西螺水管橋工程已於 113 年 7 月 19 日開工，請台水公司於 10 月 15 日前提送破堤計畫及河川公地申請，以利汛期後進場施作。

四、請台水公司於 10 月底前提供修正計畫所需資料(含修正理由、經費分配、修正前後對照、階段性水源串聯完成情形及 116-119 年延長期程之水源串聯替代方案說明等)。另初步規劃全案將延後至 119 年 12 月完竣，請台水公司以 118 年底通水為辦理目標。

案由二：「備援調度幹管工程計畫」辦理情形，請討論。

決 議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件2。
- 二、三峽橫溪佳興水管橋工程請於今年(113)年底前完成第二次變更設計及竣工。
- 三、鯉魚潭場第二送水管工程管(二)已落後；管(三)預定竣工日期超過本計畫期限(115年底)；大湳系統送龜山林口複線工程管(三)已落後；豐原大道環狀埋設幹管工程管(五)請已落後，請於下次控管會議提出每月重要里程碑與改善方案，俾利管控。
- 四、臺中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程管(五-1)10月里程碑尚需推進144m；管(九)未達9月里程碑(推進長度138/228m)，請持續督促承攬商趕辦。
- 五、本計畫已完成管線請於簡報第一頁工程名稱註記，後方各別工項內容刪除，以利加強管控辦理中之工項。

案由三：「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」辦理情形，請討論。

決 議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件3。
- 二、金沙溪人工湖工程：
本計畫已啟動修正計畫程序減作金沙溪人工湖工項，請縣府協助提供相關資料及配合出席會議協助說明。另請縣府完成勞務驗收結算後，儘速將剩餘款繳回本署。

三、烏溪伏流水二期工程：

- (一) 本計畫GPMnet系統查核點為導水管工程須於12月底前開始施工，請台水公司持續追蹤管材製造進度，並督促廠商於期限前進場施作，另請掌握非汛期可施作時間，避免影響施工期程。
- (二) 簡報重要里程碑，請標示實際施作工程數據，以掌握目前達成進度，並請補充經費支用情形，以了解工程經費執行概況。

四、烏溪緊急伏流水：

- (一) 本工程今年度仍有約3千萬尚未核銷，請台水公司儘速向中水分署辦理核銷作業，以提升經費支用比。另預算動支程序完備後亦請辦理請款程序，避免因經費未到位影響工程執行。
- (二) 簡報內容請補充計畫整體預定及實際進度、經費執行率，工項甘特圖請依實際狀況修正分項名稱及辦理情形。另為避免影響計畫期程，請考量提前發包淨水設施改善工程。
- (三) 烏溪緊急伏流水為符合計畫出水量，並發揮既有設備功能，原規劃鑿設9口深井出水量如仍有不足，請中水分署及台水公司檢討既有伏流水及淺井改善，或評估是否有更適宜的方案，並請於下次會議說明。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。