

## 經濟部水利署 會議紀錄

- 壹、會議名稱：「翡翠原水管工程計畫」及「三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫(第一階段)」113年11月進度控管
- 貳、會議時間：113年11月14日(星期四)上午10時30分
- 參、會議地點：本署臺中辦公區第三會議室
- 肆、主持人：張庭華副總工程司 紀錄：蕭至中
- 伍、出(列)席單位及人員：(詳會議簽名冊)
- 陸、主席致詞及業務單位報告：(略)
- 柒、討論事項：

**案由一：「翡翠原水管工程計畫」辦理情形，請討論。**

**決議：**

- 一、前次會議辦理情形決議如附件1。
- 二、取水口工區景觀工程及代辦出水口周邊堤防工程，請於驗收程序完成後移交予翡管局及十河分署。
- 三、本計畫期程至今年底，請趕辦相關驗收及請撥補助尾款程序，若無法依前次會議決議於今年底完成，請配合辦理補助款保留作業。
- 四、本計畫已於113年9月29日竣工，僅剩結算驗收請撥補助尾款核銷等事項未完成，請積極辦理，後續由水源組自行列管。

**案由二：「三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫(第一階段)」辦理情形，請討論。**

**決議：**

- 一、前次會議辦理情形決議如附件2。
- 二、本計畫(第二階段)完成後可增加新店溪水源支援至每日20萬噸，對於提升北部地區供水能力極有助益，惟需配合大漢溪北都市計畫(蘆洲地區)(蘆洲南北側農業區專案通盤檢討)變更及區段徵收完成後方可進場施作，請新北市政府與內政部加速辦理都市計畫審議作業。

- 三、時光公園配水池加壓站及泰山捷運公園配水池加壓站請於113年11月底前完成實地開挖探測委辦案決標。
- 四、請台水公司追蹤113年補辦預算審查情況，以利「泰山捷運公園加壓站配水池及管線工程」與「時光公園配水池加壓站-水量調度幹管支線工程」委外設計勞務採購案於113年底前完成決標作業。
- 五、請水源組洽北水處、台水公司就各工項採購、發包及施工各階段的辦理期程加以檢視需符合計畫期程，作為後續計畫管控依據，並請水源組於下次控管會議先行說明。
- 六、114年公務預算報立法院審查數為1.46億元，其中1.355億元補助臺北市政府(依據報院核定計畫)，因北水處預估實際執行數為5,000萬元，多餘8,550萬元請水源組於立法院審議後，調整至以後年度編列。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。