

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」、「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」及「備援調度幹管工程計畫」113年12月進度控管會議

貳、會議時間：113年12月26日（星期四）上午10時

參、會議地點：本署臺北辦公區第三會議室及視訊

肆、主席：本署簡昭群副總工程司、台水公司李基城副總工程師

伍、紀錄：蕭至中

陸、出(列)席單位及人員：(如簽到表)

柒、主席致詞及業務單位報告：(略)

捌、討論事項

案由一：「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」辦理情形，請討論。

決 議：

一、前次會議辦理情形決議如附件1。

二、金沙溪人工湖工程：

本計畫已啟動修正計畫程序減作金沙溪人工湖工項，縣府已完成勞務驗收結算並繳回剩餘款，後續會議無須再邀請金門縣府參加。

三、烏溪伏流水二期工程：

(一)請台水公司掌握非汛期施工期程，以利汛期前完成河道集水管理設作業。另導水管落後部分請督促廠商加緊趕辦。

(二)年底將屆，今年度經費達撥款條件時，請即辦理經費核撥以提升支用比，已發生權責未付部分請辦理保留程序。

四、烏溪緊急伏流水：

(一)請台水公司檢討出水量改善方案務必考量群井效應影響，並請評估出水量不足之影響。

(二)114年經費尚餘約7千4百萬元，請台水公司及中水分署

依所檢討改善方案儘速辦理，以利儘早達成計畫出水量目標。

案由二：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」辦理情形，請討論。

決 議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件2。
- 二、臺中段管線：「烏日至大里送水管(三)」及「烏日至南屯送水管(南段)」兩案銜接烏日配水池之進出管線涉及教育部學產用地，經本署偕同台水公司於113年12月13日拜會教育部，教育部原則同意於用地邊緣埋管方案，請台水公司於相關配置確認後，與教育部方面說明確切配置承租範圍，以避免後續執行再因用地問題所阻。
- 三、彰化段管線：彰化至北斗送水管(一)於10月14日進場，經探挖發現多處管障需變更路線，因前次本案路權申請耗時冗長，本次交維計畫及路證核發請台水公司密切注意作業進度，以免延誤彰化管段115年通水期程。
- 四、本案因烏日配水池改採地下室配水池與操作樓共構方式、原物料成本上漲，及部分明挖施工路段，因管障須調整為推進及潛盾施作等因素，提報修正計畫，總經費增加18億元，由40.8億元增至58.8億元，期程由115年12月延長至117年12月通水、118年12月全案完成。經檢討本案要徑為台中段「烏日至南屯雙向送水管(南段)」及「烏日配水池工程」兩案，為因應中部地區民生及產業用水需求，仍請台水公司以117年9月為通水目標趕辦。
- 五、本案修正計畫初審會議預計114年1月辦理(另函通知)，為利切實表達本案工程設計、經費編列及執行面等主要內容，請台水公司配合與會並簡報說明。

案由三：「備援調度幹管工程計畫」辦理情形，請討論。

決 議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件3。

- 二、豐原大道環狀埋設幹管工程管(二)已落後，請於下次控管會議提出每月重要里程碑與改善方案，俾利管控。
- 三、臺中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程管(五-1)10月里程碑尚需推進144m；管(九)未達11月里程碑(推進長度210/228m)，請持續督促承攬商趕辦。
- 四、113年預定完成「岡山至北嶺加壓站備援幹管工程」，依簡報進度已無法完成，請台水公司趕辦於113年底完成東港溪至鳳山水庫緩衝水池段導水管改善工程試通水，以利達成113年完成2條備援幹管目標(「雲林至嘉義系統送水管備援複線工程(已通水)」)。
- 五、東港溪至鳳山水庫新園段管(三)111年12月19日開工至今進度僅為0.25%，請儘速辦理本案路證申請並進場施工。
- 六、請台水公司評估本計畫所需經費(包含物調費)是否超過核定經費199.5億元及所有管線完成時間是否於核定期程115年底前達成，如有修正計畫必要，請於114年底前提供修正計畫初稿，以利啟動修正計畫。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。