

經濟部水利署第二河川局

00562

工程竣工報告表

工 程 名 稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護 工環境改善工程(一)	契 約 編 號	108-水河二工-23
工 程 地 點	新竹市		
本工程已於中華民國 109 年 8 月 28 日全部竣工			
主 辦 機 關	經濟部水利署第二河川局	契 約 規 定 工 期	180 日
承 包 商	朝勝營造事業股份有限公司	核 定 延 長 工 期	50 日
契 約 規 定 開 工 日	109 年 1 月 16 日	契 約 規 定 竣 工 日 期	109 年 7 月 13 日
核 定 開 工 日	109 年 1 月 16 日	核 定 竣 工 日 期	109 年 9 月 1 日
實 際 開 工 日	109 年 1 月 16 日	實 際 竣 工 日 期	109 年 8 月 28 日