

一、 111 年度疏濬(單位:萬立方公尺)

| 單位 | 目標量 | 至 111 年 7 月 03 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 |
|---|-----|------------------|-----------|----|------|-----------|------------|------------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | |
| 111 年度汶水溪錦卦大 橋下游河段疏濬工程 兼供土石採售分離-支 出標 | 25 | 11.29 | 8.83 | 0 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |