

一、 111 年度疏濬(單位:萬立方公尺)

單位	目標量	至 111 年 8 月 28 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後			
111 年度汶水溪錦卦大 橋下游河段疏濬工程 兼供土石採售分離-支 出標	25	16.71	18.87	2.16	0.00	1.66	1.38	1.59