

[旱溪排水(萬安橋至樹王橋)整治工程]材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量		是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料（√）					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱	數量	單位		實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
1	壹. 二. 2、壹. 三. 4. C、壹. 三. 5. C、壹. 三. 6. C	2, 122. 8	M3	是	109/10/31	否	√		√			109/11/27	水三工字第10950143880號
	210kgf/cm2 預拌混凝土												
	壹. 二. 1、壹. 三. 4. D、壹. 三. 5. D、壹. 三. 6. D	133. 5	M3		109/10/29	-						核定	
	140kgf/cm2 預拌混凝土												
2	壹. 二. 3、壹. 三. 4. B、壹. 三. 5. B、壹. 三. 6. B	90. 26	T	是	109/11/15	否	√		√			109/12/4	水三工字第10901089750號
	鋼筋，SD280												
	壹. 二. 4	2. 02	T		109/11/13	-						核定	
	鋼筋，SD420W												
3	壹. 二. 8、壹. 三. 19	2, 046	M2	是	110/5/31	否	√		√			110/3/10	水三工字第11050024170號
	瀝青混凝土				110/3/3							同意	
4	壹. 二. 11、壹. 三. 22	2, 046	M2	是	110/4/30	否	√		√			110/4/12	水三工字第11001026720號
	碎石級配				110/3/8							同意	
5	壹. 二. 12	289	M	否	110/5/31	否	√	√	√			110/3/5	水三工字第11050023470號
	高壓緣石				110/3/3							同意	
6	壹. 二. 13	2	組	否	110/5/31	否	√	√	√			110/3/24	水三工字第11050030240號
	鍍鋅格柵板及框座(W×L=70cm×70cm)				110/3/16	-						同意	

[旱溪排水(萬安橋至樹王橋)整治工程]材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量		是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱	數量	單位		實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
7	壹. 二. 14	30	組	否	110/5/31	否	√	√	√			110/3/24	水三工字第11050030240號
	鍍鋅格柵板及框座(W×L=50cm×100cm)				110/3/16	-						同意	
8	壹. 二. 15、16	372	M2	否	110/2/28	否	√	√	√	√		110/2/1	水三工字第11050011140號
	加勁擋土牆				110/1/26	-						核定	
9	壹. 二. 17	41	M	否	109/12/31	否	√	√	√			109/12/2	水三工字第10950145830號
	鋼筋混凝土管(B型)，D=300mm，三級管				109/11/27	-						核定	
10	壹. 二. 18、19	558	支	否	109/11/30	否	√		√	√		109/12/10	水三工字第10901091020號
	φ3"PVC洩水管(含碎石級配包，B管) φ3"PVC洩水管(含市售排水器，B管)				109/11/19	-						核定	
11	壹. 二. 25	1,257	M2	否	109/12/31	否	√					109/12/22	水三工字第10950156150號
	灑草籽(覆稻草蓆)				109/12/18	-						核定	
12	壹. 二. 29	1,428	M3	否	109/12/31	否	√					109/12/25	水三工字第10950157510號
	塊石，粒徑30±10cm				109/12/21	-						核定	
13	壹. 二. 30	51	組	否	109/11/30	否	√	√	√			109/12/25	水三工字第10901095440號
	石籠，1.0m × 1.0m ×3.0m(箱型)				109/11/24	-						核定	
14	壹. 二. 31	1,217	個	否	110/1/31	否	√		√	√		110/1/12	水三工字第11001002820號
	客土袋				110/1/4	-						核定	

[旱溪排水(萬安橋至樹王橋)整治工程]材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量		是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱	數量	單位		實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
15	壹.二.34	1	顆	否	110/2/28	否	√						此項目為預編工項，無使用到
	天然塊石，80cm≤φ					-							
16	壹.三.1	387	M	否	110/5/31	否	√	√	√	√	鋪磚計畫	110/3/9	水三工字第11050022790號
	外緣收邊緣石，預鑄，10 ≤ 底寬 < 15cm，20 ≤ 全高 < 25cm				110/2/26	-						同意	
17	壹.三.2	407	M2	是	110/5/31	否	√	√	√			110/3/9	水三工字第11050022790號
	鋪面磚(高壓)t:6cm				110/2/26	-						同意	
18	壹.三.4.E	457.5	M2	否	110/1/31	否	√	√	√			109/12/25	水三工字第10950157520號
	浪型鋼板，SDP2GA，斷面形狀A，搭接部份形狀R				109/12/4	-						核定	
19	壹.三.4.F、壹.三.5.E	475.9	M2	否	110/4/30	否	√	√	√			110/4/9	水三工字第11050037000號
	抵石子				110/3/31	-						同意	
20	壹.三.4.I	416	M	是	110/1/31	否	√	√	√			110/1/11	水三工字第11050002700號
	H型鋼樁，D=400mm				110/1/7	-						核定	
21	壹.三.4.J	35.7	T	是	110/1/31	否	√	√	√			109/12/25	水三工字第10950157520號
	H型鋼				109/12/04	-						核定	
22	壹.三.4.N	88	支	是	110/3/15	否	√	√	√			110/3/5	水三工字第11001017620號
	M30基礎螺栓				110/2/23	-						同意	

[旱溪排水(萬安橋至樹王橋)整治工程]材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量		是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱	數量	單位		實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
23	壹.三.4.0	0.7	T	是	110/1/31	否	√	√	√			109/12/25	水三工字第10950157520號
	PL. 20mm鋼板, 30*30cm				109/12/04	-						核定	
24	壹.三.4.P、Q	81	組	否	110/4/30	否	√	√	√			110/1/7	水三工字第10901097180號
	高架通道欄杆				109/12/11	-						核定	
25	壹.三.5.F、壹.三.6.F	2	組	否	110/4/30	否	√		√			110/1/7	水三工字第10901097180號
	鋁鎂合金雙開大門, 含氟碳烤漆				109/12/11	-						核定	
26	壹.三.7、8	23	個	否	110/5/31	否	√					109/12/31	水三工字第10950160570號
	休憩座椅A、B				109/12/28							同意	
27	壹.三.9、10	192	組	否	110/4/30	否	√	√	√			110/1/7	水三工字第10901097180號
	水防道路欄杆				109/12/11	-						核定	
28	壹.三.11	4	座	否	110/4/30	否	√	√	√			110/1/7	水三工字第10901097180號
	金屬材料, 活動式車阻				109/12/11	-						核定	
29	壹.三.12	5	組	否	110/5/31	否	√	√				110/5/26	水三工字第11050057920號
	警告牌及救生圈				110/5/21	-						同意	

[旱溪排水(萬安橋至樹王橋)整治工程]材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量		是否取 樣試驗	預定送審 日期	是否驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱	數量	單位		實際送審 日期	驗廠日期	協力廠 商資料	型錄	相關試 驗報告	樣品	其他	審查結果	
30	壹.三.16	2	座	否	110/5/31	否	√					110/5/26	水三工字第 11050057920 號
	水防道路警告牌				110/5/21	-						同意	
31	壹.三.15	2	座	否	110/5/31	否	√					110/5/26	水三工字第 11050057920 號
	行人優先牌				110/5/21	-						同意	
32	壹.三.16	145	M2	否	110/5/31	否	√					109/12/31	水三工字第 10950160570 號
	拋石，塊石(80cm≤φ≤120cm)				109/12/28	-						同意	
33	壹.三.17	60	M2	否	110/6/30	否	√		√				此材料已取消 施做
	標線，熱處理聚酯，反光					-							
34	壹.三.23	1	組	否	110/5/31	否	√		√		圖面設計	110/5/5	水三工字第 11050047900 號
	瀝青表面處理，三層，LOGO				110/4/27							同意	
35	壹.三.24	79	M2	否	110/5/31	否	√		√		圖面設計	110/5/5	水三工字第 11050047900 號
	瀝青表面處理，三層，腰帶				110/4/27							同意	
36	壹.三.25	84	M2	否	110/5/31	否	√					109/12/25	水三工字第 10950157510 號
	卵石鋪面				109/12/21	-						核定	
37	壹.四.1	18	組	否	110/5/31	否	√					110/3/9	水三工字第 11050024810 號
	給水端，砌紅磚				110/3/3	-						同意	

[旱溪排水(萬安橋至樹王橋)整治工程]材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量		是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱	數量	單位		實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
38	壹.四.2R.7	1	組	否	110/3/31	否	√	√	√			110/3/24	水三工字第11050030240號
	鍍鋅格柵板及框座(W×L=80cm×80cm)				110/3/16							同意	
39	壹.四.3	1	台	否	110/2/28	否	√	√	√			110/2/23	水三工字第11050018030號
	沉水式揚水泵浦，額定馬力2HP				110/2/9							同意	
40	壹.四.5	1	式	否	110/3/31	否	√	√	√			110/3/9	水三工字第11050023460號
	硬質聚氣乙烯塑膠管(B管厚管)				110/3/2	-						同意	
41	壹.五.1	500	M	否	110/3/31	否	√	√	√			110/2/23	水三工字第11050018020號
	導線管，E管，標稱52mm，厚3.6mm				110/2/9	-						同意	
42	壹.五.2	1	組	否	110/5/31	否	√	√			√	110/3/15	水三工字第11050026940號
	低壓配電盤，KWH&MP PNL 電表及開關箱				110/3/9	-						同意	
43	壹.五.4	50	組	否	110/5/31	否	√	√				110/3/5	水三工字第11050022770號
	手孔箱				110/2/26	-						同意	
44	壹.六.4	31	株	否	110/3/31	是	√					109/12/22	水三工字第10950156150號
	楓香，樹高≥240cm，樹幅≥90cm，米高直徑≥5cm				109/12/18							核定	
45	壹.六.5	12	株	否	110/3/31	是	√					109/12/22	水三工字第10950156150號
	茄苳，樹高≥240cm，樹幅≥90cm，米高直徑≥5cm				109/12/18							核定	

[旱溪排水(萬安橋至樹王橋)整治工程]材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量		是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱	數量	單位		實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
46	壹.六.6	15	株	否	110/3/31	是	√					109/12/22	水三工字第10950156150號
	臺灣梭羅木，樹高 $\geq 240\text{cm}$ ，樹幅 $\geq 90\text{cm}$ ，米高直徑 $\geq 5\text{cm}$				109/12/18							核定	
47	壹.六.7	10	株	否	110/3/31	是	√					109/12/22	水三工字第10950156150號
	流蘇樹，樹高 $\geq 240\text{cm}$ ，樹幅 $\geq 90\text{cm}$ ，米高直徑 $\geq 4\text{cm}$				109/12/18							核定	
48	壹.六.8	23	株	否	110/3/31	是	√					109/12/22	水三工字第10950156150號
	光臘樹，樹高 $\geq 240\text{cm}$ ，樹幅 $\geq 90\text{cm}$ ，米高直徑 $\geq 5\text{cm}$				109/12/18							核定	
49	壹.六.9	9	株	否	110/3/31	是	√					109/12/22	水三工字第10950156150號
	青剛櫟，樹高 $\geq 240\text{cm}$ ，樹幅 $\geq 90\text{cm}$ ，米高直徑 $\geq 5\text{cm}$				109/12/18							核定	
50	壹.六.11	2,371	株	否	110/3/31	否	√					109/12/22	水三工字第10950156150號
	厚葉石斑木，高度 $\geq 25\text{cm}$ ，寬度 $\geq 15\text{cm}$ ，容器直徑 $\geq 7\text{cm}$				109/12/18	-						核定	
51	壹.六.12	1,152	株	否	110/3/31	否	√					109/12/22	水三工字第10950156150號
	臺灣山桂花，高度 $\geq 25\text{cm}$ ，寬度 $\geq 15\text{cm}$ ，容器直徑 $\geq 7\text{cm}$				109/12/18	-						核定	
52	壹.六.13	1,683	株	否	110/3/31	否	√					109/12/22	水三工字第10950156150號
	小葉厚殼樹，高度 $\geq 25\text{cm}$ ，寬度 $\geq 15\text{cm}$ ，容器直徑 $\geq 7\text{cm}$				109/12/18	-						核定	
53	壹.六.15	832	株	否	110/3/31	否	√					109/12/22	水三工字第10950156150號
	越橘葉蔓榕，高度 $\geq 25\text{cm}$ ，寬度 $\geq 15\text{cm}$ ，容器直徑 $\geq 7\text{cm}$				109/12/18	-						核定	

[旱溪排水(萬安橋至樹王橋)整治工程]材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量		是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱	數量	單位		實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
54	壹.六.16	789	株	否	110/3/31	否	√					109/12/22	水三工字第10950156150號
	文殊蘭，高度≥20cm，寬度≥10cm，容器直徑≥10cm盆苗				109/12/18	-						核定	
55	壹.六.17	2,520	株	否	110/3/31	否	√					109/12/22	水三工字第10950156150號
	穗花木藍，高度≥25cm，寬度≥15cm，容器直徑≥7cm				109/12/18	-						核定	
56	壹.六.18	918	M2	否	110/3/31	否	√					109/12/22	水三工字第10950156150號
	草皮，類地毯草				109/12/18	-						核定	
57	壹.二.20	15	處	否	110/3/4	否		√		√		110/2/26	依督導意見捕提送
	半重力式護岸 I 伸縮縫				110/2/19	-						同意	
58	壹.二.21	7	處	否	110/3/4	否		√		√		110/2/26	依督導意見捕提送
	道路側溝伸縮縫				110/2/19	-						同意	
59	壹.二.22	4	處	否	110/3/4	否		√		√		110/2/26	依督導意見捕提送
	堤後排水伸縮縫				110/2/19	-						同意	
60	壹.二.23	2	處	否	110/3/4	否		√		√			此材料已取消施做
	左岸道路擋土牆伸縮縫				110/2/19	-							
61	壹.三.3R.3	407.0	M2	否	110/4/30	否		√				110/4/14	水三工字第11050039210號
	銲接鋼線網，D=6.00mm，15x15cm				110/4/7	-						同意	

[旱溪排水(萬安橋至樹王橋)整治工程]材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量		是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱	數量	單位		實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
62	壹.三.2R.3	407.0	M2	否	110/4/30	否		√				110/3/9	水三工字第11050022780號
	地工織物,織布				110/2/26	-						同意	

