

材料設備送審管制總表

工程名稱：潭子外圍分洪道治理工程併辦土石標售-第二標

(共 40 項)表單號碼：E-N-01

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送審 日期	是否 驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備 註 (歸 檔 編 號)
	材料(設備) 名稱			實際送審 日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審 查 結 果	
1	壹.一.5	559m3	是	109/9/30	是	√		√		√	備 查 109.11.16 水三工字第 10950136630 110.7.19 水三工字第 11001056490	
	結構用混凝土， 預拌， 140kgf/cm2			109/09/30	109/11/20							
2	壹.一.6	7,748m3	是	109/9/30	是	√		√		√	備 查 109.11.16 水三工字第 10950136630 110.7.19 水三工字第 11001056490	
	結構用混凝土， 預拌， 210kgf/cm2			109/09/30	109/11/20							
3	壹.一.7	1,588m3	是	109/9/30	是	√		√		√	備 查 109.11.16 水三工字第 10950136630 110.7.19 水三工字第 11001056490	
	控制性低強度回 填材料，混凝土 用粒料，50 kgf/cm2			109/09/30	109/11/20							
4	壹.一.10	154T	是	109/11/30		√		√		√	備 查 109.11.26 水三工字第 10901087260	
	鋼筋，SD280			109/11/24								
5	壹.一.11	652T	是	109/11/30		√		√		√	備 查 109.11.26 水三工字第 10901087260	
	鋼筋，SD420W			109/11/24								
6	壹.一.12	5,487kg	是	109/12/15		√	√	√		√	備 查 109.12.14 水三工字第 10950151580	
	銲接鋼線網， D=13.00mm， 20x20cm			109/12/04								
7	壹.一.13	1,680 支	是	110/9/30		√	√	√		√	備 查 110.8.6 水三工字第 11001064430 號	
	植筋，鑽孔，15 ≤孔深<20cm			110/7/21								
8	壹.一.14	57 處	否	110/9/30		√	√	√	√	√	備 查 110.8.16 水三工字第 11050084320 號	
	PVC 管 3"φ， 擋土牆洩水管及 排水器安裝			110/8/4								
9	壹.一.15、16、 17	33 處		109/11/30		√		√		√	備 查 109.11.20 水三工字第 10950141340	
	混凝土附屬品， 分洪道伸縮縫 (止水帶及填縫 板)			109/11/17								
10	壹.一.19	2,827m2	是	111/01/31		√		√		√	備 查 111.01.18 水三工字第 11101005070	
	瀝青混凝土鋪 面，(第1類 型，密級配)， 厚 10cm				111/01/10							
11	壹.一.20	1,830 m2	是	110/12/31		√		√		√	備 查 111.01.07 水三工字第 11101001480	
	級配粒料底層， 碎石級配，總厚 30cm				110/12/17							

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送審 日期	是否 驗廠	送審資料 (√)					審查日 期	備 註 (歸 檔 編 號)
	材料(設備) 名稱			實際送審 日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審 查 結 果	
12	壹.一.24	1,881 株	否	111/04/30		√	√			√	備查 111.04.28 水三工字第 11150017950	
	灌木,月橘,20 ≤樹冠寬< 30cm,50≤樹高 <70cm			111/04/18								
13	壹.一.25	106m2	否	111/04/30		√	√			√	備查 111.04.28 水三工字第 11150017950	
	噴植草			111/04/18								
14	壹.一.26	236 個	否	111/01/31		√	√	√	√	√	備查 111.02.09 水三工字第 11101009160	
	反光導標第一類			111/01/22								
15	壹.一.27	56m2	否	111/01/31		√		√		√	備查 111.01.18 水三工字第 11101005060	
	標線,反光,厚 2mm			111/01/10								
16	壹.一.29	20 支	否	110/07/31		√	√	√	√	√	備查 110.6.28 水三工字第 11050076240	
	不銹鋼踏步梯			110/6/16								
17	壹.一.30	2 檯	是	110/07/31		√		√		√	備查 110.08.06 水三工字第 11001064360	
	防洪閘門,不銹 鋼,電動(機械 式)			110/07/21								
18	壹.一.31	1 式	否	111/04/30		√	√	√	√	√	備查 111.005.13 水三工字第 11150020240	
	閘門控制機房相 關設施			111/04/18								
19	壹.一.32	3m	否	111/04/30		√		√		√	備查 111.04.28 水三工字第 11150017920	
	不銹鋼水尺			111/04/18								
20	壹.一.33	20 支	否	110/07/31		√	√	√	√	√	備查 110.6.28 水三工字第 11050076240	
	不銹鋼踏步梯			110/6/16								
21	壹.一.36	33m2	否	111/04/30		√	√	√	√	√	備查 111.05.13 水三工字第 111500260	
	1:2 防水水泥砂 漿粉刷(含 PU 防 水層)											
22	壹.一.37	57m2	否	111/03/31		√	√	√	√	√	備查 111.04.08 水三工字第 11101021970	
	水泥漆,連工帶 料,一底二度											
23	壹.一.38	1 檯	否	111/04/30		√	√	√		√	備查 111.04.08 水三工字第 11101021960	
	塑鋼橫拉窗(含鋁 百葉 窗)(W1.5xH1.5m)			111/04/06								

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送審 日期	是否 驗 廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔 編號)
	材料(設備) 名稱			實際送審 日期	驗 廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相關 試驗 報告	樣 品	其 他	審查結果	
24	壹. 一. 39	1 檯	否	111/04/30		√	√	√		√	備查 111.04.08 水三工字第 11101021960	
	可調式鋁百葉 (W1.0×H0.8m)			111/04/06								
25	壹. 一. 40	1 檯	否	111/03/31		√	√	√		√	備查 111.02.22 水三工字第 11101012270 號	
	不銹鋼門 (W1.0m×H2.1m)			111/02/10								
26	壹. 一. 41	1 檯	否	111/03/31		√	√	√		√	備查 111.02.22 水三工字第 11101012270 號	
	不銹鋼捲門 (W2.5m×H3.0m)			111/02/10								
27	壹. 一. 42	2 座	否	111/04/30		√	√	√		√	備查 111.04.28 水三工字第 11150017930	
	活動式車阻											
28	壹. 一. 43	2 檯	否	111/03/31		√	√	√		√	備查 111.02.22 水三工字第 11101012270 號	
	鐵捲門， W=4000~4299mm ，1/2HP 馬達			111/02/10								
29	壹. 三. 1	4 組	否	110/12/31		√	√	√		√	備查 111.01.07 水三工字第 11101001520 號	
	LED 高燈			110/12/20								
30	壹. 三. 2	4 組	否	110/12/31		√	√	√		√	備查 111.01.07 水三工字第 11101001520 號	
	矮燈			110/12/20								
31	壹. 三. 3	3 組	否	110/12/31		√	√	√		√	備查 111.01.07 水三工字第 11101001520 號	
	LED 投光燈			110/12/20								
32	壹. 三. 4	2 組	否	110/12/31		√	√	√		√	備查 111.01.07 水三工字第 11101001520 號	
	LED 屋內一般 照明燈具吸頂 型，20W， 4000K			110/12/20								
33	壹. 三. 5	1 式	否	110/12/31		√	√	√		√	備查 111.01.05 水三工字第 11101001460 號	
	配線器材			110/12/22								
34	壹. 三. 6	1 組	否	111/03/31		√	√	√		√	備查 111.03.31 水三工字第 11101020480 號	
	3\$ 電錶箱 KWH PANEL 屋外防 水型			111/03/18								

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送審 日期	是否 驗廠	送審資料 (√)					審 查 日 期	備 註 (歸 檔 編 號)
	材料(設備) 名稱			實際送審 日期	驗廠 日期	協 力 廠 商 資 料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審 查 結 果	
35	壹.三.7	1 組	否	111/03/31		√	√	√		√	備 查 111.03.31 水三工字第 11101020480 號	
	MP&SC PANEL 屋 外防水型			111/03/18								
36	壹.三.8	1 組	否	111/03/31		√	√	√		√	備 查 111.03.31 水三工字第 11101020480 號	
	PD PANEL 屋外 防水型			111/03/18								
37	壹.三.9	1 組	否	111/03/31		√	√	√		√	備 查 111.03.31 水三工字第 11101020480 號	
	配電盤雜項			111/03/18								
38	壹.三.10	1 式	否	110/5/30		√	√	√		√	備 查 110.05.12 水三工字第 11001036900 號	
	CCTV 影像監控設 備			110/5/03								
39	壹.三.11	1 組	否	110/9/30		√	√	√		√	備 查 110.7.8 水三工字第 11050078100 號	
	柴油引擎發電機 組，50kW			110/6/29								
40	壹.三.12	1 式	否	110/5/30		√	√	√		√	備 查 110.05.12 水三工字第 11001036920 號	
	避雷針			110/4/19								

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造廠商會同廠商定期檢討辦理情形。材料設備未取樣送者，請提送品質保證書。