

表 5-1 材料設備送審管制總表

表單號碼：EM-001

項次	契約詳細表項次		契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	預定試驗單位	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱				實際送審日期	廠驗日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
1	預拌混凝土，210kgf/cm ²	一、5 二、7	456 M ³	是	111.01.15	否	中國檢驗科技股份有限公司	√		√			111.01.13	
		結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ²	438 M ³		111.01.06	-							合格	
		一、17	116 M ³	是	111.01.15	否	中國檢驗科技股份有限公司	√		√			111.01.13	
		預鑄混凝土，異型塊，5T，製作			111.01.06	-							合格	
2	預拌混凝土，140kgf/cm ²	一、6 二、6	19 M ³ 35 M ³	是	111.01.15	否	中國檢驗科技股份有限公司	√		√			111.01.13	
		結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ²			111.01.06	合格								
3	鋼筋	一、7 二、9	8.27 T 23.2 T	是	111.01.15	否	中國檢驗科技股份有限公司	√		√			111.01.12	
		SD280W	111.01.06		-	合格								
		一、8	16.41 T	是	111.01.15	否	中國檢驗科技股份有限公司	√		√			111.01.12	
		SD420W	111.01.06		合格									
4	φ 3" P V C 洩水管	一、9 二、11	45 支	否	111.02.07	否	-	√	√				111.01.28	
		洩水管(含不織布)	82 支		111.01.24	-							合格	
		一、9 二、11	45 處	否	111.02.07	否	-	√	√				111.01.28	
		排水袋	82 處		111.01.24	合格								

項次	契約詳細表項次		契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	預定試驗單位	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)	
	材料(設備)名稱				實際送審日期	廠驗日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果		
5	伸縮縫	一、10 二、12	17.78 M ²	否	111.02.07	否	-	√					111.01.25		
		保麗龍	10.71 M ²		111.01.18	-							合格		
			一、10 二、12		否	111.02.07	否	-	√					111.01.25	
			填縫劑			111.01.18	-							合格	
6	植筋膠	一、13	400孔	是	111.07.20	否	中國檢驗科技股份有限公司	√	√	√			111.07.15		
		鋼筋，植筋			111.07.12	-							合格		
7	涵管	一、15	3支	否	111.03.20	否	-	√	√				111.03.07		
		鋼筋混凝土管			111.02.24	-							合格		
8	鍍鋅鋼索	一、18	57M	是	111.02.07	否	中國檢驗科技股份有限公司	√	√	√			111.01.12		
		φ 18mm			111.01.06	-							合格		
9	鍍鋅鋼索夾	一、19	54個	是	111.02.07	否	中國檢驗科技股份有限公司	√	√	√			111.01.12		
		φ 18mm			111.01.06	-							合格		
10	二、10		1,007 M ²	否	111.03.20	否	-	√	√				111.03.07		
	銲接鋼線網				111.02.24	-							合格		
11	仿枕木欄杆	二、13	420M 30M	否	111.02.07	否	-	√	√				111.02.14		
		基礎			111.01.17	-							合格		
				二、14	否	111.02.07	否	-	√	√				111.02.14	
				銑孔		111.01.17	-							合格	

項次	契約詳細表項次		契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	預定試驗單位	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱				實際送審日期	廠驗日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
1 2	瀝青	一、11	640 M ²	否	111. 05. 20	否	中國檢驗科技股份有 限公司	√	√	√			111.05.17	
		瀝青混凝土鋪面			111. 05. 06	-							合格	

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。