

潭子外圍分洪道治理工程併辦土石標售-第一標 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表 項次	契約數量	是否 取樣 試驗	預定送 審日期	是否 驗廠	預定 試驗 單位	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備) 名稱			實際送 審日期	驗廠 日期		協力廠 商資料	型錄	相關試 驗報告	樣品	其他	審查結果	
1	壹、一、5	1,422m ³	是	109.08.31	是	遠宜	√		√		√	109.09.14	混凝土(一) 109.09.15 水三工字第 10901069180 號函
	結構用混凝土， 140kgf/cm ²			109.07.31	109.09.23							准予核定	
	壹、一、6	20,395m ³	是	109.08.31	是	遠宜	√		√		√	(一)109.09.14 (二)110.03.16	混凝土(二) 110.03.23 水三工字第 11001021750 號函
	結構用混凝土，預 拌，210kgf/cm ²			(一)109.07.31 (二)110.03.02	(一)109.09.23 (二)110.03.26							(一)准予核定 (二)准予核定	
	壹、一、7	500m ³	是	109.12.31	否	遠宜	√		√		√	109.11.30	109.12.11 水三工字第 10950144000 號函
	控制性低強度回填材 料，混凝土用粒料， 50kg/cm ²			109.11.18								准予核定	
2	壹、一、10	449T	是	109.08.31	是	遠宜	√		√		√	109.08.05	109.08.07 水三工字第 10950095090 號函
	鋼筋，SD280			109.07.21	109.08.24							准予核定	
	壹、一、11	1,783T	是	109.08.31	是	遠宜	√		√		√	109.08.05	
	鋼筋，SD420W			109.07.21	109.08.24							准予核定	
3	壹、一、12	3,662kg (354 m ²)	是	110.05.31	否	遠宜	√	√	√		√	110.03.25	110.03.25 水三工字第 11050033220 號函
	鉗接鋼線網， D=13.00mm， 20x20cm			110.03.16								准予核定	
4	壹、一、13	394 處	否	109.07.31	否	-	√	√	√	√	√	109.08.05	109.08.07 水三工字第 10950095060 號函
	PVC 管 3" φ			109.07.28								准予核定	

項次	契約詳細表 項次	契約數量	是否 取樣 試驗	預定送 審日期	是否 驗廠	預定 試驗 單位	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備) 名稱			實際送 審日期	驗廠 日期		協力廠 商資料	型錄	相關試 驗報告	樣品	其他	審查結果	
5	壹、一、13	394 處	否	109.08.31	否	-	√	√	√	√	√	109.08.12	109.08.18 水三工字第 10950098550 號函
	排水器			109.08.06								准予核定	
6	壹、一、14	1609m	否	109.08.31	否	-	√	√	√	√	√	109.08.12	109.08.18 水三工字第 10950098540 號函
	止水帶			109.08.06								准予核定	
7	壹、一、18	6,943m ²	是	111.03.31	否	遠宜	√		√		√	111.04.20	111.04.20 水三工字第 11101023770 號函
	瀝青混凝土鋪面，(第 1 類型，密級配)，厚 10cm											准予核定	
	瀝青黏層												
	瀝青透層												
8	壹、一、19	6,244m ²	是	111.04.30	否	遠宜	√		√		√	111.06.28	111.06.28 水三工字第 11150026370 號函
	級配粒料底層，碎石 級配，總厚 30cm			111.05.16								准予核定	
9	壹、一、21	21 組	否	110.12.31	否	-	√	√	√		√	111.01.24	111.01.25 水三工字第 11150003970 號函
	鍍鋅格柵蓋板			110.12.17								准予核定	
10	壹、一、24	60 處	否	109.12.31	否	遠宜	√	√	√		√	109.11.30	109.12.01 水三工字第 10950144010 號函
	20T 混凝土塊			109.11.05								准予核定	
11	壹、一、26	1,488 株	否	111.08.15	否	-	√	√			√		
	灌木，月橘， 20≤樹冠寬<30cm， 50≤樹高<70cm												

項次	契約詳細表 項次	契約數量	是否 取樣 試驗	預定送 審日期	是否 驗廠	預定 試驗 單位	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備) 名稱			實際送 審日期	驗廠 日期		協力廠 商資料	型錄	相關試 驗報告	樣品	其他	審查結果	
12	壹、一、27	1,133m ²	否	111.08.15	否	-	√	√			√		
	噴植草												
13	壹、一、28	371 個	否	111.04.30	否	-	√	√	√	√	√	111.05.05	111.05.19 水三工字第 11150020980 號函
	反光導標第一類			111.04.06								准予核定	
14	壹、一、30	226m ²	否	111.04.30	否	-	√		√		√	111.05.12	111.05.19 水三工字第 11150020980 號函
	標線，反光，厚 2mm			111.05.03								准予核定	
15	壹、一、32	95 支	否	109.08.31	否	-	√	√	√	√	√	109.08.12	109.08.18 水三工字第 10950098540 號函
	不銹鋼踏步梯			109.08.06								准予核定	