

經濟部工程施工查核紀錄表

| | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|--------------|---------------|----------------------------|
| 計畫名稱 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | | | 計畫主辦機關 | 水利署 |
| 主管機關 | 經濟部 | | | 查核日期 | 111年7月7日 |
| 工程名稱 | 潭子外圍分洪道治理工程併辦土石標售-第一標 | | | 地點 | 台中市潭子區 |
| 標案 主辦機關 | 水利署第三河川局 | | | 專案管理單位 | 無 |
| 設計單位 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 監造 單位 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 勝暉營造有限公司 |
| 預算金額 | 192,860 千元 | | | 契約金額 | 194,993 千元 (第二次變更設計) |
| 工程概況 | <p>本工程主要施工項目如下：</p> <p>1. 潭子分洪道工程3孔箱涵754.7m。</p> <p>2. 既有灌溉溝配合復舊598m。</p> <p>3. 雜項工程乙式。</p> | | | | |
| 工程進度、 經費支用、 及目前施 工狀況 | <p>截至111年7月4日止</p> <p>工程進度：預定進度91.74%，實際進度92.74%。</p> <p>經費支用：預定178,886千元，實際160,260千元。</p> <p>目前施工狀況：已完成分洪道工程3孔箱涵754.7m，擋土牆(右岸)、路基整理及碎石級配回填施工中。</p> | | | | |
| 查核委員 | <p>外聘：李委員得璋、許委員平發</p> <p>內聘：黃委員政雄</p> | | | 開工及預定 完工日期 | 109年7月2日 至 111年8月30日 |
| 領隊及 工作人員 | <p>領隊：胡組長文中</p> <p>工作人員：吳東嶽</p> <p>「本次查核已於會前宣讀委員注意事項並經委員簽認」</p> | | | | |