

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送 審日期	是否 驗廠	送審資料 (V)					審 查 日期	備註 (歸檔 編號)
	材料/設備 名稱			實際送 審日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相關 試驗 報告	樣 品	其 他	審 查 結果	
1-1	壹、二、2	7,868M ²	是	112/01/10	否	V		V		配 比 設 計	112/0 1/07	水三工 字第 1120100 0790 號
	坡面工，混凝土， 210kgf/cm ² ，厚 30cm			112/01/02							合格	
1-2	壹、二、3	1M ²	否	112/01/10	否	V		V		配 比 設 計	112/0 1/07	水三工 字第 1120100 0790 號
	坡面工，混凝土， 210kgf/cm ² ，厚 25cm			112/01/02							合格	
1-3	壹、二、4	1M ²	否	112/01/10	否	V		V		配 比 設 計	112/0 1/07	水三工 字第 1120100 0790 號
	坡面工，混凝土， 210kgf/cm ² ，厚 20cm			112/01/02							合格	
1-4	壹、二、5	14M ³		112/01/10	否	V		V		配 比 設 計	112/0 1/07	水三工 字第 1120100 0790 號
	結構用混凝土，預 拌，140kgf/cm ²			112/01/02							合格	
1-5	壹、二、6	382M ³	是	112/01/10	否	V		V		配 比 設 計	112/0 1/07	水三工 字第 1120100 0790 號
	結構用混凝土，預 拌，210kgf/cm ²			112/01/02							合格	
1-6	壹、五、7	6M ³	否	112/01/10	否	V		V		配 比 設 計	112/0 1/07	水三工 字第 1120100 0790 號
	結構用混凝土，預 拌，140kgf/cm ²			112/01/02							合格	
1-7	壹、五、8	411M ³	是	112/01/10	否	V		V		配 比 設 計	112/0 1/07	水三工 字第 1120100 0790 號
	結構用混凝土，預 拌，210kgf/cm ²			112/01/02							合格	

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送 審日期	是否 驗廠	送審資料 (V)					審 查 日期	備註 (歸檔 編號)
	材料/設備 名稱			實際送 審日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相關 試驗 報告	樣 品	其 他	審 查 結果	
2-1	壹、二、8	4.3T	是	112/01/10	否	V		V			112/0 1/07	水三工 字第 1120100 0910 號
	鋼筋, SD280W, 連工帶料			112/01/02							合格	
-22	壹、五、4	17.64T	是	112/01/10	否	V		V			112/0 1/07	水三工 字第 1120100 0910 號
	鋼筋, SD280W, 連工帶料			112/01/02							合格	
2-3	壹、五、5	2.63T	是	112/01/10	否	V		V			112/0 1/07	水三工 字第 1120100 0910 號
	鋼筋, SD280W, 連工帶料			112/01/02							合格	
3	壹、二、10	5618 孔	是	112/02/15	否	V	V	V			112/0 2/07	水三工 字第 1125000 4220 號
	鋼筋, 植筋			112/02/04							合格	
4-1	壹、二.11	5130M ²	否	112/02/15	否					機關 供料		
	砌排石工, 漿砌 石, (塊石, 長徑 30cm, 未含勾縫)											
4-2	壹、二.12	3365 M ²	否	111/02/15	否					機關 供料		
	砌排石工, 乾砌 石, (塊石, 長徑 30cm, 未含勾縫)											
4-3	壹、三.5	128 m ²	否	112/07/10	否					機關 供料		
	砌排石工, 混凝土 排石, (塊石, 長 徑 25cm, 未含勾											

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送 審日期	是否 驗廠	送審資料 (V)					審 查 日期	備註 (歸檔 編號)
	材料/設備 名稱			實際送 審日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相關 試驗 報告	樣 品	其 他	審 查 結果	
5	壹、二、13	1914m ²	是	112/05/15	否	V	V	V			112/0 1/07	水三工 字第 1120100 0970 號
	乾式壓花地坪			112/01/02							合格	
6-1	壹、三、2	360m ³	是	112/07/10	是	V		V				
	再生瀝青混凝土鋪面，(密級 配，30%回收料)，粗粒料 19.0mm，黏度 AC(1)-10，鋪 築及滾壓											
6-2	壹、三、3	4501 m ²	否	112/07/10	是	V		V				
	瀝青透層，中凝油 溶瀝青，MC-70											
6-3	壹、三、4	4501 m ²	否	112/07/10	是	V		V				
	瀝青黏層，乳化瀝 青											
7-1	壹、三、6	825 m ²	否	112/06/1 0	否	V	V					
	導(阻)根板及鋪 設											
7-2	壹、四、1	55 株	否	112/06/1 0	否	V				無紅 火蟻 與供 料證 明		
	產品，相思樹， 240 ≤ 樹高 < 270 cm，90 ≤ 樹幅 < 100cm，5 ≤ 米高直徑 < 6 cm											

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送 審日期	是否 驗廠	送審資料 (V)					審 查 日期	備註 (歸檔 編號)
	材料/設備 名稱			實際送 審日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相關 試驗 報告	樣 品	其 他	審 查 結果	
7-3	壹、四、2	28 株	否	112/06/1 0	否	V				無紅 火蟻 與供 料證 明		
	產品，黃花風鈴 木，240 ≤ 樹高 < 270 cm，90 ≤ 樹 幅 < 100cm，5 ≤ 米高直徑 < 6 cm											
7-4	壹、四、3	27 株	否	112/06/1 0	否	V				無紅 火蟻 與供 料證 明		
	產品，黃槿，240 ≤ 樹高 < 270 cm，90 ≤ 樹幅 < 100cm，5 ≤ 米 高直徑 < 6 cm											
8	七		否	112/03/ 15		V						
	河床沖刷粒子 設備與施工											
9-1	壹、七、11	20m	否	112/02/10	否	V	V				112/0 2/01	水三工 字第 1125000 3590 號
	工廠預鑄混凝 土構件，柵欄 用，仿枕木欄 杆			112/02/01							合格	
9-2	壹、七、12	700m	否	112/02/10	否	V	V					水三工 字第 1125000 3590 號
	工廠預鑄混凝 土構件，柵欄 用，仿枕木欄 杆-銑孔型式											