

表 5-1 材料設備送審管制總表

(共 64 項)表單號碼：E-N-01

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送審 日期	是否 驗廠	送審資料 (✓)					審查日期	備註 歸檔編號
	材料(設備) 名稱			實際送審 日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相關 試驗 報告	樣 品	其 他	審查結果	
1	壹.一.6	28.7 T	是	112.01.12	否	✓		✓		✓	112.02.09	
	鋼筋, SD280			112.01.10	--						符合	
2	壹.一.7	674 m3	是	112.01.12	是	✓		✓		✓	112.02.22	
	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm ²			112.01.11	112.02.21						符合	
3	壹.一.8	15 m3	是	112.01.12	是	✓		✓		✓	112.02.22	
	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm ²			112.01.11	112.02.21						符合	
4	壹.一.11	9238 KG	是		是	✓		✓		✓		
	結構鋼, 鋼料加工及鍍鋅											
5	壹.一.12	44 KG	是		否	✓		✓		✓		
	金屬接合, 強力螺栓, ASTM A325				--							
6	壹.一.13	8 個	否	112.01.30	否	✓	✓	✓	✓	✓		
	合成橡膠支承墊, 30*30*2.7cm			112.01.30	--							
7	壹.一.15	44 M2	是	112.01.30	否	✓	✓	✓	✓	✓		
	面板 3*14.5cm-再生環保木			112.01.30	--							
8	壹.一.16	2 組	否	112.01.30	否	✓	✓	✓	✓	✓		
	交通維持, 棧道警示牌			112.01.30	--							
9	壹.一.18	48 支	是		否	✓	✓	✓		✓		
	金屬接合, 基礎錨定螺栓, M20, L=400mm				--							
10	壹.一.20	113 M2	否	112.02.14	否	✓	✓	✓		✓		
	鋪面-磨砂陶磚 21*14*6cm			112.02.14	--							
11	壹.一.21	122 M	否	112.02.14	否	✓	✓	✓		✓		
	磨砂陶磚 21*14*6cm			112.02.14	--							
12	壹.一.22	7 M2	否	112.02.14	否	✓	✓	✓		✓		
	24*24*6cm 陶磚鋪設			112.02.14	--							

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送審 日期	是否 驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 歸檔編號
	材料(設備) 名稱			實際送審 日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審查結果	
13	壹.一.23	122 塊	否	112.02.14	否	✓	✓	✓		✓		
	彩繪圖騰陶磚鋪設			112.02.14	--							
14	壹.一.25	5 M2	否		否	✓		✓		✓		
	免拆模板，鋼質				--							
15	壹.一.27	17452 支	是		否	✓	✓	✓		✓	112.02.22	
	鋼筋，植筋			112.02.16	--						符合	
16	壹.一.28	160 M	否		否	✓	✓	✓		✓		
	標記，反光，止滑條				--							
17	壹.一.29	1137 處	否		否	✓		✓		✓	112.02.22	
	邊坡穩定水平排水 管，2" PVC 洩水管			112.02.17	--						符合	
18	壹.一.30	569 組	否		否	✓	✓	✓	✓	✓	112.03.02	
	邊坡穩定水平 排水管，排水器			112.02.18	--						符合	
19	壹.一.32	3735 M2	是		否	✓		✓		✓		
	透水性鋪面，透 水混凝土				--							
20	壹.一.33	9547 M2	是	112.01.12	否	✓	✓	✓		✓		
	瀝青混凝土鋪面，再 生粒料，厚 5cm			112.01.11	--							
20-1	壹.一.34	5052 M2	是	112.01.12	否	✓	✓	✓		✓		
	瀝青透層，中凝油 溶瀝青，MC-70			112.01.11	--							
20-2	壹.一.35	4495 M2	是	112.01.12	否	✓	✓	✓		✓		
	瀝青黏層，快凝油 溶瀝青，RC-70			112.01.11	--							
21	壹.一.36	2 M3	是	112.01.12	是	✓	✓	✓		✓		
	控制性低強度回填 材料(CLSM)， 30~90kgf/ cm2			112.01.11								
22	壹.一.37	732 個	否		否	✓	✓	✓	✓	✓	112.03.02	以排水器 送審為準
	邊坡穩定水平排水 管，洩水管，3"PVC 洩水管(含排水器)			112.02.18	--						符合	

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送審 日期	是否 驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 歸檔編號
	材料(設備) 名稱			實際送審 日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審查結果	
23	壹. 一. 38	28 處	否	112. 02. 14	否	✓	✓	✓		✓		
	混凝土附屬品，擋牆 (1.3m)伸縮縫			112. 02. 14	--							
23-1	壹. 一. 39	23 處	否	112. 02. 14	否	✓	✓	✓		✓		
	混凝土附屬品，擋 牆(0.6m)伸縮縫			112. 02. 14	--							
24	壹. 一. 40	69 M3	是	112. 01. 30	否	✓	✓	✓		✓		
	級配粒料底層，碎 石級配			112. 01. 30	--							
25	壹. 一. 41	505 M2	是	112. 02. 14	否	✓	✓	✓		✓		
	瀝青混凝土鋪面，鋪 築及滾壓，彩色造型 鋪面面層鋪設			112. 02. 14	--							
26	壹. 一. 42	53 M2	否	112. 02. 14	否	✓	✓	✓	✓	✓		
	彩色 logo 造型 鋪面面層鋪設			112. 02. 14	--							
27	壹. 一. 43	11 M3	否	112. 01. 30	否	✓	✓	✓		✓		
	二分清碎石料 及鋪填			112. 01. 30	--							
28	壹. 一. 44	121 M	否		否	✓	✓	✓		✓		
	扶手及欄杆，造 型欄杆				--							
29	壹. 一. 45	49 M	否		否	✓	✓	✓		✓		
	繩索欄杆				--							
30	壹. 一. 46	2 座	否	112. 01. 30	否	✓	✓	✓	✓	✓		
	全區導覽牌			112. 01. 30	--							
31	壹. 一. 47	3 座	是		否	✓	✓	✓		✓		
	賞鳥亭				--							
32	壹. 一. 48	8 座	是	112. 02. 14	否	✓	✓	✓		✓		
	休憩座椅			112. 02. 14	--							
33	壹. 一. 49	6 組	否	112. 02. 14	否	✓	✓	✓		✓		
	石材，石椅			112. 02. 14	--							

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送審 日期	是否 驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 歸檔編號
	材料(設備) 名稱			實際送審 日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審查結果	
34	壹.一.50	3645 M3	否		否	✓	✓	✓		✓		
	植栽，客土				--							
35	壹.一.51	46 株	否		是	✓	✓			✓		
	喬木，棟樹，5 ≤ 米 高直徑 < 6 cm，240 ≤ 樹高 < 270 cm											
36	壹.一.52	26 株	否		是	✓	✓			✓		
	喬木，水黃皮，5 ≤ 米 高直徑 < 6 cm，240 ≤ 樹高 < 270 cm											
37	壹.一.53	42 株	否		是	✓	✓			✓		
	喬木，台灣海桐，5 ≤ 米高直徑 < 6 cm，240 ≤ 樹高 < 270 cm											
38	壹.一.54	41 株	否		是	✓	✓			✓		
	喬木，5 ≤ 米高直徑 < 6 cm，240 ≤ 樹高 < 270 cm，珊瑚樹											
39	壹.一.55	12 株	否		是	✓	✓			✓		
	雀榕，240 ≤ 樹高 < 270 cm，90 ≤ 樹幅 < 100cm，5 ≤ 米高 直徑 < 6 cm											
40	壹.一.56	20 株	否		是	✓	✓			✓		
	森氏楊桐，240 ≤ 樹高 < 270 cm，90 ≤ 樹幅 < 100cm，5 ≤ 米高直徑 < 6 cm											
41	壹.一.57	33 株	否		是	✓	✓			✓		
	大頭茶，240 ≤ 樹 高 < 270 cm，90 ≤ 樹幅 < 100cm，5 ≤ 米高直徑 < 6 cm											
42	壹.一.58	685 株	否		是	✓	✓			✓		
	厚皮香，25 ≤ 高度 < 30 cm，15 ≤ 寬度 < 20cm，7cm ≤ 容器 直徑 < 10cm											
43	壹.一.59	401 株	否		是	✓	✓			✓		
	白飯樹，25 ≤ 高度 < 30 cm，15 ≤ 寬度 < 20cm，7cm ≤ 容器 直徑 < 10cm											
44	壹.一.60	887 株	否		是	✓	✓			✓		
	台灣赤楠，25 ≤ 高度 < 30 cm，15 ≤ 寬度 < 20cm，7cm ≤ 容器直徑 < 10cm，小葉赤楠											

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送審 日期	是否 驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 歸檔編號
	材料(設備) 名稱			實際送審 日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審查結果	
45	壹.一.61	1552 株	否		是	✓	✓			✓		
	台灣黃楊，25≤ 高度<30 cm，15≤寬度<20cm，7cm≤容器直徑<10cm											
46	壹.一.62	2142 株	否		是	✓	✓			✓		
	厚葉石斑木，25≤ 高度<30 cm，15≤寬度<20cm，7cm≤容器直徑<10cm											
47	壹.一.63	455 株	否		是	✓	✓			✓		
	月橘，25≤ 高度<30 cm，15≤寬度<20cm，7cm≤容器直徑<10cm											
48	壹.一.64	1332 株	否		是	✓	✓			✓		
	鵝掌藤類，25≤ 高度<30 cm，15≤寬度<20cm，7cm≤容器直徑<10cm											
49	壹.一.65	3089 株	否		是	✓	✓			✓		
	六月雪，25≤ 高度<30 cm，15≤寬度<20cm，7cm≤容器直徑<10cm											
50	壹.一.66	2064 株	否		是	✓	✓			✓		
	小葉厚殼樹，25≤ 高度<30 cm，15≤寬度<20cm，7cm≤容器直徑<10cm，滿福木											
51	壹.一.67	783 株	否		是	✓	✓			✓		
	野牡丹，25≤ 高度<30 cm，15≤寬度<20cm，7cm≤容器直徑<10cm											
52	壹.一.68	756 株	否		是	✓	✓			✓		
	蔓藤類植栽，10 ≤ 高度(枝長)<20 cm，寬度<10cm，7cm≤容器直徑<10cm，忍冬											
53	壹.一.69	2136 株	否		是	✓	✓			✓		
	三星果藤，10 ≤ 高度(枝長)<20 cm，寬度<10cm，7cm≤容器直徑<10cm											
54	壹.一.70	5794M2	否		是	✓	✓			✓		
	噴植草，坡面噴植											

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送審 日期	是否 驗廠	送審資料 (✓)					審查日期	備註 歸檔編號
	材料(設備) 名稱			實際送審 日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審查結果	
55	壹.一.71	8327 株	否		是	✓	✓			✓		
	穗花木藍, 10 ≤ 高度(枝長)<20 cm, 寬度<10cm, 7cm≤容器直徑<10cm											
56	壹.一.72	759 株	否		是	✓	✓			✓		
	爬牆虎, 10 ≤ 高度(枝長)<20 cm, 寬度<10cm, 7cm≤容器直徑<10cm											
57	壹.一.73	65424 個	否		是	✓	✓	✓		✓	112.03.08	
	生態護坡, 客土袋			112.03.07							符合	
58	壹.一.74	1 組	否		是	✓	✓	✓		✓		
	鋁合金字板											
59	壹.一.75	64 組	否		否	✓	✓	✓		✓		
	鳥類造型板				--							
60	壹.一.76、77、78	3381 M2	否	112.02.14	否	✓	✓	✓	✓	✓		
	抵石子			112.02.14	--							
61	壹.一.79	24 組	否	112.02.14	否	✓	✓	✓		✓		
	混凝土護欄, 仿木車阻			112.02.14	--							
62	壹.一.80	22M	否		否	✓	✓	✓		✓		
	φ 17mm 編織鋼纜				--							
63	壹.一.81	1 組	否		否	✓	✓	✓		✓		
	石材, 含表面處理, 網材手工拼畫				--							
64	壹.一.82	145 M2	否	112.02.14	否	✓	✓	✓		✓		
	人行道面層, 彩色壓花地坪, 乾式施			112.02.14	--							

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造廠商會同廠商定期檢討辦理情形。材料設備未取樣送者，請提送品質保證書。