

# 前瞻基礎建設計畫-水與發展-再生水工程推動計畫 施工進度

統計日期：109年11月17日

| 工程內容                         | 開工日期    | 完工日期     | 工程預定進度 | 工程實際進度 | 執行單位           | 補助單位 | 備註         |
|------------------------------|---------|----------|--------|--------|----------------|------|------------|
| 高雄臨海再生水之污水取水管線工程             | 108.3.4 | 110.4.30 | 89.15% | 89.52% | 高雄市政府          | 內政部  |            |
| 臺中市水滴水資源回收中心再生水工程(園區外)       | 尚未開工    | -        | -      | -      | 臺中市政府          | 內政部  | 用水契約協商中    |
| 臺中市水滴水資源回收中再生水工程(園區內-中科臺中園區) | 尚未開工    | -        | -      | -      | 科技部(中部科雄園區管理局) | -    | 用水契約協商中    |
| 臺南市仁德水資源回收中心再生水工程            | 尚未開工    | -        | -      | -      | 臺南市政府          | 內政部  | 水價及用水契約協商中 |