

## 經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「備援調度幹管工程計畫」110年第1次控管會議

貳、會議日期：110年7月5日（星期一）下午2時

參、會議地點：本署台中辦公區第三會議室（視訊會議）

肆、主持人：張副總工程司廣智

伍、記錄人：李棕蒼

陸、出（列）席單位及人員：（如附簽名冊）

柒、主持人致詞：（略）

捌、主辦單位報告：（略）

玖、報告及討論事項：

**案由一：備援調度幹管工程計畫之辦理情形及進度執行檢討。**

決 議：

- 一、為縮短本計畫路證取得時程，請台水公司就各標案執行需要縣市政府或路權單位預為協助與配合事項分別敘明，並於文到2周內函送本署，以利分別轉請各縣市政府及路權單位協助配合。
- 二、依據台水公司目前規劃，本計畫預計採60件工程標及9件委託服務顧問標，共計69件標案執行，前述9件委辦服務顧問標係本計畫執行之要徑，請台水公司確實掌控發包及設計成果提送時程，以加速完成計畫。
- 三、本計畫係投資台水公司執行，預計今(110)年底(11月起)可達經濟部公共建設經費達成率樂觀目標值98%以上，台水公司如有月分配經費提前支用需求，請提前陳報本署彙辦。

**案由二：為強化供水調度能力，本計畫部分工項之加速推動，請台水公司檢討提前完成之可行性，並針對遭遇困難與因應措施，提會說明並討論。**

決 議：本計畫項次6~10分別為「鯉魚潭場第二送水管工程」、

「豐原大道環狀埋設幹管工程」、「台中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程」、「台中第三供水區祥順路送水管工程」及「雲林至嘉義系統送水管備援複線工程」已納入「西部廊道供水管網串接計畫」（簡稱珍珠串計畫），另項次3「浮洲加壓站至板新場管線工程」雖尚未納入珍珠串計畫，惟該工項可加強板新供水調度韌性，均請台水公司以提前至113年達成計畫功能目標加速趕辦。

拾、臨時動議：（無）

拾壹、散會。