

# 前瞻基礎建設計畫-水與發展-再生水工程推動計畫 施工進度

統計日期：110年11月16日

工程內容	開工日期	完工日期	工程預定進度	工程實際進度	執行單位	補助單位	備註
高雄臨海再生水之污水取水管線工程	108.3.4	110.12.08	99.09%	99.11%	高雄市政府	內政部	
臺中市水滴水資源回收中心再生水工程(園區外)	尚未開工	-	-	-	臺中市政府	內政部	110年3月31日用水契約簽訂
臺中市水滴水資源回收中再生水工程(園區內-中科臺中園區)	尚未開工	-	-	-	科技部(中部科雄園區管理局)	-	110年3月31日用水契約簽訂
臺南市仁德水資源回收中心再生水工程	尚未開工	-	-	-	臺南市政府	內政部	110年10月29日用水契約簽訂