

前瞻基礎建設計畫-水與發展-再生水工程推動計畫 施工進度

統計日期：112 年 1 月 4 日

工程內容	開工日期	完工日期	工程預定 進度	工程實際 進度	執行單位	補助單位	備註
高雄臨海再生水之污水取水管線工程	108.3.4	110.12.08	100%	100%	高雄市政府	內政部	已正式營運
臺中市水滴水資源回收中心再生水工程(園區外)	111.10.17	113	3.81%	6.44%	臺中市政府	內政部	興建中
臺中市水滴水資源回收中再生水工程(園區內-中科臺中園區)	111.9.9	113	0.6%	0.58%	科技部(中部科學園區管理局)	-	興建中
臺南市仁德水資源回收中心再生水工程	111.11.16	113	-	-	臺南市政府	內政部	基本設計中