

大漢溪左岸鳶山堰上游段休憩廊道營造進度執行表

列表日期：109年06月19日

標案名稱：大漢溪左岸鳶山堰上游段休憩廊道營造	
執行機關：新北市政府高灘地工程管理處	標案編號：1061222B
承辦人：陳玟憶小姐	聯絡電話：02-89699596#711
歸屬計畫主辦機關：新北市政府高灘地工程管理處	
歸屬計畫編號(名稱)：1060839(1060839)	
歸屬計畫分項編號：	
主管機關：新北市政府水利局	主辦機關：新北市政府高灘地工程管理處
發包預算：22,932.46千元	決標金額：18,500.00千元 變更設計後契約金額：17,780.83千元

各月份累積預算執行						
年/月	總累計			年累計		實際工作摘要
	實際進度	實際完成 (千元)	實際估驗計價 (千元)	實際進度	實際完成 (千元)	
107/12	100.00%	17,781	17,781	100.00%	17,781	辦理結算作業
107/11	100.00%	18,356	5,130	100.00%	18,356	辦理驗收
107/10	100.00%	18,356	5,130	100.00%	18,356	驗收缺失改善中
107/09	100.00%	18,356	5,130	100.00%	18,356	準備初驗
107/08	96.91%	17,789	5,130	96.91%	17,789	景觀欄杆、解說牌
107/07	67.13%	12,437	2,916	67.13%	12,437	景觀涼亭施作、入口廣場木紋漫料
107/06	47.40%	8,769	2,916	47.40%	8,769	砂坑、木作
107/05	35.00%	6,475	1,330	35.00%	6,475	涼亭等木作施工
107/04	17.12%	3,167	0	17.12%	3,167	水電管現挖埋
107/03	7.68%	1,421	0	7.68%	1,421	觀賞步道施作
107/02	1.34%	248	0	1.34%	248	測量放樣工程